

「令和2年7月豪雨」に係る応急仮設住宅等の完成について

「(仮称)八代市市民球場仮設団地」(仮設住宅26戸、みんなの家1棟)及び「(仮称)相良村総合運動公園仮設団地」(仮設住宅8戸)が完成しました。これにより、建設に着手した721戸(20団地)のうち、156戸(7団地)が完成したことになります。

なお、八代市は9月11日(金)の午前8時40分から仮設団地内で、相良村は9月12日(土)の午前9時から相良村総合体育館で、入居者への鍵渡しを行う予定とのことです。

1. 工事完了した仮設住宅団地の概要

| 団地名称 | 八代市市民球場仮設団地 | 相良村総合運動公園仮設団地 |
|-------|--------------------------------------|--|
| (着手時) | (仮称)八代市市民球場仮設団地 | (仮称)相良村総合公園仮設団地 |
| 所在地 | <small>こがなかまち</small> 八代市古閑中町1540 | <small>ふかみ おおつつみ</small> 相良村大字深水字大堤2493-1 |
| 建設戸数 | 26戸(8棟) [1DK:6戸、2DK:14戸、3K:6戸] | 8戸(2棟) [2DK:6戸、3K:2戸] |
| 構造等 | 木造平屋 | 木造平屋 |
| 施工者 | (一社)全国木造建設事業協会 | (一社)全国木造建設事業協会 |
| 建設着手 | 7月19日 | 8月1日 |
| 工事完了 | 9月9日 | 9月9日 |
| 入居開始 | 9月11日予定 | 9月12日予定 |
| 備考 | 市有地・みんなの家併設 | 村有地 |

2. 市町村の進捗状況

| 市町村 | 概要 | 工事完了戸数等 | |
|------|-----------------|---------|-----|
| | | 団地数 | 戸数 |
| 八代市 | 木造住宅:2団地40戸 | 1 | 26 |
| 人吉市 | 木造住宅:9団地309戸 | 2 | 48 |
| 芦北町 | 木造住宅:1団地60戸 | — | — |
| 津奈木町 | 木造住宅:1団地10戸 | — | — |
| 相良村 | 木造住宅:2団地24戸 | 2 | 24 |
| 山江村 | 木造住宅:1団地25戸 | 1 | 25 |
| 球磨村 | ムービングハウス:2団地68戸 | 1 | 33 |
| | 木造住宅:2団地201戸 | — | — |
| 7市町村 | 20団地737戸 | 7 | 156 |

| | | |
|-----------------|-------|----------|
| 住宅課 | 佐澤、緒方 | [内線]6250 |
| 健康福祉政策課(すまい対策室) | 廣石、緒方 | [内線]7677 |
| 建築課 | 上野、本田 | [内線]6230 |

(参考)

着手済み団地の状況(令和2年9月9日時点)

| 市町村 | 団地名 | 戸数 | 戸数 | 種別 | 着手日 | 完成予定時期 | 施工状況等 | |
|-------------------|-----------------------|-------|-------|------------------------|-------|---------|-----------|---------|
| 八代市 | ⑦八代市市民球場仮設団地 | 26 戸 | 40 戸 | 木造住宅 | 7月19日 | 9月9日完成 | 9月11日入居開始 | |
| | ⑩(仮称)八代市古閑中町仮設団地 | 14 戸 | | 木造住宅 | 8月9日 | 10月上旬 | 基礎工事 | |
| 人吉市 | ①人吉市人吉城跡仮設団地 | 15 戸 | 309 戸 | 木造住宅 | 7月11日 | 8月20日完成 | 8月22日入居開始 | |
| | ⑤人吉市梢山グラウンド仮設団地 | 33 戸 | | 木造住宅 | 7月15日 | 9月7日完成 | 9月10日入居開始 | |
| | ⑧(仮称)人吉市村山あやめ広場仮設団地 | 16 戸 | | 木造住宅 | 7月19日 | 9月上旬 | 内装工事 | |
| | ⑩(仮称)人吉市下原田第一仮設団地 | (第一期) | | 18 戸 | 木造住宅 | 7月30日 | 9月中旬 | 屋根・外壁工事 |
| | | (第二期) | | 16 戸 | 木造住宅 | 9月7日 | 10月下旬 | 基礎工事 |
| | ⑪(仮称)人吉市下原田第二仮設団地 | 11 戸 | | 木造住宅 | 7月30日 | 9月中旬 | 屋根・外壁工事 | |
| | ⑭(仮称)人吉市西間上町仮設団地 | 51 戸 | | 木造住宅 | 8月1日 | 9月下旬 | 上部躯体工事 | |
| | ⑱(仮称)人吉市石野公園仮設団地 | 37 戸 | | 木造住宅 | 8月13日 | 10月中旬 | 基礎工事 | |
| | ⑲(仮称)人吉市村山公園仮設団地 | 84 戸 | | 木造住宅 | 8月13日 | 10月中旬 | 上部躯体工事 | |
| ⑳(仮称)人吉市西間上第二仮設団地 | 28 戸 | 木造住宅 | 8月28日 | 10月下旬 | 基礎工事 | | | |
| 芦北町 | ④(仮称)芦北町女島ゆめもやい緑地仮設団地 | (第一期) | 50 戸 | 60 戸 | 木造住宅 | 7月15日 | 9月上旬 | 内装工事 |
| | | (第二期) | 10 戸 | | 木造住宅 | 8月28日 | 10月下旬 | 基礎工事 |
| 津奈木町 | ⑨(仮称)津奈木町男島仮設団地 | 10 戸 | 10 戸 | 木造住宅 | 7月28日 | 9月下旬 | 内装工事 | |
| 相良村 | ③相良村松葉仮設団地 | 16 戸 | 24 戸 | 木造住宅 | 7月13日 | 8月20日完成 | 8月22日入居開始 | |
| | ⑬相良村総合運動公園仮設団地 | 8 戸 | | 木造住宅 | 8月1日 | 9月9日完成 | 9月12日入居開始 | |
| 山江村 | ②山江村中央グラウンド仮設団地 | 25 戸 | 25 戸 | 木造住宅 | 7月11日 | 8月20日完成 | 8月22日入居開始 | |
| 球磨村 | ⑥球磨村多目的広場仮設団地 | 33 戸 | 269 戸 | ムービングハウス | 7月16日 | 7月31日完成 | 8月2日入居開始 | |
| | ⑫(仮称)球磨村グラウンド仮設団地 | 113 戸 | | 木造住宅 | 8月1日 | 9月下旬 | 上部躯体工事 | |
| | ⑮(仮称)球磨村さくらドーム仮設団地 | 35 戸 | | ムービングハウス | 8月7日 | 9月中旬 | 整地工事 | |
| | ⑯(仮称)球磨村大王原公園仮設団地(錦町) | 88 戸 | | 木造住宅 | 8月7日 | 10月中旬 | 上部躯体工事 | |
| 計 | 20団地 | | 737 戸 | (木造住宅669戸、ムービングハウス68戸) | | | | |