

## 「令和2年7月豪雨」に係る応急仮設住宅等の完成について

本日、「(仮称)人吉市下原田第三仮設団地」(住宅24戸、みんなの家1棟)及び「(仮称)人吉市西間上第三仮設団地」(住宅14戸)が完成しました。  
 これにより、建設戸数808戸(24団地)のうち完成戸数775戸(22団地)となります。  
 なお、11月27日(金)に入居される方へ鍵が渡される予定です。(式典はありません。)

## 1. 工事完了した仮設住宅団地の概要

団地名称	人吉市 <sup>しもはらだ</sup> 下原田第三仮設団地	人吉市 <sup>にしあいだかみ</sup> 西間上第三仮設団地
(着手時)	(仮称)人吉市下原田第三仮設団地	(仮称)人吉市西間上第三仮設団地
所在地	人吉市下原田町1367-1	人吉市西間上町2553
建設戸数	24戸(8棟) [1DK:6戸、2DK:16戸、3K:2戸]	14戸(4棟) [1DK:4戸、2DK:8戸、3K:2戸]
構造等	木造平屋	木造平屋
施工者	(一社)全国木造建設事業協会	(一社)熊本県優良住宅協会
建設着手	9月17日	9月28日
工事完了	11月25日	11月25日
入居開始	11月27日予定	11月27日予定
備考	民有地・みんなの家(1棟)併設	民有地

## 2. 市町村の進捗状況

市町村	概要	工事完了戸数等		備考
		団地数	戸数	
八代市	木造住宅:2団地40戸	2	40	
人吉市	木造住宅:13団地380戸	11	347	
芦北町	木造住宅:1団地60戸	1	60	
津奈木町	木造住宅:1団地10戸	1	10	
相良村	木造住宅:2団地24戸	2	24	
山江村	木造住宅:1団地25戸	1	25	
球磨村	ムービングハウス:2団地68戸	2	68	
	木造住宅:2団地201戸	2	201	
7市町村	24団地808戸	22	775	

お問い合わせ先

住宅課

佐澤、緒方

〔内線〕6250

健康福祉政策課(すまい対策室)

廣石、緒方

〔内線〕7677

建築課

上野、本田

〔内線〕6230

(参考)

着手済み団地の状況(令和2年11月25日時点)

市町村	団地名	戸数	戸数	種別	集会施設	着手日	完成予定時期	施工状況等	
八代市	八代市市民球場仮設団地	26戸	40戸	木造住宅	1棟	7月19日	9月9日完成	9月11日入居開始	
	八代市古閑中町仮設団地	14戸		木造住宅	1棟	8月9日	10月14日完成	10月16日入居開始	
人吉市	人吉市人吉城跡仮設団地	15戸	380戸	木造住宅	—	7月11日	8月20日完成	8月22日入居開始	
	人吉市梢山グラウンド仮設団地	33戸		木造住宅	1棟	7月15日	9月7日完成	9月10日入居開始	
	人吉市村山あやめ広場仮設団地	16戸		木造住宅	1棟	7月19日	9月16日完成	9月19日入居開始	
	人吉市下原田第一仮設団地	(第一期)		18戸	木造住宅	1棟	7月30日	9月16日完成	9月19日入居開始
		(第二期)		16戸	木造住宅	—	9月7日	11月4日完成	11月6日入居開始
	人吉市下原田第二仮設団地	11戸		木造住宅	—	7月30日	9月16日完成	9月19日入居開始	
	人吉市西間上第一仮設団地	51戸		木造住宅	1棟	8月1日	10月7日完成	10月9日入居開始	
	人吉市石野公園仮設団地	37戸		木造住宅	1棟	8月13日	10月28日完成	11月2日入居開始	
	人吉市村山公園仮設団地	84戸		木造住宅	2棟	8月13日	10月28日完成	11月2日入居開始	
	人吉市西間上第二仮設団地	28戸		木造住宅	1棟	8月28日	11月4日完成	11月6日入居開始	
	人吉市下原田第三仮設団地	24戸		木造住宅	1棟	9月17日	11月25日完成	11月27日入居開始予定	
	人吉市西間上第三仮設団地	14戸		木造住宅	—	9月28日	11月25日完成	11月27日入居開始予定	
	(仮称)人吉市鬼木仮設団地	16戸		木造住宅	1棟	10月8日	12月上旬	内装工事	
	(仮称)人吉市川上哲治記念球場サブグラウンド仮設団地	17戸		木造住宅	1棟	10月16日	12月上旬	内装工事	
芦北町	芦北町女島ゆめもやい緑地仮設団地	(第一期)	50戸	60戸	木造住宅	1棟	7月15日	9月14日完成	9月16日入居開始
		(第二期)	10戸		木造住宅	—	8月28日	10月21日完成	10月23日入居開始
津奈木町	津奈木町男島仮設団地	10戸	10戸	木造住宅	1棟	7月28日	9月24日完成	9月26日入居開始	
相良村	相良村松葉仮設団地	16戸	24戸	木造住宅	—	7月13日	8月20日完成	8月22日入居開始	
	相良村総合運動公園仮設団地	8戸		木造住宅	—	8月1日	9月9日完成	9月12日入居開始	
山江村	山江村中央グラウンド仮設団地	25戸	25戸	木造住宅	1棟	7月11日	8月20日完成	8月22日入居開始	
球磨村	球磨村多目的広場仮設団地	33戸	269戸	ムービングハウス	1棟	7月16日	7月31日完成	8月2日入居開始	
	球磨村グラウンド仮設団地	113戸		木造住宅	2棟	8月1日	10月7日完成	10月10日入居開始	
	球磨村さくらドーム仮設団地	35戸		ムービングハウス	1棟	8月7日	9月19日完成	9月20日入居開始	
	球磨村大王原公園仮設団地(錦町)	88戸		木造住宅	2棟	8月7日	10月21日完成	10月24日入居開始	
計	24団地 木造住宅 22団地 ムービングハウス 2団地	808戸 木造住宅 740戸 ムービングハウス 68戸	22棟	※みんなの家:20棟					