

建設型応急住宅の完成について

宇城市の「小川仮設団地（第一期）」、「豊野仮設団地（第一期）」及び甲佐町の「乙女仮設団地（第一期）」が本日9月26日（土）に完成しましたので、お知らせします。

これにより、建設に着手した650戸（22団地）のうち、132戸（7団地）が完成したことになります。

なお、宇城市は、小川仮設団地を9月29日（火）、豊野仮設団地を9月30日（水）、甲佐町では9月28日（月）に入居者へ鍵を渡す予定とのことです。

1 工事完了した仮設住宅団地の概要

団地名称	宇城市小川仮設団地	宇城市豊野仮設団地	甲佐町乙女仮設団地
所在地	宇城市小川町南新田 5 6 4－8	宇城市豊野町糸石 2 9 6 6	上益城郡甲佐町田口 3 8 3－2
敷地面積	約 5, 9 0 0 m ²	約 1, 6 2 4 m ²	約 7, 7 3 9 m ²
建設戸数等	3 0 戸、談話室 1 棟	1 0 戸、談話室 1 棟	2 0 戸
住宅の構造・階数	木造・平屋	木造・平屋	軽量鉄骨造・平屋
施工者	（一社）全国木造建設事業協会	（一社）全国木造建設事業協会	（一社）プレハブ建築協会
着工	8 月 3 日（月）	8 月 3 日（月）	8 月 1 8 日（火）
完成	9 月 2 6 日（土）	9 月 2 6 日（土）	9 月 2 6 日（土）
入居開始	9 月 2 9 日（火）	9 月 3 0 日（水）	9 月 2 8 日（月）
備考	乙女仮設団地内の談話室（みんなの家）については、現在工事中で、9 月 2 8 日（月）に完成予定です。		

2 市町村の進捗状況

市町村名	現在の整備数		うち完了		備 考
	団地数	戸数	団地数	戸数	
八代市	8	2 4 2	－	－	
宇土市	2	6 2	－	－	
宇城市	4	1 4 9	3	5 0	
美里町	2	7 2	－	－	
甲佐町	1	3 1	1	2 0	
氷川町	5	9 4	3	6 2	
計	2 2	6 5 0	7	1 3 2	

【参 考】 着手済み団地概要 (R8. 9. 26 現在)

市町村	団地名		戸数		構造	着手日	入居(予定)時期	施工状況
八代市	(仮称) 毘舎丸仮設団地		18戸	242戸	木造平屋	8月11日	10月上旬	内装工事
	(仮称) 鏡町仮設団地		17戸		木造平屋	8月18日	10月中旬	内装工事
	(仮称) 植柳上仮設団地		34戸		木造2階	8月18日	10月中旬	内装工事
	(仮称) 海士江仮設団地		35戸		木造平屋 木造2階	8月22日	10月下旬	本体工事
	(仮称) 鏡ヶ池仮設団地		34戸		木造平屋	8月26日	10月下旬	本体工事
	(仮称) 沖町仮設団地		31戸		木造平屋	9月7日	11月中旬	基礎工事
	(仮称) 古城町仮設団地		29戸		木造2階	9月18日	12月中旬	整地工事
	(仮称) がめさん公園内仮設団地		44戸		木造平屋	9月18日	12月上旬	基礎工事
宇土市	(仮称) 浦田仮設団地		17戸	62戸	木造平屋	8月22日	10月下旬	本体工事
	(仮称) 高柳仮設団地		45戸		木造平屋	8月29日	11月上旬	本体工事
宇城市	当尾仮設団地	(第一期)	10戸	149戸	木造平屋	8月3日	9月23日	9月20日 完成
		(第二期)	48戸		木造平屋	8月29日	11月上旬	基礎工事
	小川仮設団地	(第一期)	30戸		木造平屋	8月3日	9月29日 入居開始	9月26日 完成
		(第二期)	6戸		木造平屋	8月29日	11月上旬	基礎工事
	豊野仮設団地	(第一期)	10戸		木造平屋	8月3日	9月30日 入居開始	9月26日 完成
		(第二期)	25戸		木造平屋	8月29日	11月上旬	基礎工事
	(仮称) 小川駅西仮設団地		20戸		木造平屋	8月29日	11月中旬	基礎工事
美里町	(仮称) 中央庁舎復興団地		12戸	72戸	木造平屋	8月9日	10月上旬	外構工事
	(仮称) 町営球技場 仮設団地	(第一期)	40戸		軽量鉄骨造 平屋	8月22日	10月中旬	外構工事
		(第二期)	20戸		軽量鉄骨造 平屋	9月12日	11月上旬	基礎工事
甲佐町	乙女仮設団地	(第一期)	20戸	31戸	軽量鉄骨造 平屋	8月18日	9月28日 入居開始	9月26日 完成
		(第二期)	11戸		軽量鉄骨造 平屋	9月8日	10月下旬	本体工事
氷川町	吉本仮設団地	(第一期)	20戸	94戸	軽量鉄骨造 平屋	8月3日	9月5日	8月29日 完成
		(第二期)	7戸		軽量鉄骨造 平屋	8月26日	10月中旬	既存建物 解体工事
	宮原防災公園仮設団地		24戸		軽量鉄骨造 平屋	8月10日	9月24日	9月22日 完成
	鹿島仮設団地		18戸		軽量鉄骨造 平屋	8月10日	9月10日	9月8日 完成
	(仮称) 新村仮設団地		13戸		軽量鉄骨造 2階	8月13日	10月上旬	外構工事
	(仮称) 椿仮設団地		12戸		木造平屋	9月18日	11月下旬	基礎工事
3市3町	22団地		650戸	(木造477戸、軽量鉄骨造173戸)				

住宅課

西村、田添 (内線 54256) タイヤルイン 096-333-2547

健康福祉政策課すまい対策室

松永、内野 (内線 33084) タイヤルイン 096-333-2185