

「新型コロナウイルス」の影響による公共工事の資材調達状況調査結果

令和2年（2020年）8月1日
熊本県土木部土木技術管理課

- ① 【土木部】県、市町村工事調査結果
（令和2年8月1日現在）
- ② 【農林水産部】県工事調査結果
（令和2年8月1日現在）
- ③ コンクリート2次製品材料の供給及び価格状況調査
（令和2年8月1日現在）
- ④ レディミクストコンクリートの原材料等の供給状況調査
（令和2年8月1日現在）
- ⑤ 建設資材情報
（令和2年8月1日現在）

◎毎月、1日と15日を目途に取り纏め予定

①

【土木部】新型コロナウイルスの影響による公共工事資材調達状況集計表

●県工事調査結果

対象工事: 請負額3,000万円以上の工事

令和2年8月1日現在

種別	入手影響工事数と割合			入手困難資材	入手影響工事見込み数と割合			入手困難見込み資材
	全工事数 (件)	入手困難 工事数 (件)	割合		全工事数 (件)	入手困難 見込み 工事数 (件)	割合	
県) 建築工事	56	0	0.0%		56	0	0.0%	
県) 土木関係工 事	382	0	0.0%		382	0	0.0%	
合計	438	0	0.0%		438	0	0.0%	

対象(県工事): 請負額3,000万円以上の工事 438工事(建築56工事、土木関係工事382工事)を対象。

調査結果 入手困難見込み: 0工事

●市町村工事調査結果

種別	入手影響工事数	入手困難資材	入手影響工事見込み数	入手困難見込み資材
市町村工事 建築工事	0		0	

- ・ 入手影響工事 : 資材不足により、調査時点で「工事一時中止等」の影響が出ている工事
- ・ 入手影響見込み工事: 調査時点では工事に影響は出ていないが、将来的に資材不足による影響が懸念される工事

②

【農林水産部】新型コロナウイルスの影響による公共工事資材調達状況集計表

令和2年8月1日現在

種別	入手困難工事割合	入手困難品目	入手困難工事見込み割合	入手困難見込品目	備考
農林水産部合計	全208工事中0工事 0.0%		全208工事中1工事 0.5%		
農政関係工事	全1工事中0工事 0.0%		全1工事中0工事 0.0%		
農業土木工事	全96工事中0工事 0.0%		全96工事中0工事 0.0%		
森林土木工事	全97工事中0工事 0.0%		全97工事中1工事 1.0%	・機械制御盤の部品	
水産土木工事	全14工事中0工事 0.0%		全14工事中0工事 0.0%		

対象工事(件数): 請負額3,000万円以上の工事 208件(農政関係1件、農業土木96件、森林土木97件、水産土木14件)

調査結果(件数) 入手困難:0件 (農政関係0件、農業土木0件、森林土木0件、水産土木0件)
 入手困難見込み:1件 (農政関係0件、農業土木0件、森林土木1件、水産土木0件)

資材の供給及び価格状況調査結果

調査種別	項目		状況	備考
③ コンクリート2次製品材料 令和2年8月1日現在	供給	現在	均衡	
		先行き	予想できない	
	価格	現在	やや上昇気味で推移	
		先行き	予想できない	
④ 生コン材料 令和2年8月1日現在	供給	現在	均衡	
		先行き	均衡	
	価格	現在	横ばい	
		先行き	横ばい	
⑤ その他 令和2年8月1日現在	供給	現在	(入手困難)制御盤の部品 (納期遅れ)トイレ等器具、 エアコン類	
		先行き	回復傾向にある	
	価格	現在	目立った大きな変動資材は見当たらず	
		先行き	不明	

<均 衡> 必要量の納入が可能な場合
 <横ばい> 市中の販売価格が安定している場合