

建設型応急住宅の整備について

「令和8年熊本地震」により被災された方々のための建設型応急住宅について、明日18日(火)に、八代市で1団地34戸、甲佐町で1団地20戸の仮設住宅団地の整備に着手することとなりましたので、お知らせします。

今回の追加により、県内(熊本市を除く)に整備する建設型応急住宅は、226戸(2市3町・12団地)となります。

なお、今回、八代市に追加整備する団地には、木造2階建ての応急仮設住宅を建設することとしております。

1. 新たに工事着手する仮設住宅団地の概要

団地名称	(仮称)植柳上仮設団地	(仮称)乙女仮設団地
所在地	八代市植柳上町1-1	上益城郡甲佐町田口383-2
敷地面積	約5,687㎡	約7,739㎡
建設戸数	34戸	20戸
住宅の構造・階数	木造・2階	軽量鉄骨造・平屋
施工者	(一社)全国木造建設事業協会	(一社)プレハブ建築協会
入居予定時期	10月中旬	10月上旬
備考	みんなの家(談話室)併設	みんなの家(談話室)併設

※ 両団地とも、8月18日(火)午後2時頃に、整地等の作業を実施する予定です。また、8月10日にお知らせした八代市の(仮称)鏡町仮設団地も明日の午前11時に整備に着手します。



2. 市町村の進捗状況

市町村名	概要	工事着手済み(朱書きは今回分)	
		団地数	戸数
八代市	木造・平屋	2	35
	木造・2階	1	34
宇城市	木造・平屋	3	50
美里町	木造・平屋	1	12
甲佐町	軽量鉄骨造・平屋	1	20
氷川町	軽量鉄骨造・平屋	3	62
	軽量鉄骨造・2階	1	13
計		12	226

(裏面あり)

【参 考】 着手済み団地概要(朱書きは今回分)

市町村	団地名	戸数		構造	着手日	入居予定 時期	施工状況
八代市	(仮称) 毘舎丸仮設団地	18戸	69戸	木造平屋	8月11日	10月上旬	基礎工事
	(仮称) 鏡町仮設団地	17戸		木造平屋	8月18日 (予定)	10月中旬	-
	(仮称) 植柳上仮設団地	34戸		木造2階	8月18日 (予定)	10月中旬	-
宇城市	(仮称) 当尾仮設団地	10戸	50戸	木造平屋	8月3日	9月下旬	基礎工事
	(仮称) 小川仮設団地	30戸		木造平屋	8月3日	9月下旬	基礎工事
	(仮称) 豊野仮設団地	10戸		木造平屋	8月3日	9月下旬	基礎工事
美里町	(仮称) 中央庁舎復興団地	12戸	12戸	木造平屋	8月9日	10月上旬	基礎工事
甲佐町	(仮称) 乙女仮設団地	20戸	20戸	軽量鉄骨造 平屋	8月18日 (予定)	10月上旬	-
氷川町	(仮称) 吉本仮設団地	20戸	75戸	軽量鉄骨造 平屋	8月3日	9月上旬	本体工事
	(仮称) 宮原防災公園 仮設団地	24戸		軽量鉄骨造 平屋	8月10日	9月中旬	基礎工事
	(仮称) 鹿島仮設団地	18戸		軽量鉄骨造 平屋	8月10日	9月中旬	基礎工事
	(仮称) 新村仮設団地	13戸		軽量鉄骨造 2階	8月13日	10月上旬	基礎工事
2市3町	12団地	226戸		(木造131戸、軽量鉄骨造95戸)			

「令和8年熊本地震」に係る仮設住宅団地 建設位置図(8月17日現在)

