

建設型応急住宅の整備について

「令和8年熊本地震」により被災された方々のための建設型応急住宅について、8月11日(火)及び18日(火)に、新たに八代市で仮設住宅団地(2団地35戸)の整備に着手しますので、お知らせいたします。
今回の追加により、県内に整備する建設型応急住宅は、159戸(2市2町・9団地)となります。

1. 新たに工事着手する仮設住宅団地の概要

団地名称	(仮称) ひしやまる 毘舎丸仮設団地	(仮称)鏡町仮設団地
所在地	八代市毘舎丸町337―1	八代市鏡町内田446―1
敷地面積	約3, 225㎡	約2, 886㎡
建設戸数	18戸	17戸
住宅の構造・階数	木造平屋	木造平屋
施工者	(一社)熊本県優良住宅協会	(一社)熊本県優良住宅協会
入居予定時期	10月上旬	10月中旬
備考	みんなの家(談話室)併設	みんなの家(談話室)併設

※毘舎丸仮設団地は、8月11日(火)午前11時00分頃に整地等の作業を開始する予定です。

※鏡町仮設団地の建設用地は、8月17日(月)まで、災害廃棄物置き場に出入りする車両の待機スペースとして使用されるため、工事着手は、8月18日(火)の予定です。



(仮称) 毘舎丸仮設団地
(※ENEOS セルフ八代北 SS 東側対向地付近)



(仮称) 鏡町仮設団地
(※八代市鏡支所東側対向地)

2. 市町村の進捗状況

市町村名	概要	工事着手済み(朱書きは今回更新分)	
		団地数	戸数
八代市	木造平屋	2	35
宇城市	木造平屋	3	50
美里町	木造平屋	1	12
氷川町	軽量鉄骨造平屋	3	62
計		9	159

【参 考】 着手済み団地概要(朱書きは今回更新分)

市町村	団地名	戸数		構造	着手日	入居予定 時期	施工状況
八代市	(仮称)毘舎丸仮設団地	18戸	35戸	木造平屋	8月11日 (予定)	10月上旬	-
	(仮称)鏡町仮設団地	17戸		木造平屋	8月18日 (予定)	10月中旬	-
宇城市	(仮称)当尾仮設団地	10戸	50戸	木造平屋	8月3日	9月下旬	基礎工事
	(仮称)小川仮設団地	30戸		木造平屋	8月3日	9月下旬	基礎工事
	(仮称)豊野仮設団地	10戸		木造平屋	8月3日	9月下旬	基礎工事
美里町	(仮称)中央庁舎復興団地	12戸	12戸	木造平屋	8月9日	10月上旬	基礎工事
氷川町	(仮称)吉本仮設団地	20戸	62戸	軽量鉄骨造 平屋	8月3日	9月上旬	本体工事
	(仮称)宮原防災公園 仮設団地	24戸		軽量鉄骨造 平屋	8月10日	9月中旬	基礎工事
	(仮称)鹿島仮設団地	18戸		軽量鉄骨造 平屋	8月10日	9月中旬	基礎工事
2市2町	9団地	159戸		(木造97戸、軽量鉄骨造62戸)			

「令和8年熊本地震」に係る仮設住宅団地 建設位置図(8月10日現在)

