

建設型応急住宅の完成について

美里町の「町営球技場仮設団地（第一期）」が本日9月29日（火）に完成しましたので、お知らせします。

これにより、建設に着手した650戸（22団地）のうち、172戸（8団地）が完成したことになります。

なお、美里町は10月3日（土）に入居者へ鍵を渡す予定とのことです。（※鍵引渡し式の開催予定は無し）

1 工事完了した仮設住宅団地の概要

団地名称	美里町町営球技場仮設団地
所在地	下益城郡美里町馬場537番地2
敷地面積	約8,880㎡
建設戸数等	40戸（15棟）、談話室1棟
住宅の構造・階数	住 戸：軽量鉄骨造・平屋 談話室：木造・平屋
施工者	住 戸：（一社）プレハブ建築協会 談話室：（一社）全国木造建設事業協会
着工	8月22日（土）
完成	9月29日（火）
入居開始予定	10月 3日（土）

2 市町村の進捗状況

市町村名	現在の整備数		うち完了		備 考
	団地数	戸数	団地数	戸数	
八代市	8	242	-	-	
宇土市	2	62	-	-	
宇城市	4	149	3	50	
美里町	2	72	1	40	
甲佐町	1	31	1	20	
氷川町	5	94	3	62	
計	22	650	8	172	

住宅課

西村、田添（内線 54256）ダイヤルイン096-333-2547

健康福祉政策課すまい対策室

松永、内野（内線 33084）ダイヤルイン096-333-2185

（入居関係）美里町福祉課 0964-47-2537

（裏面あり）

【参 考】 着手済み団地概要 (R8. 9. 29 現在)

市町村名	団地名 ※完成前は仮称		戸数		構造 階数	着手日	入居(予定)	施工状況
八代市	毘舎丸		18	242 戸	W-1F	8 月 11 日	10 月上旬	外構工事
	鏡町		17		W-1F	8 月 18 日	10 月中旬	内装工事
	植柳上		34		W-2F	8 月 18 日	10 月中旬	内装工事
	海士江		35		W-1F,2F	8 月 22 日	10 月下旬	本体工事
	鏡ヶ池		34		W-1F	8 月 26 日	10 月下旬	本体工事
	沖町		31		W-1F	9 月 7 日	11 月中旬	基礎工事
	古城町		29		W-2F	9 月 18 日	12 月中旬	整地工事
	がめさん公園内		44		W-1F	9 月 18 日	12 月上旬	基礎工事
宇土市	浦田		17	62 戸	W-1F	8 月 22 日	10 月下旬	本体工事
	高柳		45		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	本体工事
宇城市	当尾	第一期	10	149 戸	W-1F	8 月 3 日	9 月 23 日	9 月 20 日完成
		第二期	48		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	本体工事
	小川	第一期	30		W-1F	8 月 3 日	9 月 29 日	9 月 26 日完成
		第二期	6		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	本体工事
	豊野	第一期	10		W-1F	8 月 3 日	9 月 30 日	9 月 26 日完成
		第二期	25		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	本体工事
	小川駅西		20		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	基礎工事
	美里町	中央庁舎復興			12	72 戸	W-1F	8 月 9 日
町営 球技場		第一期	40	S-1F	8 月 22 日		10 月 3 日	9 月 29 日完成
		第二期	20	S-1F	9 月 12 日		11 月上旬	基礎工事
甲佐町	乙女	第一期	20	31 戸	S-1F	8 月 18 日	9 月 28 日	9 月 26 日完成
		第二期	11		S-1F	9 月 8 日	10 月下旬	本体工事
氷川町	吉本	第一期	20	94 戸	S-1F	8 月 3 日	9 月 5 日	8 月 29 日完成
		第二期	7		S-1F	8 月 26 日	10 月中旬	基礎工事
	宮原防災公園		24		S-1F	8 月 10 日	9 月 24 日	9 月 22 日完成
	鹿島		18		S-1F	8 月 10 日	9 月 10 日	9 月 8 日完成
	新村		13		S-2F	8 月 13 日	10 月中旬	外構工事
	梶		12		W-1F	9 月 18 日	11 月下旬	基礎工事
	3 市 3 町 22 団地				650 戸	木造 (W) 477 戸、軽量鉄骨造 (S) 173 戸		