

令和8年熊本地震に係る建設型応急住宅の整備について

**本日、10月1日(木)に、八代市で新たに1団地60戸の整備に着手しますの
で、お知らせします。**
**今回の追加により、県内(熊本市を除く)に整備する建設型応急住宅は、710戸
(3市3町・23団地)となります。**

- ※報道関係者へのお願い
- 今回の団地は県立鏡わかあゆ高等支援学校グラウンド内に整備する仮設団地です。通常、学校内へは生徒の安全確保のため関係者以外、立ち入ることができませんので、あらかじめ御了承ください。
 - 学校への問合せや生徒・教職員への取材、敷地外から生徒が映るような撮影等は、御遠慮願います。
 - 長時間にわたり学校周辺に滞在するような行為についても御遠慮いただくようお願いいたします。

1. 新たに工事着手する仮設住宅団地の概要

団地名称	(仮称)鏡わかあゆ仮設団地
所在地	八代市鏡町鏡村937
敷地面積	約14,450㎡
建設戸数	60戸
住宅の構造・階数	木造・平屋
施工者	(一社)全国木造建設事業協会
入居予定時期	12月下旬
備考	みんなの家(集会所)併設

※10月1日(木)から敷地の整備等に着手する予定です。



県立鏡わかあゆ高等支援学校グラウンド内

2. 市町村の進捗状況

市町村名	現在の整備数		うち完了		備考
	団地数	戸数	団地数	戸数	
八代市	9	302	-	-	
宇土市	2	62	-	-	
宇城市	4	149	3	50	
美里町	2	72	1	40	
甲佐町	1	31	1	20	
氷川町	5	94	3	62	
計	23	710	8	172	

住宅課
西村、田添(内線 54256) ダイヤルイン 096-333-2547
健康福祉政策課すまい対策室
松永、内野(内線 33084) ダイヤルイン 096-333-2185

(裏面あり)

【参 考】 着手済み団地概要(朱書きは今回分)

市町村 名	団地名 ※完成前は仮称		戸数	構造 階数	着手日	入居(予定)	施工状況	
八代市	毘舎丸		18	302	W-1F	8月11日	10月上旬	外構工事
	鏡町		17		W-1F	8月18日	10月中旬	内装工事
	植柳上		34		W-2F	8月18日	10月中旬	内装工事
	海士江		35		W-1F,2F	8月22日	10月下旬	本体工事
	鏡ヶ池		34		W-1F	8月26日	10月下旬	本体工事
	沖町		31		W-1F	9月7日	11月中旬	基礎工事
	古城町		29		W-2F	9月18日	12月中旬	整地工事
	がめさん公園内		44		W-1F	9月18日	12月上旬	基礎工事
	鏡わかあゆ		60		W-1F	10月1日	12月下旬	－
宇土市	浦田		17	62	W-1F	8月22日	10月下旬	本体工事
	高柳		45		W-1F	8月29日	11月上旬	本体工事
宇城市	当尾	第一期	10	149	W-1F	8月3日	9月23日	9月20日完成
		第二期	48		W-1F	8月29日	11月上旬	本体工事
	小川	第一期	30		W-1F	8月3日	9月29日	9月26日完成
		第二期	6		W-1F	8月29日	11月上旬	本体工事
	豊野	第一期	10		W-1F	8月3日	9月30日	9月26日完成
		第二期	25		W-1F	8月29日	11月上旬	本体工事
	小川駅西		20		W-1F	8月29日	11月上旬	基礎工事
	美里町	中央庁舎復興			12	72	W-1F	8月9日
町営 球技場		第一期	40	S-1F	8月22日		10月3日	9月29日完成
		第二期	20	S-1F	9月12日		11月上旬	基礎工事
甲佐町	乙女	第一期	20	31	S-1F	8月18日	9月28日	9月26日完成
		第二期	11		S-1F	9月8日	10月下旬	本体工事
氷川町	吉本	第一期	20	94	S-1F	8月3日	9月5日	8月29日完成
		第二期	7		S-1F	8月26日	10月中旬	基礎工事
	宮原防災公園		24		S-1F	8月10日	9月24日	9月22日完成
	鹿島		18		S-1F	8月10日	9月10日	9月8日完成
	新村		13		S-2F	8月13日	10月中旬	外構工事
	梶		12		W-1F	9月18日	11月下旬	基礎工事
	3市3町 23 団地				710 戸	木造 (W) 537 戸、軽量鉄骨造 (S) 173 戸		