

令和8年熊本地震に係る建設型応急住宅の整備について

本日7日（水）に、美里町の「中央庁舎仮設団地（第一期）」が完成しましたので、お知らせします。

これにより、215戸（11団地）が完成したことになります。また、「中央庁舎仮設団地（第二期）」の整備に着手します。今回の追加により、県内（熊本市を除く）に整備する建設型応急住宅は、732戸（3市3町・23団地）となります。

1 団地概要

団地名称	美里町中央庁舎仮設団地	
	第一期（完成）	第二期（着手）
所在地	下益城郡美里町馬場1110	
敷地面積	約13,300㎡	
建設戸数等	12戸・4棟	22戸・8棟
住宅の構造・階数	木造・平屋	軽量鉄骨造・平屋
施工者	（一社）全国木造建設事業協会	（一社）プレハブ建築協会
着工	8月9日（日）	10月7日（水）
完成	10月7日（水）	—
入居開始	10月10日（土）（予定） ※鍵引渡し式の開催予定無し	11月中旬（予定）

2 市町村の進捗状況

市町村名	現在の整備数		うち完了		備 考
	団地数	戸数	団地数	戸数	
八代市	9	302	1	18	
宇土市	2	62	—	—	
宇城市	4	149	3	50	
美里町	2	94	2	52	
甲佐町	1	31	1	20	
氷川町	5	94	4	75	
計	23	732	11	215	

住宅課
西村、田添（内線 54256）ダイヤルイン096-333-2547

健康福祉政策課すまい対策室
松永、内野（内線 33084）ダイヤルイン096-333-2185

（今回完成に係る団地の入居関係）美里町福祉課 0964-47-2537

【参考】着手済み団地概要（朱書きは今回分）

市町村 名	団地名 ※完成前は仮称		戸数		構造 階数	着手日	入居(予定)	施工状況
八代市	毘舎丸		18	302	W-1F	8月11日	10月5日	10月2日完成
	鏡町		17		W-1F	8月18日	10月中旬	外構工事
	植柳上		34		W-2F	8月18日	10月中旬	内装工事
	海士江		35		W-1F,2F	8月22日	10月下旬	内装工事
	鏡ヶ池		34		W-1F	8月26日	10月下旬	内装工事
	沖町		31		W-1F	9月7日	11月中旬	本体工事
	古城町		29		W-2F	9月18日	12月中旬	解体工事
	がめさん公園内		44		W-1F	9月18日	12月上旬	基礎工事
	鏡わかあゆ		60		W-1F	10月1日	12月下旬	整地工事
宇土市	浦田		17	62	W-1F	8月22日	10月下旬	内装工事
	高柳		45		W-1F	8月29日	11月上旬	本体工事
宇城市	当尾	第一期	10	149	W-1F	8月3日	9月23日	9月20日完成
		第二期	48		W-1F	8月29日	11月上旬	本体工事
	小川	第一期	30		W-1F	8月3日	9月29日	9月26日完成
		第二期	6		W-1F	8月29日	11月上旬	本体工事
	豊野	第一期	10		W-1F	8月3日	9月30日	9月26日完成
		第二期	25		W-1F	8月29日	11月上旬	本体工事
	小川駅西		20		W-1F	8月29日	11月上旬	本体工事
美里町	中央 庁舎	第一期	12	94	W-1F	8月9日	10月10日	10月7日完成
		第二期	22		S-1F	10月7日	11月中旬	—
	町営 球技場	第一期	40		S-1F	8月22日	10月3日	9月29日完成
		第二期	20		S-1F	9月12日	11月上旬	内装工事
甲佐町	乙女	第一期	20	31	S-1F	8月18日	9月28日	9月26日完成
		第二期	11		S-1F	9月8日	10月下旬	内装工事
氷川町	吉本	第一期	20	94	S-1F	8月3日	9月5日	8月29日完成
		第二期	7		S-1F	8月26日	10月中旬	本体工事
	宮原防災公園		24		S-1F	8月10日	9月24日	9月22日完成
	鹿島		18		S-1F	8月10日	9月10日	9月8日完成
	新村		13		S-2F	8月13日	10月4日	10月2日完成
	梶		12		W-1F	9月18日	11月下旬	基礎工事
3市3町23団地			732戸	木造 (W) 537戸、軽量鉄骨造 (S) 195戸				