

令和8年熊本地震に係る建設型応急住宅の整備について

本日14日（水）に、新たに宇城市で1団地30戸、氷川町で1団地60戸の整備に着手しましたので、お知らせします。

今回の追加により、県内（熊本市を除く）に整備する建設型応急住宅は、908戸（3市3町・26団地）となります。

また、八代市の「鏡町仮設団地」及び宇土市の「浦田仮設団地」が、本日完成しましたので、お知らせします。

これにより、建設に着手した908戸（26団地）のうち、249戸（13団地）が完成したことになります。

1 新たに工事着手する仮設住宅団地の概要

団地名称	（仮称）小川 ^{きたしんでん} 北新田仮設団地	（仮称）下 ^{しもみや} 宮仮設団地
所在地	宇城市小川町北新田491-1	八代郡氷川町宮原40-1
敷地面積	約4,950㎡	約12,700㎡
建設戸数	30戸	60戸
住宅の構造・階数	木造・平屋	木造・平屋
施工者	（一社）全国木造建設事業協会	（一社）全国木造建設事業協会
入居予定時期	12月下旬	12月下旬
備考	みんなの家（談話室）併設	みんなの家（集会所）併設



（仮称）小川北新田仮設団地

※（株）中九州クボタ小川営業所南側隣接地



（仮称）下宮仮設団地

※宮原防災公園仮設団地隣接地

住宅課

西村、田添（内線 54256）ダイヤルイン 096-333-2547

健康福祉政策課すまい対策室

松永、内野（内線 33084）ダイヤルイン 096-333-2185

（入居関係）八代市建設部住宅課 0965-33-4122

宇土市建設部都市整備課 0964-27-3332

2 工事完了した仮設住宅団地の概要

団地名称	八代市鏡町仮設団地	宇土市浦田仮設団地
所在地	八代市鏡町内田446-1	宇土市浦田町1番地
敷地面積	約2,886㎡	約2,383㎡
建設戸数等	17戸・6棟、談話室1棟	17戸・5棟
住宅の構造・階数	木造・平屋	木造・平屋
施工者	(一社) 熊本県優良住宅協会	(一社) 熊本県優良住宅協会
着工	8月18日(火)	8月22日(土)
完成	10月14日(水)	10月14日(水)
入居開始	10月16日(金)(予定)	10月16日(金)(予定)
備考	鍵引渡し式の開催予定無し	10月16日(金)午前9時から宇土市主催で鍵引渡し式開催予定(別紙参照)

3 市町村の進捗状況

市町村名	現在の整備数		うち完了		備 考
	団地数	戸数	団地数	戸数	
八代市	9	302	2	35	
宇土市	3	90	1	17	
宇城市	5	237	3	50	
美里町	2	94	2	52	
甲佐町	1	31	1	20	
氷川町	6	154	4	75	
計	26	908	13	249	

【参 考】 着手済み団地概要 (R8.10.14 現在)

市町村	団地名 ※完成前は仮称		戸 数		構造 階数	着手日	入居(予定)	施工状況
八代市	毘舎丸		18	302	W-1F	8 月 11 日	10 月 5 日	10 月 2 日完成
	鏡町		17		W-1F	8 月 18 日	10 月 16 日	10 月 14 日完成
	植柳上		34		W-2F	8 月 18 日	10 月中旬	内装工事
	海士江		35		W-1F,2F	8 月 22 日	10 月下旬	内装工事
	鏡ヶ池		34		W-1F	8 月 26 日	10 月下旬	内装工事
	沖町		31		W-1F	9 月 7 日	11 月中旬	本体工事
	古城町		29		W-2F	9 月 18 日	12 月中旬	解体工事
	がめさん公園内		44		W-1F	9 月 18 日	12 月上旬	基礎工事
	鏡わかあゆ		60		W-1F	10 月 1 日	12 月下旬	整地工事
宇土市	浦田		17	90	W-1F	8 月 22 日	10 月 16 日	10 月 14 日完成
	高柳		45		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	内装工事
	南段原		28		W-1F	10 月 10 日	12 月中旬	整地工事
宇城市	当尾	第一期	10	237	W-1F	8 月 3 日	9 月 23 日	9 月 20 日完成
		第二期	48		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	内装工事
		第三期	20		W-1F	10 月 9 日	12 月中旬	基礎工事
	小川	第一期	30		W-1F	8 月 3 日	9 月 29 日	9 月 26 日完成
		第二期	6		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	内装工事
	豊野	第一期	10		W-1F	8 月 3 日	9 月 30 日	9 月 26 日完成
		第二期	25		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	内装工事
		第三期	22		W-1F	10 月 9 日	12 月中旬	基礎工事
	小川 駅西	第一期	20		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	内装工事
		第二期	16		W-1F	10 月 9 日	12 月中旬	解体工事
	小川北新田		30		W-1F	10 月 14 日	12 月下旬	—
美里町	中央 庁舎	第一期	12	94	W-1F	8 月 9 日	10 月 10 日	10 月 7 日完成
		第二期	22		S-1F	10 月 7 日	11 月中旬	整地工事
	町営 球技場	第一期	40		S-1F	8 月 22 日	10 月 3 日	9 月 29 日完成
		第二期	20		S-1F	9 月 12 日	11 月上旬	検査中
甲佐町	乙女	第一期	20	31	S-1F	8 月 18 日	9 月 28 日	9 月 26 日完成
		第二期	11		S-1F	9 月 8 日	10 月下旬	外構工事
氷川町	吉本	第一期	20	154	S-1F	8 月 3 日	9 月 5 日	8 月 29 日完成
		第二期	7		S-1F	8 月 26 日	10 月中旬	内装工事
	宮原防災公園		24		S-1F	8 月 10 日	9 月 24 日	9 月 22 日完成
	鹿島		18		S-1F	8 月 10 日	9 月 10 日	9 月 8 日完成
	新村		13		S-2F	8 月 13 日	10 月 4 日	10 月 2 日完成
	椿		12		W-1F	9 月 18 日	11 月下旬	基礎工事
	下宮		60		W-1F	10 月 14 日	12 月下旬	—
3 市 3 町 2 6 団地			9 0 8 戸	木造 (W) 713 戸、軽量鉄骨造 (S) 195 戸				

Press Release

－お問い合わせ－

宇土市 まちづくり推進課 広報プロモーション係

担当: 田上 (たのうえ)、松田 (まつだ)、古田 (ふるた)

電話: 0964-27-6608 / メール: machi05@city.uto.lg.jp

しあわせに、
まっすぐ。
One Team 宇土

宇土市第1号の建設型応急住宅が完成

10月16日（金）浦田仮設団地で鍵渡し式を開催

令和8年7月28日に発生した熊本地震により住まいを失った被災者の生活再建に向け、宇土市で第1号となる建設型応急住宅「浦田仮設団地」(17戸)が完成しました。

これに伴い、10月16日（金）に鍵渡し式を開催します。

式典では、光井正吾宇土市長から入居者へ直接鍵を手渡します。

宇土市では、浦田仮設団地のほか、高柳仮設団地(45戸)、南段原仮設団地(28戸)の2か所でも建設を進めており、計90戸の建設型応急住宅を整備する予定です。

今回の浦田仮設団地の完成は、被災された方々が安心して暮らせる住まいを確保し、生活再建を進めるための一歩となります。

1 鍵渡し式の概要

日時 令和8年10月16日（金）午前9時～

場所 浦田仮設団地 みんなの家(宇土市役所職員駐車場付近)

内容 市長から入居者への鍵の手渡し、寄贈品目録贈呈

出席者 宇土市長 光井正吾、宇土ロータリークラブ、入居者ほか

2 宇土市内の建設型応急住宅の整備状況

団地名	建設戸数	状況
浦田仮設団地	17戸	完成
高柳仮設団地	45戸	建設中
南段原仮設団地	28戸	建設中
合計	90戸	

【お問い合わせ先】

宇土市役所 担当課: 都市整備課 建築住宅係

担当: 吉川・葉玉 電話: 0964-27-3332