

令和8年熊本地震に係る建設型応急住宅の整備について

明日17日（土）に、氷川町で新たに1団地8戸の整備に着手します。また、八代市の（仮称）鏡わかあゆ仮設団地内に氷川町分40戸を追加整備しますので、併せてお知らせします。

今回の追加により、県内（熊本市を除く）に整備する建設型応急住宅は、956戸（3市3町・28団地）となります。

1 新たに工事着手する仮設住宅団地の概要

団地名称	（仮称） ^{ほうどうじ} 法道寺仮設団地
所在地	八代郡氷川町野津915
敷地面積	約1,470㎡
建設戸数	8戸
住宅の構造・階数	木造・平屋
施工者	（一社）全国木造建設事業協会
入居予定時期	12月下旬

※10月17日（土）から敷地の整備等に着手する予定です。



（仮称）法道寺仮設団地

※「ひかわ整骨院」道向かい付近

2 建設戸数を追加する団地概要

団地名称	戸数		合計
	（10月1日着手）	（10月17日着手予定）	
（仮称）鏡わかあゆ仮設団地	60戸（八代市分）	40戸（氷川町分）	100戸

※（仮称）鏡わかあゆ仮設団地に係る報道関係者へのお願い

- 今回の団地は県立鏡わかあゆ高等支援学校グラウンド内に整備する仮設団地です。通常、学校内へは生徒の安全確保のため関係者以外、立ち入ることができませんので、あらかじめ御了承ください。
- 学校への問合せや生徒・教職員への取材、敷地外から生徒が映るような撮影等は、御遠慮願います。
- 長時間にわたり学校周辺に滞在するような行為についても御遠慮いただくようお願いいたします。

3 市町村の進捗状況

市町村名	現在の整備数		うち完了		備考
	団地数	戸数	団地数	戸数	
八代市	9	302	2	35	
宇土市	3	90	1	17	
宇城市	5	237	3	50	
美里町	2	94	2	72	
甲佐町	1	31	1	20	
氷川町	8	202	4	75	
計	28	956	13	269	

【参考】着手済み団地概要 (R8. 10. 16 現在)

市町村	団地名 ※完成前は仮称		戸 数		構造 階数	着手日	入居(予定)	施工状況
八代市	毘舎丸		18	302	W-1F	8 月 11 日	10 月 5 日	10 月 2 日完成
	鏡町		17		W-1F	8 月 18 日	10 月 16 日	10 月 14 日完成
	植柳上		34		W-2F	8 月 18 日	10 月中旬	内装工事
	海士江		35		W-1F,2F	8 月 22 日	10 月下旬	内装工事
	鏡ヶ池		34		W-1F	8 月 26 日	10 月下旬	内装工事
	沖町		31		W-1F	9 月 7 日	11 月中旬	本体工事
	古城町		29		W-2F	9 月 18 日	12 月中旬	解体工事
	がめさん公園内		44		W-1F	9 月 18 日	12 月上旬	基礎工事
	鏡わかあゆ		60		W-1F	10 月 1 日	12 月下旬	整地工事
宇土市	浦田		17	90	W-1F	8 月 22 日	10 月 16 日	10 月 14 日完成
	高柳		45		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	内装工事
	南段原		28		W-1F	10 月 10 日	12 月中旬	整地工事
宇城市	当尾	第一期	10	237	W-1F	8 月 3 日	9 月 23 日	9 月 20 日完成
		第二期	48		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	内装工事
		第三期	20		W-1F	10 月 9 日	12 月中旬	基礎工事
	小川	第一期	30		W-1F	8 月 3 日	9 月 29 日	9 月 26 日完成
		第二期	6		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	内装工事
	豊野	第一期	10		W-1F	8 月 3 日	9 月 30 日	9 月 26 日完成
		第二期	25		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	内装工事
		第三期	22		W-1F	10 月 9 日	12 月中旬	基礎工事
	小川 駅西	第一期	20		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	内装工事
		第二期	16		W-1F	10 月 9 日	12 月中旬	解体工事
	小川北新田		30		W-1F	10 月 14 日	12 月下旬	整地工事
美里町	中央 庁舎	第一期	12	94	W-1F	8 月 9 日	10 月 10 日	10 月 7 日完成
		第二期	22		S-1F	10 月 7 日	11 月中旬	基礎工事
	町営 球技場	第一期	40		S-1F	8 月 22 日	10 月 3 日	9 月 29 日完成
		第二期	20		S-1F	9 月 12 日	10 月 19 日	10 月 15 日完成
甲佐町	乙女	第一期	20	31	S-1F	8 月 18 日	9 月 28 日	9 月 26 日完成
		第二期	11		S-1F	9 月 8 日	10 月下旬	外構工事
氷川町	吉本	第一期	20	202	S-1F	8 月 3 日	9 月 5 日	8 月 29 日完成
		第二期	7		S-1F	8 月 26 日	10 月中旬	外構工事
	宮原防災公園		24		S-1F	8 月 10 日	9 月 24 日	9 月 22 日完成
	鹿島		18		S-1F	8 月 10 日	9 月 10 日	9 月 8 日完成
	新村		13		S-2F	8 月 13 日	10 月 4 日	10 月 2 日完成
	梶		12		W-1F	9 月 18 日	11 月下旬	本体工事
	下宮		60		W-1F	10 月 14 日	12 月下旬	整地工事
	法道寺		8		W-1F	10 月 17 日	12 月下旬	—
	鏡わかあゆ		40		W-1F	10 月 17 日	12 月下旬	—
3 市 3 町 2 8 団地			9 5 6 戸	木造 (W) 761 戸、軽量鉄骨造 (S) 195 戸				

住宅課

西村、田添 (内線 54256) ダイヤルイン 096-333-2547

健康福祉政策課すまい対策室

松永、内野 (内線 33084) ダイヤルイン 096-333-2185