

熊本地震による被災学校施設の復旧進捗状況について（令和2年3月末現在）

R2.4.13 施設課

補助対象校のみ

設置者	校種	対象校数	完了済			完了予定	
			平成29年度 まで	平成30年度	令和元年度 (2019年度) 3月末	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)
県立学校	高等学校	33	29	3	1	/	/
	特別支援学校	10	10	0	0		
	計	43	39	3	1		
	(下段は累計)		39	42	43		
	完了率	—	90.7%	97.7%	100%		
市町村立学校	幼稚園	6	6	0	0	0	0
	小学校	145	140	4	1	0	0
	中学校	67	58	5	3	0	1
	高等学校	2	1	0	1	0	0
	給食センター	9	8	1	0	0	0
	計	229	213	10	5	0	1
	(下段は累計)		213	223	228	228	229
完了率	—	93.0%	97.4%	99.6%	99.6%	100%	
合 計	校数	272	252	13	6	0	1
	(下段は累計)		252	265	271	271	272
	完了率	—	92.6%	97.4%	99.6%	99.6%	100%

・30年度完了済

熊本高、熊本工業、松橋高、花陵中、龍田中、錦ヶ丘中、楠中、木山中、秋津小、東町小、広安小、阿蘇西小、益城町学校給食センター

・令和元年度完了済
(2019年度)

第二高、必由館高、富合中、帯山中、東野中、飽田西小

・令和3年度完了予定
(2021年度)

益城中