

報告(2)

熊本地震による被災学校施設の復旧進捗状況について(平成31年3月末現在)

H31.4.16 施設課

校数ベース(補助対象校のみ)

設置者	校種	対象校数	完了済			完了予定	
			28年度	29年度	30年度	31年度 (2019年度)	2020年度
県立学校	高等学校	33	20	9	3	1	
	特別支援学校	10	5	5	0	0	
	計	43	25	14	3	1	
	(下段は累計)		25	39	42	43	
	完了率	—	58.1%	90.7%	97.7%	100%	
市町村立学校	幼稚園	6	4	2	0	0	0
	小学校	145	63	77	4	1	0
	中学校	67	23	35	5	3	1
	高等学校	2	0	1	0	1	0
	給食センター	9	7	1	1	0	0
	計	229	97	116	10	5	1
	(下段は累計)		97	213	223	228	229
完了率	—	42.4%	93.0%	97.4%	99.6%	100%	
合計	校数	272	122	130	13	6	1
	(下段は累計)		122	252	265	271	272
	完了率	—	44.9%	92.6%	97.4%	99.6%	100%

・30年度完了済

熊本高、熊本工業、松橋高、花陵中、龍田中、錦ヶ丘中、楠中、木山中、秋津小、東町小、広安小、阿蘇西小、益城町学校給食センター

・31年度完了予定
(2019年度)

第二高、必由館高、東野中、帯山中、富合中、飽田西小

・2020年度完了予定

益城中

