

令和3年(2021年)7月2日

循環社会推進課

令和2年7月豪雨 公費解体の進捗状況について

令和2年7月豪雨に係る損壊家屋等の公費解体の進捗状況については、以下のとおりです。

発注率が8割を超え、申請件数の約半数の解体が完了するなど、12月の完了に向けて順調に推移。

【公費解体の申請・発注・完了件数】(令和3年6月末現在)

申請件数 2,442件 前月比: 7件減

発注件数 2,028件 前月比: 268件増

発注率 83.0% 前月比: 11.1ポイント増 発注完了19/23市町村

完了件数 1,201件 前月比: 246件増

完了率 49.2% 前月比: 10.2ポイント増 解体完了15/23市町村

公費解体等の申請・発注・完了件数の推移

	申請件数(A)			発注 件数 (B)	完了件数(C)			発注率 (B/A)	完了率 (C/A)
		市町村 発注分	所有者 発注分			市町村 発注分	所有者 発注分		
3月末	2,446	2,068	378	1,104	689	311	378	45.1%	28.2%
4月末	2,454	2,077	377	1,430	788	411	377	58.3%	32.1%
5月末	2,449	2,072	377	1,760	955	578	377	71.9%	39.0%
6月末	2,442	2,065	377	2,028	1,201	824	377	83.0%	49.2%

市町村別の詳細は別紙。過去の数値についても精査、一部修正。

【市町村別】 公費解体の申請・発注・完了状況 (令和3年6月末現在)

地域	市町村	申請件数 (A)			発注件数 (B)	完了件数 (C)			発注率 (B / A)	完了率 (C / A)
		市町村 発注分	所有者 発注分			市町村 発注分	所有者 発注分			
八代	八代市	294	289	5	262	106	101	5	89.1%	36.1%
水俣 芦北	水俣市	5	4	1	5	5	4	1	100%	R3.3月完了
	芦北町	398	353	45	301	200	155	45	75.6%	50.3%
	津奈木町	8	8		8	8	8		100%	R3.2月完了
人吉 球磨	人吉市	1,216	930	286	979	566	280	286	80.5%	46.5%
	錦町	15	13	2	15	13	11	2	100%	86.7%
	多良木町	2	2		2	2	2		100%	R3.2月完了
	湯前町	3		3	3	3		3	100%	R2.11月完了
	水上村	1	1		1	1	1		100%	R3.2月完了
	相良村	64	59	5	64	56	51	5	100%	87.5%
	五木村	1	1		1	1	1		100%	R3.2月完了
	山江村	6	5	1	6	6	5	1	100%	R3.3月完了
	球磨村	367	354	13	319	176	163	13	86.9%	48.0%
	あさぎり町	5	4	1	5	5	4	1	100%	R3.1月完了
荒尾 玉名	荒尾市	29	20	9	29	29	20	9	100%	R3.2月完了
	玉名市	2	1	1	2	2	1	1	100%	R3.3月完了
	南関町	2	2		2	2	2		100%	R3.3月完了
	和水町	1		1	1	1		1	100%	R2.8月完了
菊池 阿蘇	菊池市	3	2	1	3	3	2	1	100%	R3.2月完了
	合志市	1		1	1	1		1	100%	R2.11月完了
	南小国町	4	3	1	4	3	2	1	100%	75.0%
	小国町	6	6		6	3	3		100%	50.0%
天草	天草市	9	8	1	9	9	8	1	100%	R3.6月完了
合計		2,442	2,065	377	2,028	1,201	824	377	83.0%	49.2%

【発注件数について】

発注件数は以下により算出。(解体が完了しているものも含む)

『発注件数』 = 「市町村による解体工事の発注(契約)済件数」 + 「所有者による解体工事の発注(契約)済件数」

【公費解体の内訳について】

いずれも、公費により解体費用を負担するが、以下のように取り扱いが異なる。

- 市町村発注分 …… 被災家屋の所有者等からの申請に基づき、市町村が解体工事の発注を行うもの。
- 所有者発注分 …… 被災家屋の所有者等が自ら解体工事を発注し、解体工事に要した経費について、市町村から費用償還を受けるもの。