

令和3年(2021年)9月3日

令和2年7月豪雨 公費解体の進捗状況について

令和2年7月豪雨に係る損壊家屋等の公費解体の進捗状況については、以下のとおりです。

工事発注は概ね完了。

完了率も7割を超え、12月の処理完了に向け順調に推移。

【公費解体の申請・発注・完了件数】(令和3年8月末現在)

申請件数	2,430件	前月比: 8件減	※ 申請取下等による減。
発注件数	2,326件	前月比: 80件増	
発注率	<u>95.7%</u>	前月比: 3.6ポイント増	<u>発注完了 20 / 23 市町村</u>
完了件数	1,725件	前月比: 224件増	
完了率	<u>71.0%</u>	前月比: 9.4ポイント増	<u>解体完了 16 / 23 市町村</u>

公費解体の申請・発注・完了件数の推移

	申請件数(A)			発注件数(B)	完了件数(C)			発注率(B/A)	完了率(C/A)
		市町村発注分	所有者発注分			市町村発注分	所有者発注分		
5月末	2,449	2,072	377	1,760	955	578	377	71.9%	39.0%
6月末	2,442	2,065	377	2,028	1,201	824	377	83.0%	49.2%
7月末	2,438	2,061	377	2,246	1,501	1,124	377	92.1%	61.6%
8月末	2,430	2,053	377	2,326	1,725	1,348	377	95.7%	71.0%

市町村別の詳細は別紙。過去の数値についても精査、一部修正。

【市町村別】 公費解体の申請・発注・完了状況 (令和3年8月末現在)

地域	市町村	申請件数 (A)			発注件数 (B)	完了件数 (C)			発注率 (B / A)	完了率 (C / A)
		市町村 発注分	所有者 発注分			市町村 発注分	所有者 発注分			
八代	八代市	296	291	5	296	183	178	5	100%	61.8%
水俣 芦北	水俣市	5	4	1	5	5	4	1	100%	R3.3月完了
	芦北町	410	365	45	336	282	237	45	82.0%	68.8%
	津奈木町	8	8		8	8	8		100%	R3.2月完了
人吉 球磨	人吉市	1,194	908	286	1,168	840	554	286	97.8%	70.4%
	錦町	15	13	2	15	14	12	2	100%	93.3%
	多良木町	2	2		2	2	2		100%	R3.2月完了
	湯前町	3		3	3	3		3	100%	R2.11月完了
	水上村	1	1		1	1	1		100%	R3.2月完了
	相良村	64	59	5	64	62	57	5	100%	96.9%
	五木村	1	1		1	1	1		100%	R3.2月完了
	山江村	6	5	1	6	6	5	1	100%	R3.3月完了
	球磨村	363	350	13	359	259	246	13	98.9%	71.3%
	あさぎり町	5	4	1	5	5	4	1	100%	R3.1月完了
荒尾 玉名	荒尾市	29	20	9	29	29	20	9	100%	R3.2月完了
	玉名市	2	1	1	2	2	1	1	100%	R3.3月完了
	南関町	2	2		2	2	2		100%	R3.3月完了
	和水町	1		1	1	1		1	100%	R2.8月完了
菊池 阿蘇	菊池市	3	2	1	3	3	2	1	100%	R3.2月完了
	合志市	1		1	1	1		1	100%	R2.11月完了
	南小国町	4	3	1	4	4	3	1	100%	R3.7月完了
	小国町	6	6		6	3	3		100%	50.0%
天草	天草市	9	8	1	9	9	8	1	100%	R3.6月完了
合計		2,430	2,053	377	2,326	1,725	1,348	377	95.7%	71.0%

【発注件数について】

発注件数は以下により算出。(解体が完了しているものも含む)

『発注件数』 = 「市町村による解体工事の発注(契約)済件数」 + 「所有者による解体工事の発注(契約)済件数」

【公費解体の内訳について】

いずれも、公費により解体費用を負担するが、以下のように取り扱いが異なる。

- 市町村発注分 …… 被災家屋の所有者等からの申請に基づき、市町村が解体工事の発注を行うもの。
所有者発注分 …… 被災家屋の所有者等が自ら解体工事を発注し、解体工事に要した経費について、市町村から費用償還を受けるもの。