

令和3年(2021年)10月1日

令和2年7月豪雨 公費解体の進捗状況について

令和2年7月豪雨に係る損壊家屋等の公費解体の進捗状況については、以下のとおりです。

工事発注は概ね完了しており、解体完了も8割を超えた。
新たに2町村で解体が完了するなど、12月の処理完了に向け順調に推移。

【公費解体の申請・発注・完了件数】(令和3年9月末現在)

申請件数	2,429件	前月比: 1件減	※ 申請取下等による減。
発注件数	2,363件	前月比: 37件増	
発注率	<u>97.3%</u>	前月比: 1.6ポイント増	<u>発注完了21/23市町村</u>
完了件数	2,004件	前月比: 282件増	
完了率	<u>82.5%</u>	前月比: 11.6ポイント増	<u>解体完了18/23市町村</u>

公費解体の申請・発注・完了件数の推移

	申請件数(A)			発注件数(B)	完了件数(C)			発注率(B/A)	完了率(C/A)
		市町村発注分	所有者発注分			市町村発注分	所有者発注分		
6月末	2,442	2,065	377	2,028	1,201	824	377	83.0%	49.2%
7月末	2,438	2,061	377	2,246	1,501	1,124	377	92.1%	61.6%
8月末	2,430	2,053	377	2,326	1,722	1,345	377	95.7%	70.9%
9月末	2,429	2,052	377	2,363	2,004	1,627	377	97.3%	82.5%

市町村別の詳細は別紙。過去の数値についても精査、一部修正。

【市町村別】 公費解体の申請・発注・完了状況 (令和3年9月末現在)

地域	市町村	申請件数 (A)			発注件数 (B)	完了件数 (C)			発注率 (B / A)	完了率 (C / A)
		市町村 発注分	所有者 発注分			市町村 発注分	所有者 発注分			
八代	八代市	296	291	5	296	240	235	5	100%	81.1%
水俣 芦北	水俣市	5	4	1	5	5	4	1	100%	R3.3月完了
	芦北町	410	365	45	351	323	278	45	85.6%	78.8%
	津奈木町	8	8		8	8	8		100%	R3.2月完了
人吉 球磨	人吉市	1,190	904	286	1,190	963	677	286	100%	80.9%
	錦町	15	13	2	15	15	13	2	100%	R3.9月完了
	多良木町	2	2		2	2	2		100%	R3.2月完了
	湯前町	3		3	3	3		3	100%	R2.11月完了
	水上村	1	1		1	1	1		100%	R3.2月完了
	相良村	64	59	5	64	64	59	5	100%	R3.9月完了
	五木村	1	1		1	1	1		100%	R3.2月完了
	山江村	6	5	1	6	6	5	1	100%	R3.3月完了
	球磨村	366	353	13	359	314	301	13	98.1%	85.8%
	あさぎり町	5	4	1	5	5	4	1	100%	R3.1月完了
荒尾 玉名	荒尾市	29	20	9	29	29	20	9	100%	R3.2月完了
	玉名市	2	1	1	2	2	1	1	100%	R3.3月完了
	南関町	2	2		2	2	2		100%	R3.3月完了
	和水町	1		1	1	1		1	100%	R2.8月完了
菊池 阿蘇	菊池市	3	2	1	3	3	2	1	100%	R3.2月完了
	合志市	1		1	1	1		1	100%	R2.11月完了
	南小国町	4	3	1	4	4	3	1	100%	R3.7月完了
	小国町	6	6		6	3	3		100%	50.0%
天草	天草市	9	8	1	9	9	8	1	100%	R3.6月完了
合計		2,429	2,052	377	2,363	2,004	1,627	377	97.3%	82.5%

【発注件数について】

発注件数は以下により算出。(解体が完了しているものも含む)

『発注件数』 = 「市町村による解体工事の発注(契約)済件数」 + 「所有者による解体工事の発注(契約)済件数」

【公費解体の内訳について】

いずれも、公費により解体費用を負担するが、以下のように取り扱いが異なる。

- 市町村発注分 …… 被災家屋の所有者等からの申請に基づき、市町村が解体工事の発注を行うもの。
- 所有者発注分 …… 被災家屋の所有者等が自ら解体工事を発注し、解体工事に要した経費について、市町村から費用償還を受けるもの。