

令和2年7月豪雨 公費解体の進捗状況について

令和2年7月豪雨に係る損壊家屋等の公費解体の状況については、以下のとおりです。

新たに球磨村で解体が完了した。

完了率は99.7%となり、公費解体はほぼ完了となった。

【公費解体の申請・完了件数】(令和3年12月末現在)

申請件数 2,425件 前月比:増減なし

完了件数 2,417件 前月比:92件増、残り8件

完了率 99.7% 前月比:3.8ポイント増 解体完了21/23市町村

公費解体の申請・発注・完了件数の推移

	申請件数(A)			発注件数(B)	完了件数(C)			発注率(B/A)	完了率(C/A)
		市町村発注分	所有者発注分			市町村発注分	所有者発注分		
9月末	2,429	2,052	377	2,363	2,004	1,627	377	97.3%	82.5%
10月末	2,424	2,047	377	2,418	2,167	1,790	377	99.8%	89.4%
11月末	2,425	2,048	377	2,424	2,325	1,948	377	99.9%	95.9%
12月末	2,425	2,048	377	2,424	2,417	2,040	377	99.9%	99.7%

市町村別の詳細は別紙。

[参考] 災害廃棄物の処理状況(令和3年11月末)

処理実行計画[R3.2策定]における発生推計量:472.1千トン(以下、土砂を除いた数量で積算)

処理進捗率:80.7%(275.0千トン/340.9千トン)

リサイクル率:83.1%(目標:70%以上)

土砂を含む全体の処理状況については処理完了後に公表予定。

【市町村別】 公費解体の申請・発注・完了状況 (令和3年12月末現在)

地域	市町村	申請件数 (A)			発注件数 (B)	完了件数 (C)			発注率 (B / A)	完了率 (C / A)
		市町村 発注分	所有者 発注分			市町村 発注分	所有者 発注分			
八代	八代市	296	291	5	296	296	291	5	100%	R3.11月完了
水俣 声北	水俣市	5	4	1	5	5	4	1	100%	R3.3月完了
	芦北町	408	363	45	407	407	362	45	99.8%	99.8%
	津奈木町	8	8		8	8	8		100%	R3.2月完了
人吉 球磨	人吉市	1,186	900	286	1,186	1,179	893	286	100%	99.4%
	錦町	15	13	2	15	15	13	2	100%	R3.9月完了
	多良木町	2	2		2	2	2		100%	R3.2月完了
	湯前町	3		3	3	3		3	100%	R2.11月完了
	水上村	1	1		1	1	1		100%	R3.2月完了
	相良村	64	59	5	64	64	59	5	100%	R3.9月完了
	五木村	1	1		1	1	1		100%	R3.2月完了
	山江村	6	5	1	6	6	5	1	100%	R3.3月完了
	球磨村	368	355	13	368	368	355	13	100%	R3.12月完了
	あさぎり町	5	4	1	5	5	4	1	100%	R3.1月完了
荒尾 ・玉名	荒尾市	29	20	9	29	29	20	9	100%	R3.2月完了
	玉名市	2	1	1	2	2	1	1	100%	R3.3月完了
	南関町	2	2		2	2	2		100%	R3.3月完了
	和水町	1		1	1	1		1	100%	R2.8月完了
菊池 ・阿蘇	菊池市	3	2	1	3	3	2	1	100%	R3.2月完了
	合志市	1		1	1	1		1	100%	R2.11月完了
	南小国町	4	3	1	4	4	3	1	100%	R3.7月完了
	小国町	6	6		6	6	6		100%	R3.10月完了
天草	天草市	9	8	1	9	9	8	1	100%	R3.6月完了
合計		2,425	2,048	377	2,424	2,417	2,040	377	99.9%	99.7%

【発注件数について】

発注件数は以下により算出。(解体が完了しているものも含む)

$$\text{「発注件数」} = \text{「市町村による解体工事の発注(契約)済件数」} + \text{「所有者による解体工事の発注(契約)済件数」}$$

【公費解体の内訳について】

いずれも、公費により解体費用を負担するが、以下のように取り扱いが異なる。

- 市町村発注分 … 被災家屋の所有者等からの申請に基づき、市町村が解体工事の発注を行うもの。
所有者発注分 … 被災家屋の所有者等が自ら解体工事を発注し、解体工事に要した経費について、市町村から費用償還を受けるもの。