

## 平成28年熊本地震 災害廃棄物処理等の進捗状況について

平成28年熊本地震に係る損壊家屋等の公費解体及び災害廃棄物の処理の進捗状況については以下のとおりです。

- ・ 損壊家屋等の公費解体済棟数（11月末時点）：8,548棟  
進捗率（対解体想定棟数） 26.2%  
進捗率（対申請棟数） 35.9%
- ・ 災害廃棄物の処理量（10月末時点）：715千トン  
進捗率 36.6%  
再生利用率 60.7%

### （1）損壊家屋等の公費解体の状況（平成28年11月末時点）

	解体想定棟数 (A)	累計申請棟数 (B)	累計解体済棟数 (C)	解体進捗率	
				(C/A)	(C/B)
7~8月	28,782棟	18,097棟	2,549棟	9.0%	14.3%
9月末		19,165棟	4,149棟	14.5%	21.8%
10月末		21,769棟	5,991棟	20.8%	27.5%
11月末		23,833棟	8,548棟	26.2%	35.9%

※熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上しています。

（例：申請1件で、母屋1棟、納屋1棟、計2棟の場合でも1で計上）

※11月に公表した数値についても精査し、一部修正しています。

### （2）災害廃棄物の処理状況（平成28年10月末時点）

	廃棄物発生推計量(千トン) (A) ※1	累計処理量(千トン)			処理進捗率 (B/A)	再生利用率※2 (C/B)
		(B=C+D)	再生利用 (C)	処分 (D)		
4月~8月	1,950	471	247	224	24.2%	52.4%
9月末		572	329	243	29.4%	57.4%
10月末		715	434	281	36.6%	60.7%

※1 H28.6策定の熊本県災害廃棄物処理実行計画（以下「実行計画」という）の数値。

※2 実行計画では再生利用率は70%を目標（9~10月分のみ再生利用率は約80%）。

（注）11月に公表した数値についても精査し、一部修正しています。

（注）小数点以下の四捨五入の関係で合計が合わない箇所があります。

（注）10月以降に実施された市町村の災害査定結果を踏まえた合計推計量は316万トン。

公費解体の進捗状況(被災27市町村、11月30日現在)

名称		解体想定棟数(A)	申請棟数(B)	解体済棟数				進捗率(%) (C)/(A)	進捗率(%) (C)/(B)
				8月末	9月末	10月末	11月末(C)		
熊本	熊本市※	11,751	6,360	251	545	1,144	2,087	17.8	32.8
宇城	宇土市	1,116	938	42	47	91	146	13.1	15.6
	宇城市	2,133	2,133	2	249	389	511	24.0	24.0
	美里町	303	260	22	36	49	71	23.4	27.3
玉名	玉名市	159	159	2	2	2	11	6.9	6.9
	玉東町	52	50	0	2	6	8	15.4	16.0
	和水町	3	3	2	3	3	3	100.0	100.0
	南関町	2	2	0	0	0	0	0.0	0.0
菊池	菊池市	850	822	160	203	254	279	32.8	33.9
	合志市	461	393	25	69	88	141	30.6	35.9
	大津町	1,551	1,129	151	185	247	322	20.8	28.5
	菊陽町	350	311	16	27	62	92	26.3	29.6
阿蘇	阿蘇市	906	818	499	565	665	727	80.2	88.9
	南小国町	29	24	3	3	3	6	20.7	25.0
	小国町	1	1	1	1	1	1	100.0	100.0
	産山村	35	35	0	0	0	7	20.0	20.0
	南阿蘇村	943	826	44	95	162	262	27.8	31.7
	西原村	1,535	1,414	470	592	670	803	52.3	56.8
上益城	御船町	1,735	1,373	66	94	181	240	13.8	17.5
	嘉島町	946	879	282	423	504	653	69.0	74.3
	益城町	5,757	4,349	352	696	1,063	1,628	28.3	37.4
	甲佐町	1,184	890	142	264	342	436	36.8	49.0
	山都町	110	95	1	11	11	13	11.8	13.7
八代	八代市	339	272	12	22	25	38	11.2	14.0
	氷川町	349	289	0	11	25	59	16.9	20.4
芦北	芦北町	4	4	0	0	0	0	0.0	0.0
天草	上天草市	4	4	4	4	4	4	100.0	100.0
合計		32,608	23,833	2,549	4,149	5,991	8,548	26.2	35.9

※熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上。  
(例:申請1件で、母屋1棟、納屋1棟、計2棟の場合でも1で計上)

平成28年熊本地震における災害廃棄物処理の進捗状況  
(4～10月搬入実績)

地域	市町村	災害廃棄物 推計量※ (千t)	4～10月の 処理量 (t)			処理率 (処理量/ 災害廃棄 物推計量)	4～10月の 再生利用 率 (%)	9～10月の 再生利用 率 (%)
			再生利用 (t)	処分 (t)				
熊本	熊本市	812	333,191	161,855	171,336	41.0%	48.6%	74.8%
宇城	宇土市	41	9,064	4,762	4,302	21.9%	52.5%	79.4%
	宇城市	86	26,093	19,046	7,047	30.3%	73.0%	83.1%
	美里町	2	3,090	2,388	702	124.2%	77.3%	85.0%
玉名	玉名市	2	563	96	467	25.9%	17.0%	0.0%
	玉東町	2	649	333	317	30.7%	51.2%	72.7%
	和水町	1未満	157	134	23	100.0%	85.6%	—
	南関町	1未満	20	0	20	72.7%	0.0%	—
菊池	菊池市	48	29,150	17,437	11,713	60.3%	59.8%	57.9%
	合志市	19	13,319	8,570	4,749	71.8%	64.3%	88.3%
	大津町	76	21,289	16,461	4,828	28.0%	77.3%	62.7%
	菊陽町	20	11,658	3,824	7,834	59.7%	32.8%	49.8%
阿蘇	阿蘇市	37	40,744	36,147	4,597	111.4%	88.7%	89.6%
	南小国町	1未満	103	85	18	17.8%	82.1%	—
	小国町	1未満	0	0	0	0.0%	—	—
	産山村	2	267	47	220	11.5%	17.5%	—
	高森町	1未満	31	30	1	100.0%	95.8%	85.6%
	南阿蘇村	52	17,037	11,494	5,542	32.5%	67.5%	77.9%
	西原村	109	40,486	32,426	8,060	37.3%	80.1%	86.9%
上益城	御船町	96	21,052	12,106	8,946	22.0%	57.5%	73.2%
	嘉島町	78	36,212	25,860	10,352	46.3%	71.4%	78.3%
	益城町	422	67,712	53,212	14,499	16.1%	78.6%	81.9%
	甲佐町	35	26,945	19,075	7,870	76.2%	70.8%	78.0%
	山都町	5	559	401	157	11.9%	71.9%	91.0%
八代	八代市	5	2,465	2,228	237	48.7%	90.4%	90.6%
	氷川町	8	1,088	898	190	13.4%	82.5%	82.5%
芦北	芦北町	—	0.7	0	0.7	—	0.0%	—
天草	上天草市	1未満	251	240	10	100.0%	95.9%	85.8%
組合	菊池環境保全組合	—	1,649	1,649	0	—	100.0%	—
	山鹿植木広域行政事務組合	—	1,721	120	1,601	—	7.0%	6.9%
	御船町甲佐町衛生施設組合	—	793	392	401	—	49.4%	5.1%
	益城、嘉島、西原環境衛生施設組合	—	3,530	127	3,403	—	3.6%	—
	宇城広域連合	—	2,422	1,266	1,157	—	52.2%	—
	阿蘇広域行政事務組合	—	179	179	0	—	100.0%	—
	有明広域行政事務組合	—	111	111	0	—	100.0%	—
県二次仮置場		—	972	972	0	—	100.0%	100.0%
県合計		1,950	714,573	433,971	280,601	36.6%	60.7%	76.9%

※熊本県災害廃棄物処理実行計画(H28.6)の値

※和水町、高森町、上天草市については、処理がすべて終了した。

※再生利用率については、8月末までは生活系ごみの焼却・埋立処理が中心となっていたため、低くなっているが、現在は公費解体による廃棄物の分別を徹底し、可能な限り再生利用できるよう処理に努めており、今後は県が目標とする70%以上の達成に向けて取り組んでいく。