

## 平成28年熊本地震 災害廃棄物処理等の進捗状況について

平成28年熊本地震に係る損壊家屋等の公費解体及び災害廃棄物の処理の進捗状況について、以下のとおりご報告します。

なお、計画達成率及び処理進捗率は、本年6月に改訂した熊本県災害廃棄物処理計画（第2版）に掲げる公費解体や災害廃棄物の見込み量に基づく数値としています。

- (1) 公費解体済棟数（5月末時点）：23,426棟
  - ・解体進捗率 68.0%
  - ・計画達成率 97.5%
- (2) 災害廃棄物の処理量（4月末時点）：1,777千トン
  - ・処理進捗率 61.4%
  - ・再生利用率 71.1%

### (1) 公費解体の状況（平成29年5月末時点）

	累計申請棟数 (A)	累計解体済 棟数(B)	解体進捗率 (B)／(A)	解体計画 (C)	計画達成率 (B)／(C)
2月末	31,405棟	17,113棟	54.5%	16,846棟	101.6%
3月末	33,554棟	20,600棟	61.4%	19,457棟	105.9%
4月末	34,178棟	21,953棟	64.2%	21,415棟	102.5%
5月末	34,456棟	23,426棟	68.0%	24,032棟	97.5%

(注) 熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上しています。

(例：申請1件で、母屋1棟、納屋1棟、計2棟の場合でも1で計上)

(注) 4月末以前の数値についても精査し、一部修正しています。

(注) 4月末以前の計画達成率はH28.12月時点の解体計画、5月末以降はH29.5月時点の解体計画に基づき算定しています。

### (2) 災害廃棄物の処理状況（平成29年4月末時点）

	廃棄物発生 推計量(千ト ン) (A) ※	累計処理量(千トン)			処理進 捗率 (B)／(A)	再生利 用率 (C)／(B)
		(B=C+D)	再生利用 (C)	処分 (D)		
4月～1月	2,893	1,223	834	389	42.3%	68.2%
2月末		1,395	974	421	48.2%	69.8%
3月末		1,573	1,107	466	54.4%	70.4%
4月末		1,777	1,263	514	61.4%	71.1%

※ H29.6策定の実行計画の数値。

(注) 小数点以下の四捨五入の関係で合計が合わない箇所があります。

平成28年熊本地震における公費解体の進捗状況(被災27市町村)  
(H28.4~H29.5解体実績)

名称		申請棟数(A)	累計解体済棟数				進捗率(%) (B)/(A)	備考 (解体終了時期※2)
			2月末	3月末	4月末	5月末(B)		
熊本	熊本市※1	13,133	5,056	6,539	6,865	7,332	55.8	H30.3
宇城	宇土市	1,064	419	543	616	711	66.8	H29.9
	宇城市	2,298	867	957	1,054	1,215	52.9	H29.12
	美里町	395	136	177	203	229	58.0	H29.12
玉名	玉名市	182	80	95	96	99	54.4	H29.12
	玉東町	55	17	21	26	28	50.9	H29.10
	和水町	3	3	3	3	3	100.0	完了
	南関町	2	2	2	2	2	100.0	完了
菊池	菊池市	1,135	614	854	854	889	78.3	H29.12
	合志市	626	306	344	347	366	58.5	H29.11
	大津町	1,451	720	851	921	1,037	71.5	H29.11
	菊陽町	405	205	234	245	265	65.4	H29.9
阿蘇	阿蘇市	885	790	813	824	841	95.0	H29.8
	南小国町	23	17	18	18	18	78.3	H29.7
	小国町	1	1	1	1	1	100.0	完了
	産山村	40	22	25	28	31	77.5	H29.8
	南阿蘇村	1,028	599	705	775	800	77.8	H29.8
	西原村	1,709	1,231	1,469	1,517	1,540	90.1	H29.8
上益城	御船町	1,586	730	922	1,069	1,188	74.9	H29.10
	嘉島町	1,120	904	1,000	1,035	1,056	94.3	H29.7
	益城町	5,500	3,365	3,806	4,109	4,334	78.8	H29.10
	甲佐町	1,114	722	849	893	931	83.6	H29.9
	山都町	114	59	76	96	105	92.1	H29.6
八代	八代市	280	111	136	181	213	76.1	H29.6
	氷川町	299	130	152	167	184	61.5	H29.8
芦北	芦北町	4	3	4	4	4	100.0	完了
天草	上天草市	4	4	4	4	4	100.0	完了
合計		34,456	17,113	20,600	21,953	23,426	68.0	

※1 熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上。

(例: 申請1件で、母屋1棟、納屋1棟、計2棟の場合でも1で計上)

※2 解体終了時期は、H29.6策定の実行計画における終期を掲載。

(注)和水町、南関町、小国町、芦北町、上天草市については、公費解体がすべて終了。

平成28年熊本地震における災害廃棄物処理の進捗状況  
(H28.4～H29.4処理実績)

地域	市町村	災害廃棄物 推計量※ (千t)	H28.4～ H29.4月の 処理量			処理率 (処理量/災 害廃棄物推 計量)	再生利用率 (%)
			(t)	再生利用 (t)	処分 (t)		
熊本	熊本市	1,479	776,578	467,705	308,873	52.5%	60.2%
宇城	宇土市	72	39,939	32,078	7,861	55.8%	80.3%
	宇城市	154	78,368	63,060	15,308	51.0%	80.5%
	美里町	15	9,255	7,530	1,725	60.0%	81.4%
玉名	玉名市	8	3,247	2,726	521	40.5%	83.9%
	玉東町	4	1,685	1,246	439	41.3%	74.0%
	和水町	1未満	157	134	23	100.0%	85.6%
	南関町	1未満	116	66	50	100.0%	57.0%
鹿本 ・ 菊池	山鹿市	1未満	0	—	—	100.0%	—
	菊池市	86	69,952	41,441	28,511	81.6%	59.2%
	合志市	40	23,078	16,814	6,264	58.4%	72.9%
	大津町	116	56,824	42,388	14,437	49.0%	74.6%
	菊陽町	36	24,093	10,730	13,364	67.1%	44.5%
阿蘇	阿蘇市	64	57,965	49,676	8,289	89.9%	85.7%
	南小国町	1	1,012	546	466	81.9%	54.0%
	小国町	1未満	199	93	105	100.0%	46.9%
	産山村	3	2,409	1,243	1,166	87.3%	51.6%
	高森町	1未満	31	30	1	100.0%	95.8%
	南阿蘇村	72	46,807	35,846	10,961	65.4%	76.6%
	西原村	101	74,725	63,299	11,426	74.2%	84.7%
上益城	御船町	118	65,911	51,343	14,568	56.0%	77.9%
	嘉島町	70	55,787	43,583	12,205	80.1%	78.1%
	益城町	329	203,025	172,434	30,591	61.8%	84.9%
	甲佐町	71	50,563	40,339	10,224	71.5%	79.8%
	山都町	4	3,921	3,292	629	96.4%	84.0%
八代	八代市	25	17,790	14,059	3,730	71.6%	79.0%
	氷川町	27	12,869	10,955	1,915	48.3%	85.1%
芦北	芦北町	1未満	469	416	53.1	100.0%	88.7%
天草	上天草市	1未満	251	240	10	100.0%	95.9%
組合	菊池環境保全組合	—	1,649	1,649	0	—	100.0%
	山鹿植木広域行政事務組合	—	2,284	155	2,129	—	6.8%
	御船町甲佐町衛生施設組合	—	1,475	461	1,014	—	31.3%
	益城、嘉島、西原環境衛生施設組合	—	7,611	4,261	3,349	—	56.0%
	宇城広域連合	—	2,422	1,266	1,157	—	52.2%
	阿蘇広域行政事務組合	—	179	179	0	—	100.0%
	有明広域行政事務組合	—	111	111	0	—	100.0%
県二次仮置場	—	—	84,682	81,528	3,154	—	96.3%
県合計	—	2,893	1,777,441	1,262,922	514,519	61.4%	71.1%

※H29.6策定の実行計画の数値。

(注)各市町村で発生する災害廃棄物の一部については、一部事務組合等で処理している。

(注)和水町、南関町、山鹿市、小国町、高森町、芦北町、上天草市については、処理がすべて終了。