

平成28年熊本地震 災害廃棄物処理等の進捗状況について

平成28年熊本地震に係る損壊家屋等の公費解体及び災害廃棄物の処理の進捗状況について、以下のとおりご報告します。

- (1) 公費解体済棟数（7月末時点）：27,728棟
- ・解体進捗率 78.8%
 - ・計画達成率 98.6% [H29.6月策定の計画比]
- (2) 災害廃棄物の処理量（6月末時点）：2,173千トン
- ・処理進捗率 75.1%
 - ・再生利用率 71.2%

(1) 公費解体の状況（平成29年7月末時点）

	累計申請棟数 (A)	累計解体済 棟数(B)	解体進捗率 (B) / (A)	解体計画 (C)	計画達成率 (B) / (C)
4月末	34,178棟	21,951棟	64.2%	21,415棟	102.5%
5月末	34,456棟	23,430棟	68.0%	24,032棟	97.5%
6月末	34,851棟	25,657棟	73.6%	26,139棟	98.2%
7月末	35,184棟	27,728棟	78.8%	28,131棟	98.6%

(注) 熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上しています。

(例：申請1件で、母屋1棟、納屋1棟、計2棟の場合でも1で計上)

(注) 6月末以前の数値についても精査し、一部修正しています。

(注) 4月末以前の計画達成率はH28.12月策定の解体計画、5月末以降はH29.6月策定の処理実行計画（解体計画）に基づき算定しています。

(2) 災害廃棄物の処理状況（平成29年6月末時点）

	廃棄物発生 推計量(千ト ン) (A) ※	累計処理量(千トン)			処理進 捗率 (B / A)	再生利 用率 (C / B)
		(B=C+D)	再生利用 (C)	処分 (D)		
4月～3月	2,893	1,577	1,112	465	54.5%	70.5%
4月末		1,777	1,263	514	61.4%	71.1%
5月末		2,010	1,431	579	69.5%	71.2%
6月末		2,173	1,547	626	75.1%	71.2%

※ H29.6策定の処理実行計画の数値。

平成28年熊本地震における公費解体の進捗状況(被災27市町村)
(H28.4~H29.7解体実績)

名称		申請棟数(A)	累計解体済棟数				進捗率(%) (B)/(A)	計画達成率(%)	備考 解体終了予定 ※2
			4月末	5月末	6月末	7月末(B)			
熊本	熊本市※1	13,265	6,865	7,331	8,290	8,825	66.5	96.0	H30.3
宇城	宇土市	1,114	616	711	827	951	85.4	100.5	H29.9
	宇城市	2,407	1,054	1,215	1,499	1,817	75.5	109.7	H29.12
	美里町	399	203	229	256	281	70.4	101.1	H29.12
玉名	玉名市	183	96	99	108	113	61.7	77.9	H29.12
	玉東町	54	26	28	30	34	63.0	87.2	H29.10
	和水町	3	3	3	3	3	100.0	H28.9月完了	
	南関町	2	2	2	2	2	100.0	H29.2月完了	
菊池	菊池市	1,249	854	893	927	977	78.2	96.8	H29.12
	合志市	627	347	366	391	443	70.7	96.9	H29.11
	大津町	1,485	922	1,037	1,140	1,212	81.6	99.3	H29.11
	菊陽町	406	245	265	285	308	75.9	90.9	H29.9
阿蘇	阿蘇市	898	824	841	853	856	95.3	97.4	H29.8
	南小国町	23	18	18	18	18	78.3	78.3	H29.7
	小国町	1	1	1	1	1	100.0	H28.8月完了	
	産山村	40	28	31	32	38	95.0	105.6	H29.8
	南阿蘇村	1,077	775	800	833	887	82.4	90.1	H29.8
	西原村	1,735	1,517	1,540	1,579	1,624	93.6	98.3	H29.8
上益城	御船町	1,658	1,069	1,188	1,346	1,403	84.6	102.5	H29.10
	嘉島町	1,127	1,035	1,055	1,082	1,097	97.3	98.1	H29.7
	益城町	5,606	4,109	4,334	4,614	5,234	93.4	104.5	H29.10
	甲佐町	1,137	893	933	975	1,007	88.6	94.5	H29.9
	山都町	121	98	110	119	121	100.0	H29.7月完了	
八代	八代市	272	176	208	234	239	87.9	85.4	H29.6
	氷川町	287	167	184	205	229	79.8	75.8	H29.8
芦北	芦北町	4	4	4	4	4	100.0	H29.3月完了	
天草	上天草市	4	4	4	4	4	100.0	H28.8月完了	
合計		35,184	21,951	23,430	25,657	27,728	78.8	98.6	

※1 熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上。
(例:申請1件で、母屋1棟、納屋1棟、計2棟の場合でも1で計上)
※2 解体終了予定は、H29.6策定の実行計画における終期を掲載。

平成28年熊本地震における災害廃棄物処理の進捗状況
(H28.4～H29.6処理実績)

地域	市町村	災害廃棄物 推計量※ (千t)	H28.4～ H29.6月の 処理量 (t)			処理率 (処理量/災 害廃棄物推 計量)	再生利用率 (%)	備考
			再生利用 (t)	処分 (t)				
熊本	熊本市	1,479	1,008,702	612,503	396,199	68.2%	60.7%	
宇城	宇土市	72	52,198	43,626	8,573	72.9%	83.6%	
	宇城市	154	109,915	88,332	21,583	71.5%	80.4%	
	美里町	15	10,635	8,429	2,206	69.0%	79.3%	
玉名	玉名市	8	3,586	3,020	566	44.7%	84.2%	
	玉東町	4	2,077	1,550	528	51.0%	74.6%	
	和水町	1未満	157	134	23	100.0%	85.6%	H28.10月完了
	南関町	1未満	116	66	50	100.0%	57.0%	H29.2月完了
鹿本 ・ 菊池	山鹿市	1未満	0	—	—	100.0%	—	H29.3月完了
	菊池市	86	74,485	44,549	29,936	86.9%	59.8%	
	合志市	40	29,050	22,999	6,051	73.5%	79.2%	
	大津町	116	66,758	46,819	19,938	57.6%	70.1%	
	菊陽町	36	26,375	12,317	14,058	73.5%	46.7%	
阿蘇	阿蘇市	64	60,649	51,431	9,217	94.1%	84.8%	
	南小国町	1	1,057	579	478	85.6%	54.8%	
	小国町	1未満	199	93	105	100.0%	46.9%	H28.12月完了
	産山村	3	2,514	1,320	1,194	91.1%	52.5%	
	高森町	1未満	31	30	1	100.0%	95.8%	H28.9月完了
	南阿蘇村	72	48,687	37,334	11,353	68.0%	76.7%	
	西原村	101	80,390	68,531	11,859	79.9%	85.2%	
上益城	御船町	118	74,809	59,525	15,283	63.6%	79.6%	
	嘉島町	70	58,028	45,688	12,340	83.4%	78.7%	
	益城町	329	230,801	196,988	33,813	70.2%	85.3%	
	甲佐町	71	53,727	43,378	10,349	75.9%	80.7%	
	山都町	4	5,314	4,476	839	130.6%	84.2%	
八代	八代市	25	23,529	18,706	4,822	94.7%	79.5%	
	氷川町	27	15,016	12,527	2,489	56.4%	83.4%	
芦北	芦北町	1未満	469	416	53	100.0%	88.7%	H29.3月完了
天草	上天草市	1未満	251	240	10	100.0%	95.9%	H28.9月完了
組合	菊池環境保全組合	—	1,649	1,649	0	—	100.0%	
	山鹿植木広域行政事務組合	—	2,292	163	2,130	—	7.1%	
	御船町甲佐町衛生施設組合	—	1,634	490	1,144	—	30.0%	
	益城、嘉島、西原環境衛生施設組合	—	8,060	4,711	3,349	—	58.4%	
	宇城広域連合	—	2,422	1,266	1,157	—	52.2%	
	阿蘇広域行政事務組合	—	179	179	0	—	100.0%	
	有明広域行政事務組合	—	111	111	0	—	100.0%	
県二次仮置場		—	116,685	112,546	4,140	—	96.5%	
県合計		2,893	2,172,558	1,546,721	625,837	75.1%	71.2%	

※H29.6策定の実行計画の数値。

(注)小数点以下の四捨五入の関係で合計が合わない箇所がある。

(注)各市町村で発生する災害廃棄物の一部については、一部事務組合等で処理している。