

## 平成28年熊本地震 災害廃棄物処理等の進捗状況について

平成28年熊本地震に係る損壊家屋等の公費解体及び災害廃棄物の処理の進捗状況について、以下のとおりご報告します。

- (1) 公費解体済棟数（8月末時点）：29,430棟
- ・解体進捗率 83.2%
  - ・計画達成率 98.2% [H29.6月策定の計画比]
- (2) 災害廃棄物の処理量（7月末時点）：2,308千トン
- ・処理進捗率 79.8%
  - ・再生利用率 71.3%

### (1) 公費解体の状況（平成29年8月末時点）

	累計申請棟数 (A)	累計解体済 棟数(B)	解体進捗率 (B) / (A)	解体計画 (C)	計画達成率 (B) / (C)
5月末	34,456棟	23,456棟	68.1%	24,032棟	97.6%
6月末	34,851棟	25,693棟	73.7%	26,139棟	98.3%
7月末	35,184棟	27,771棟	78.9%	28,131棟	98.7%
8月末	35,366棟	29,430棟	83.2%	29,972棟	98.2%

(注) 熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上しています。

(例：申請1件で、母屋1棟、納屋1棟、計2棟の場合でも1で計上)

(注) 7月末以前の数値についても精査し、一部修正しています。

(注) 4月末以前の計画達成率はH28.12月策定の解体計画、5月末以降はH29.6月策定の処理実行計画（解体計画）に基づき算定しています。

### (2) 災害廃棄物の処理状況（平成29年7月末時点）

	廃棄物発生 推計量(千ト ン) (A) ※	累計処理量(千トン)			処理進 捗率 (B / A)	再生利 用率 (C / B)
		(B=C+D)	再生利用 (C)	処分 (D)		
4月末	2,893	1,777	1,263	514	61.4%	71.1%
5月末		2,010	1,431	579	69.5%	71.2%
6月末		2,173	1,547	626	75.1%	71.2%
7月末		2,308	1,646	662	79.8%	71.3%

※ H29.6月策定の処理実行計画の数値。

平成28年熊本地震における公費解体の進捗状況(被災27市町村)  
(H28.4~H29.8解体実績)

名称		申請棟数(A)	累計解体済棟数				進捗率(%) (B)/(A)	計画達成率(%)	備考 解体終了予定 ※2
			5月末	6月末	7月末	8月末(B)			
熊本	熊本市※1	13,343	7,329	8,288	8,823	9,635	72.2	96.7	H30.3
宇城	宇土市	1,114	711	827	951	1,013	90.9	95.9	H29.9
	宇城市	2,422	1,215	1,499	1,817	2,025	83.6	109.0	H29.12
	美里町	399	229	256	281	304	76.2	100.3	H29.12
玉名	玉名市	183	99	108	113	124	67.8	77.0	H29.12
	玉東町	58	28	30	34	39	67.2	86.7	H29.10
	和水町	3	3	3	3	3	100.0	H28.9月完了	
	南関町	2	2	2	2	2	100.0	H29.2月完了	
菊池	菊池市	1,267	892	932	982	1,003	79.2	93.0	H29.12
	合志市	634	373	398	450	486	76.7	98.6	H29.11
	大津町	1,481	1,037	1,140	1,212	1,271	85.8	96.2	H29.11
	菊陽町	418	274	294	317	340	81.3	91.6	H29.9
阿蘇	阿蘇市	901	841	853	856	886	98.3	100.1	H29.8
	南小国町	23	18	18	18	18	78.3	78.3	H29.7
	小国町	1	1	1	1	1	100.0	H28.8月完了	
	産山村	42	31	32	38	40	95.2	105.3	H29.8
	南阿蘇村	1,080	800	833	887	934	86.5	90.9	H29.8
	西原村	1,735	1,540	1,579	1,624	1,656	95.4	97.7	H29.8
上益城	御船町	1,664	1,188	1,346	1,403	1,439	86.5	99.3	H29.10
	嘉島町	1,136	1,055	1,082	1,097	1,113	98.0	99.6	H29.7
	益城町	5,587	4,334	4,614	5,234	5,367	96.1	103.0	H29.10
	甲佐町	1,151	933	975	1,010	1,039	90.3	92.3	H29.9
	山都町	121	110	119	121	121	100.0	H29.7月完了	
八代	八代市	293	221	251	260	267	91.1	95.4	H29.6
	氷川町	300	184	205	229	296	98.7	84.8	H29.8
芦北	芦北町	4	4	4	4	4	100.0	H29.3月完了	
天草	上天草市	4	4	4	4	4	100.0	H28.8月完了	
合計		35,366	23,456	25,693	27,771	29,430	83.2	98.2	

※1 熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上。  
(例:申請1件で、母屋1棟、納屋1棟、計2棟の場合でも1で計上)  
※2 解体終了予定は、H29.6策定の実行計画における終期を掲載。

平成28年熊本地震における災害廃棄物処理の進捗状況  
(H28.4～H29.7処理実績)

地域	市町村	災害廃棄物 推計量※ (千t)	H28.4～ H29.7月の 処理量 (t)			処理率 (処理量/災 害廃棄物推 計量)	再生利用率 (%)	備考
			再生利用 (t)	処分 (t)				
熊本	熊本市	1,479	1,075,260	653,403	421,857	72.7%	60.8%	
宇城	宇土市	72	57,977	49,044	8,934	80.9%	84.6%	
	宇城市	154	126,195	100,617	25,577	82.1%	79.7%	
	美里町	15	13,211	10,695	2,516	85.7%	81.0%	
玉名	玉名市	8	3,717	3,147	570	46.3%	84.7%	
	玉東町	4	2,348	1,814	534	57.6%	77.2%	
	和水町	1未満	157	134	23	100.0%	85.6%	H28.10月完了
	南関町	1未満	116	66	50	100.0%	57.0%	H29.2月完了
鹿本 ・ 菊池	山鹿市	1未満	0	—	—	100.0%	—	H29.3月完了
	菊池市	86	76,065	45,892	30,172	88.7%	60.3%	
	合志市	40	31,585	25,352	6,233	79.9%	80.3%	
	大津町	116	72,088	49,627	22,461	62.2%	68.8%	
	菊陽町	36	28,681	13,939	14,742	79.9%	48.6%	
阿蘇	阿蘇市	64	62,026	52,645	9,382	96.2%	84.9%	
	南小国町	1	1,057	579	478	85.6%	54.8%	
	小国町	1未満	199	93	105	100.0%	46.9%	H28.12月完了
	産山村	3	2,531	1,337	1,194	91.7%	52.8%	
	高森町	1未満	31	30	1	100.0%	95.8%	H28.9月完了
	南阿蘇村	72	49,632	38,066	11,566	69.3%	76.7%	
	西原村	101	82,278	70,314	11,964	81.8%	85.5%	
上益城	御船町	118	77,067	61,710	15,357	65.5%	80.1%	
	嘉島町	70	59,535	47,081	12,454	85.5%	79.1%	
	益城町	329	241,591	206,768	34,824	73.5%	85.6%	
	甲佐町	71	55,126	44,566	10,559	77.9%	80.8%	
	山都町	4	5,612	4,640	972	138.0%	82.7%	
八代	八代市	25	24,345	19,287	5,058	98.0%	79.2%	
	氷川町	27	15,990	13,315	2,676	60.1%	83.3%	
芦北	芦北町	1未満	469	416	53	100.0%	88.7%	H29.3月完了
天草	上天草市	1未満	251	240	10	100.0%	95.9%	H28.9月完了
組合	菊池環境保全組合	—	1,649	1,649	0	—	100.0%	
	山鹿植木広域行政事務組合	—	2,312	168	2,144	—	7.3%	
	御船町甲佐町衛生施設組合	—	1,691	500	1,191	—	29.6%	
	益城、嘉島、西原環境衛生施設組合	—	8,229	4,880	3,349	—	59.3%	
	宇城広域連合	—	2,422	1,266	1,157	—	52.2%	
	阿蘇広域行政事務組合	—	179	179	0	—	100.0%	
	有明広域行政事務組合	—	111	111	0	—	100.0%	
県二次仮置場		—	126,636	122,354	4,282	—	96.6%	
県合計		2,893	2,308,372	1,645,925	662,447	79.8%	71.3%	

※H29.6策定の実行計画の数値。

(注)小数点以下の四捨五入の関係で合計が合わない箇所がある。

(注)各市町村で発生する災害廃棄物の一部については、一部事務組合等で処理している。