

平成28年熊本地震 災害廃棄物処理等の進捗状況について

平成28年熊本地震に係る損壊家屋等の公費解体及び災害廃棄物の処理の進捗状況について、以下のとおりご報告します。

- (1) 公費解体済棟数（10月末時点）：32,469棟
- ・解体進捗率 90.8%
 - ・計画達成率 99.0% [H29.6月策定の計画比]
 - ・解体事業完了市町村 6市町／27市町村
- (2) 災害廃棄物の処理量（9月末時点）：2,564千トン
- ・処理進捗率 88.6%
 - ・再生利用率 73.8%
 - ・処理完了市町村 8市町／29市町村

(1) 公費解体の状況（平成29年10月末時点）

	累計申請棟数 (A)	累計解体済 棟数(B)	解体進捗率 (B)／(A)	解体計画 (C)	計画達成率 (B)／(C)
7月末	35,184棟	27,848棟	79.1%	28,131棟	99.0%
8月末	35,366棟	29,501棟	83.4%	29,972棟	98.4%
9月末	35,574棟	30,985棟	87.1%	31,569棟	98.2%
10月末	35,754棟	32,469棟	90.8%	32,781棟	99.0%

(注) 熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上しています。

(例：申請1件で、母屋1棟、納屋1棟、計2棟の場合でも1で計上)

(注) 9月末以前の数値についても精査し、一部修正しています。

(注) 計画達成率は、H29.6月策定の処理実行計画（解体計画）に基づき算定しています。

(2) 災害廃棄物の処理状況（平成29年9月末時点）

	廃棄物発生 推計量(千ト ン) (A) ※	累計処理量(千トン)			処理進 捗率 (B)／(A)	再生利 用率 (C)／(B)
		(B=C+D)	再生利用 (C)	処分 (D)		
6月末	2,893	2,173	1,547	626	75.1%	71.2%
7月末		2,308	1,646	662	79.8%	71.3%
8月末		2,431	1,785	646	84.0%	73.4%
9月末		2,564	1,893	671	88.6%	73.8%

※ H29.6月策定の処理実行計画の数値。

平成28年熊本地震における公費解体の進捗状況(被災27市町村)
(H28.4~H29.10解体実績)

名称		申請棟数(A)	累計解体済棟数				進捗率(%) (B)/(A)	10月末解体計画	計画達成率(%)	備考 解体終了予定
			7月末	8月末	9月末	10月末(B)				
熊本	熊本市※	13,421	8,821	9,633	10,320	11,128	82.9	11,489	96.9	H30.3
宇城	宇土市	1,112	951	1,013	1,089	1,110	99.8	1,116	99.5	H29.11
	宇城市	2,463	1,817	2,025	2,224	2,303	93.5	2,257	102.0	H29.12
	美里町	380	269	292	315	335	88.2	353	94.9	H29.12
玉名	玉名市	177	113	124	131	146	82.5	180	81.1	H29.12
	玉東町	60	34	39	45	50	83.3	58	86.2	H29.12
	和水町	3	3	3	3	3	100.0	3	H28.9月完了	
	南関町	2	2	2	2	2	100.0	2	H29.2月完了	
菊池	菊池市	1,299	990	1,018	1,046	1,143	88.0	1,139	100.4	H29.12
	合志市	631	450	486	524	570	90.3	565	100.9	H29.11
	大津町	1,516	1,212	1,271	1,339	1,417	93.5	1,449	97.8	H29.11
	菊陽町	424	317	340	362	380	89.6	403	94.3	H29.12
阿蘇	阿蘇市	902	856	886	894	894	99.1	885	101.0	H29.12
	南小国町	23	18	18	18	18	78.3	23	78.3	H30.3
	小国町	1	1	1	1	1	100.0	1	H28.8月完了	
	産山村	42	38	40	40	41	97.6	38	107.9	H29.12
	南阿蘇村	1,088	887	934	965	992	91.2	1,028	96.5	H30.3
	西原村	1,777	1,624	1,656	1,695	1,711	96.3	1,695	100.9	H29.12
上益城	御船町	1,693	1,403	1,439	1,522	1,624	95.9	1,566	103.7	H29.12
	嘉島町	1,137	1,098	1,114	1,116	1,122	98.7	1,118	100.4	H29.12
	益城町	5,702	5,316	5,436	5,545	5,646	99.0	5,479	103.0	H29.12
	甲佐町	1,166	1,010	1,039	1,085	1,117	95.8	1,184	94.3	H29.12
	山都町	121	121	121	121	121	100.0	113	H29.7月完了	
八代	八代市	293	260	267	271	283	96.6	280	101.1	H29.12
	永川町	313	229	296	304	304	97.1	349	87.1	H29.12
芦北	芦北町	4	4	4	4	4	100.0	4	H29.3月完了	
天草	上天草市	4	4	4	4	4	100.0	4	H28.8月完了	
合計		35,754	27,848	29,501	30,985	32,469	90.8	32,781	99.0	

※ 熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上。
(例:申請1件で、母屋1棟、納屋1棟、計2棟の場合でも1で計上)

平成28年熊本地震における災害廃棄物処理の進捗状況
(H28.4～H29.9処理実績)

地域	市町村	災害廃棄物 推計量※ (千t)	H28.4～ H29.9月の 処理量 (t)			再生利用率 (%)	処理率 (処理量/災 害廃棄物推 計量)	備考
			再生利用 (t)	処分 (t)				
熊本	熊本市	1,479	1,211,426	748,634	462,792	61.8%	81.9%	
宇城	宇土市	72	64,726	55,285	9,441	85.4%	90.4%	
	宇城市	154	149,125	128,372	20,753	86.1%	97.1%	
	美里町	15	15,447	12,538	2,909	81.2%	100.2%	
玉名	玉名市	8	4,218	3,629	589	86.0%	52.5%	
	玉東町	4	3,012	2,279	733	75.7%	73.9%	
	和水町	1未満	157	134	23	85.6%	H28.10月完了	
	南関町	1未満	116	66	50	57.0%	H29.2月完了	
鹿本 ・ 菊池	山鹿市	1未満	0	—	—	—	H29.3月完了	
	菊池市	86	83,061	64,311	18,750	77.4%	96.9%	
	合志市	40	36,496	29,303	7,193	80.3%	92.3%	
	大津町	116	92,159	81,798	10,361	88.8%	79.5%	
	菊陽町	36	31,346	19,273	12,074	61.5%	87.4%	
阿蘇	阿蘇市	64	66,380	60,114	6,266	90.6%	103.0%	
	南小国町	1	1,057	630	427	59.6%	85.6%	
	小国町	1未満	199	93	105	46.9%	H28.12月完了	
	産山村	3	3,528	2,018	1,510	57.2%	127.8%	
	高森町	1未満	31	30	1	95.8%	H28.9月完了	
	南阿蘇村	72	52,431	42,540	9,892	81.1%	73.2%	
	西原村	101	86,979	76,593	10,386	88.1%	86.4%	
上益城	御船町	118	81,756	66,108	15,648	80.9%	69.5%	
	嘉島町	70	61,021	48,470	12,551	79.4%	87.7%	
	益城町	329	248,675	212,996	35,679	85.7%	75.7%	
	甲佐町	71	58,452	47,729	10,723	81.7%	82.6%	
	山都町	4	5,638	4,662	976	82.7%	H29.8月完了	
八代	八代市	25	26,178	20,698	5,480	79.1%	105.4%	
	氷川町	27	18,961	16,059	2,902	84.7%	71.2%	
芦北	芦北町	1未満	469	416	53	88.7%	H29.3月完了	
天草	上天草市	1未満	251	240	10	95.9%	H28.9月完了	
組合	菊池環境保全組合	—	1,649	1,649	0	100.0%	—	
	山鹿植木広域行政事務組合	—	2,336	180	2,156	7.7%	—	
	御船町甲佐町衛生施設組合	—	1,812	524	1,288	28.9%	—	
	益城、嘉島、西原環境衛生施設組合	—	8,454	5,105	3,349	60.4%	—	
	宇城広域連合	—	2,422	1,266	1,157	52.2%	—	
	阿蘇広域行政事務組合	—	179	179	0	100.0%	—	
	有明広域行政事務組合	—	111	111	0	100.0%	—	
県二次仮置場		—	143,471	138,730	4,741	96.7%	—	
県合計		2,893	2,563,731	1,892,763	670,967	73.8%	88.6%	

※H29.6策定の実行計画の数値。

(注)小数点以下の四捨五入の関係で合計が合わない箇所がある。

(注)各市町村で発生する災害廃棄物の一部については、一部事務組合等で処理している。