

災害公営住宅の整備状況について

令和元年(2019年)12月27日時点
熊本県土木部建築住宅局住宅課

※太字・下線部が追加・変更された内容になります。

工事完了

No	市町村	整備 予定戸数	地区・団地名	着手戸数	整備手法	進捗状況	完成予定時期	入居予定時期
1	熊本市 (完了)	326 戸	白藤団地	76 戸	直接建設(市)	工事完了	2019年8月完成	2019年10月
			舞原第一団地	19 戸	直接建設(市)	工事完了	2019年3月完成	2019年5月
			大江第二団地	19 戸	直接建設(市)	工事完了	2019年5月完成	2019年7月
			秋津第二団地	36 戸	直接建設(市)	工事完了	2019年8月完成	2019年10月
			南熊本第二団地	80 戸	買取り(民間)	工事完了	2019年11月完成	2020年1月
			舞原第二団地	60 戸	買取り(民間)	工事完了	2019年3月完成	2019年5月
			塚原第二団地	20 戸	買取り(民間)	工事完了	2019年1月完成	2019年3月
			舞原第三団地	16 戸	買取り(民間)	工事完了	2019年9月完成	2019年11月
			8 団地 小計	326 戸				
2	宇土市 (完了)	25 戸	境目団地	25 戸	直接建設(県受託)	工事完了	2018年9月完成	2018年11月
			1 団地 小計	25 戸				
3	宇城市	181 戸	松橋大野復興住宅 (松橋町大野地区)	27 戸	買取り(UR)	工事着手	2020年2月	2020年3月
			両仲間復興住宅	16 戸	買取り(民間)	工事完了	2019年2月完成	2019年4月
			南豊崎復興住宅	22 戸	買取り(民間)	工事完了	2019年1月完成	2019年3月
			曲野中村復興住宅	30 戸	買取り(民間)	工事完了	2019年7月完成	2019年9月
			小野部田復興住宅 (小川町小野部田地区)	20 戸	買取り(民間)	工事着手	2020年3月	2020年3月
			海東復興住宅 (小川町海東地区)	6 戸	買取り(民間)	工事完了	2019年12月完成	2020年1月
			川尻復興住宅	20 戸	買取り(民間)	工事完了	2018年12月完成	2019年1月
			御領第1復興住宅	10 戸	買取り(民間)	工事完了	2018年11月完成	2019年1月
			御領第2復興住宅	10 戸	買取り(民間)	工事完了	2018年7月完成	2018年8月
			響原復興住宅	20 戸	買取り(UR)	工事完了	2019年1月完成	2019年2月
10 団地 小計	181 戸							
4	阿蘇市	71 戸	新小里団地	21 戸	直接建設(市)	工事完了	2019年2月完成	2019年4月
			小里団地	20 戸	直接建設(市)	工事着手	2020年3月	2020年3月
			古神団地	24 戸	直接建設(市)	工事完了	2019年12月完成	2020年2月
			大道団地	6 戸	直接建設(市)	工事完了	2019年9月完成	2019年11月
			4 団地 小計	71 戸				
5	美里町 (完了)	10 戸	永富復興団地	5 戸	直接建設(県受託)※1	工事完了	2018年10月完成	2018年11月
			堅志田復興団地	5 戸	直接建設(県受託)※1	工事完了	2018年10月完成	2018年11月
			2 団地 小計	10 戸				
6	大津町	74 戸	立石第二団地 (立石地区)	25 戸	直接建設(県受託)※1	工事着手	2020年1月	2020年2月
			引水団地	12 戸	直接建設(県受託)※1	工事完了	2019年5月完成	2019年5月
			さんそん桜団地	10 戸	直接建設(県受託)※1	工事完了	2019年5月完成	2019年5月
			町民グラウンド団地 (後迫地区)	27 戸	直接建設(県受託)※1	工事着手	2020年3月	2020年3月
			4 団地 小計	74 戸				
7	西原村 (完了)	57 戸	山西団地	45 戸	買取り(民間、県技術支援)	工事完了	2018年8月完成	2018年8月
			第2河原団地	12 戸	買取り(民間、県技術支援)	工事完了	2018年6月完成	2018年7月
			2 団地 小計	57 戸				
8	南阿蘇村 (完了)	94 戸	下西原第1団地	28 戸	直接建設(県受託)	工事完了	2019年1月完成	2019年2月
			馬立団地	40 戸	買取り(民間、県技術支援)	工事完了	2019年3月完成	2019年4月
			下西原第2団地	16 戸	買取り(民間、県技術支援)	工事完了	2019年10月完成	2019年11月
			長陽西部団地	10 戸	買取り(民間、県技術支援)	工事完了	2019年9月完成	2019年10月
			4 団地 小計	94 戸				
9	御船町	100 戸	一丁目第1団地	20 戸	買取り(UR)	工事完了	2019年11月完成	2019年12月
			一丁目第2団地	20 戸	買取り(民間)	工事完了	2019年3月完成	2019年4月
			上高野団地	13 戸	買取り(民間)	工事着手	2020年2月	2020年3月
			小坂団地	19 戸	買取り(民間)	工事完了	2019年9月完成	2019年9月
			木倉団地	8 戸	買取り(民間)	工事完了	2019年5月完成	2019年6月
			旭町団地	10 戸	買取り(民間)	工事完了	2019年5月完成	2019年6月
			古閑迫団地	10 戸	買取り(UR)	工事完了	2019年3月完成	2019年4月
			7 団地 小計	100 戸				

No	市町村	整備 予定戸数	地区・団地名	着手戸数	整備手法	進捗状況	完成予定時期	入居予定時期
10	嘉島町 (完了)	54 戸	荒尾団地	18 戸	買取り(UR)	工事完了	2019年12月完成	2019年12月
			門ノ久団地	17 戸	買取り(UR)	工事完了	2019年12月完成	2019年12月
			浮明団地	9 戸	買取り(UR)	工事完了	2019年8月完成	2019年9月
			蔵園団地	10 戸	買取り(UR)	工事完了	2019年8月完成	2019年9月
			4 団地 小計	54 戸				
11	益城町	671 戸	広崎第2団地	78 戸	買取り(UR)	工事着手	2020年3月	2020年3月
			広崎第3団地	43 戸	買取り(UR)	工事完了	2019年12月完成	2020年1月
			古閑団地	10 戸	買取り(民間)	工事完了	2019年12月完成	2019年12月
			福富団地	24 戸	買取り(民間)	工事着手	2020年2月	2020年3月
			広崎第4団地	12 戸	買取り(民間)	工事着手	2020年3月	2020年3月
			馬水団地	108 戸	買取り(UR)	工事着手	2020年3月	2020年3月
			安永団地	93 戸	買取り(UR)	工事着手	2020年3月	2020年3月
			木山下辻団地	120 戸	買取り(民間、県技術支援)	工事着手	2020年3月	2020年3月
			市ノ後第2団地	40 戸	買取り(民間、県技術支援)	工事着手	2020年3月	2020年3月
			宮園第1団地	24 戸	買取り(民間)	工事完了	2019年12月完成	2019年12月
			宮園第2団地	6 戸	買取り(民間)	工事完了	2019年12月完成	2019年12月
			木山上辻団地	14 戸	買取り(民間)	工事着手	2020年2月	2020年3月
			島田団地 (島田地区第1～第3)	28 戸	買取り(民間、県技術支援)	工事着手	2020年3月	2020年3月
			砥川第1団地	10 戸	買取り(民間、県技術支援)	工事完了	2019年1月完成	2019年1月
			砥川第2団地	7 戸	買取り(民間、県技術支援)	工事着手	2020年1月	2020年1月
			畑中団地	10 戸	買取り(民間、県技術支援)	工事完了	2019年2月完成	2019年2月
			田中団地	21 戸	買取り(民間、県技術支援)	工事着手	2020年1月	2020年2月
			田原第2団地	16 戸	買取り(民間、県技術支援)	工事完了	2019年1月完成	2019年1月
			上陳団地	7 戸	買取り(民間、県技術支援)	工事着手	2020年2月	2020年3月
			19 団地 小計	671 戸				
12	甲佐町 (完了)	52 戸	白旗団地	10 戸	直接建設(県受託)	工事完了	2019年1月完成	2019年2月
			乙女団地	12 戸	直接建設(県受託)	工事完了	2019年1月完成	2019年2月
			甲佐団地	30 戸	直接建設(県受託)	工事完了	2019年3月完成	2019年4月
			3 団地 小計	52 戸				
合計		1,715 戸	68 団地	1,715 戸				

【注意事項】

- ・整備予定戸数等の記載内容は、整備状況により変更する場合があります。
- ・完成予定時期は、工事の進捗状況により変更する場合があります。
- ・入居予定時期は、市町村が予定した時期を記載しており、工事の進捗状況により変更する場合があります。
- ・整備手法については、次のとおり

直接建設(市)：市が直接建設
 直接建設(県受託)：県が協定に基づき受託して市町村に代わり建設し、市町村へ引き渡す(※1美里町及び大津町は、町で工事発注)
 買取り(UR)：都市再生機構(UR)が建設し、市町村が買取る
 買取り(民間)：公募により民間事業者を選定して建設し、市町村が買取る
 買取り(民間、県技術支援)：公募により民間事業者を選定して建設し、市町村が買取る(県が協定に基づき技術支援)

【整備着手状況の集計】

整備予定戸数	68 団地 1,715 戸
工事着手	68 団地 1,715 戸 (100%)
工事完了	50 団地 1,031 戸 (60%)