

建設型応急住宅の整備について

～ 熊本県初の2階建て応急仮設住宅を建設します！ ～

「令和8年熊本地震」により被災された方々のための建設型応急住宅について、8月13日(木)に、氷川町で仮設住宅団地(1団地13戸)の追加整備に着手しますので、お知らせいたします。
今回の追加により、県内(熊本市を除く)に整備する建設型応急住宅は、172戸(2市2町・10団地)となります。

※本内容については、8月13日(木)午前10時からの知事記者会見において、説明予定です。

1. 新たに工事着手する仮設住宅団地の概要

団地名称	(仮称)新村仮設団地 ^{しんむら}
所在地	八代郡氷川町宮原334番地
敷地面積	約1,640㎡
建設戸数	13戸
住宅の構造・階数	軽量鉄骨造・2階
施工者	(一社)プレハブ建築協会
入居予定時期	10月上旬
備考	みんなの家(談話室)併設



(仮称)新村仮設団地(町営久保団地内)

※8月13日(木)午後3時に、縄張り(建物の位置確認)等の作業を開始する予定です。

2. 市町村の進捗状況

市町村名	概要	工事着手済み(朱書きは今回分)	
		団地数	戸数
八代市	木造平屋	2	35
宇城市	木造平屋	3	50
美里町	木造平屋	1	12
氷川町	軽量鉄骨造平屋	3	62
	軽量鉄骨造2階	1	13
計		10	172

住宅課
西村、田添 (内線 54256)
住宅課ダイヤルイン 096-333-2547
健康福祉政策課
(すまい対策チーム)
松永、内野 (内線 33084)

(裏面あり)

【参 考】 着手済み団地概要(朱書きは今回更新分)

市町村	団地名	戸数		構造	着手日	入居予定 時期	施工状況
八代市	(仮称) 毘舎丸仮設団地	18戸	35戸	木造平屋	8月11日	10月上旬	基礎工事
	(仮称) 鏡町仮設団地	17戸		木造平屋	8月18日 (予定)	10月中旬	-
宇城市	(仮称) 当尾仮設団地	10戸	50戸	木造平屋	8月3日	9月下旬	基礎工事
	(仮称) 小川仮設団地	30戸		木造平屋	8月3日	9月下旬	基礎工事
	(仮称) 豊野仮設団地	10戸		木造平屋	8月3日	9月下旬	基礎工事
美里町	(仮称) 中央庁舎復興団地	12戸	12戸	木造平屋	8月9日	10月上旬	基礎工事
氷川町	(仮称) 吉本仮設団地	20戸	75戸	軽量鉄骨造 平屋	8月3日	9月上旬	本体工事
	(仮称) 宮原防災公園 仮設団地	24戸		軽量鉄骨造 平屋	8月10日	9月中旬	基礎工事
	(仮称) 鹿島仮設団地	18戸		軽量鉄骨造 平屋	8月10日	9月中旬	基礎工事
	(仮称) 新村仮設団地	13戸		軽量鉄骨造 2階	8月13日 (予定)	10月上旬	-
2市2町	10団地	172戸		(木造97戸、軽量鉄骨造75戸)			

「令和8年熊本地震」に係る仮設住宅団地 建設位置図(8月12日現在)

