

建設型応急住宅の整備について

「令和8年熊本地震」により被災された方々のための建設型応急住宅について、8月10日(月)に、氷川町で仮設住宅団地(2団地42戸)の追加整備に着手しますので、お知らせいたします。
今回の追加により、県内に整備する建設型応急住宅は、124戸(1市2町・7団地)となります。

1. 新たに工事着手する住宅団地の概要

団地名称	(仮称)宮原防災公園仮設団地	(仮称)鹿島仮設団地
所在地	八代郡氷川町宮原82	八代郡氷川町鹿島1654-1
敷地面積	約3, 804㎡	約2, 705㎡
建設戸数	24戸	18戸
住宅の構造・階数	軽量鉄骨造平屋	軽量鉄骨造平屋
施工者	(一社)プレハブ建築協会	(一社)プレハブ建築協会
入居予定時期	9月中旬	9月中旬
備考	みんなの家(談話室)併設	みんなの家(談話室)併設

※8月10日(月)に、縄張り(建物の位置確認)等の作業を開始する予定です。



(仮称)宮原防災公園仮設団地



(仮称)鹿島仮設団地 (竜北西部小学校学童保育所隣)

2. 市町村の進捗状況

市町村名	概要	工事着手済み(朱書きは今回更新分)	
		団地数	戸数
宇城市	木造平屋	3	50
美里町	木造平屋	1	12
氷川町	軽量鉄骨造平屋	1	20
	軽量鉄骨造平屋	2	42
計		7	124

(裏面あり)

【参 考】 着手済み団地概要(朱書きは今回更新分)

市町村	団地名	戸数		構造	着手日	入居予定 時期	施工状況
宇城市	(仮称)当尾仮設団地	10戸	50戸	木造平屋	8月3日	9月下旬	基礎工事
	(仮称)小川仮設団地	30戸		木造平屋	8月3日	9月下旬	基礎工事
	(仮称)豊野仮設団地	10戸		木造平屋	8月3日	9月下旬	基礎工事
美里町	(仮称)中央庁舎復興団地	12戸	12戸	木造平屋	8月9日	10月上旬	基礎工事
氷川町	(仮称)吉本仮設団地	20戸	62戸	軽量鉄骨造 平屋	8月3日	9月上旬	本体工事
	(仮称)宮原防災公園 仮設団地	24戸		軽量鉄骨造 平屋	8月10日 (予定)	9月中旬	-
	(仮称)鹿島仮設団地	18戸		軽量鉄骨造 平屋	8月10日 (予定)	9月中旬	-
1市2町	7団地	124戸		(木造62戸、軽量鉄骨造62戸)			

「令和8年熊本地震」に係る応急仮設住宅団地 建設位置図（8月9日現在）



住宅課
西村、田添（内線 54256）
住宅課ダイヤルイン 096-333-2547
健康福祉政策課
（すまい対策チーム）
松永、内野（内線 33084）