

## 平成28年熊本地震 災害廃棄物処理等の進捗状況について

平成28年熊本地震に係る損壊家屋等の公費解体及び災害廃棄物の処理の進捗状況について、以下のとおりご報告します。

- (1) 損壊家屋等の公費解体済棟数(3月末時点) : 20,487棟
- ・計画達成率 105.3% [H28.12策定の解体計画比]
  - ・解体進捗率(対解体想定棟数) 59.0%
  - ・ // (対申請棟数) 61.1%
- (2) 災害廃棄物の処理量(2月末時点) : 1,402千トン
- ・処理進捗率 71.9% [H28.6策定の実行計画比]
  - ・再生利用率 69.1%

### (1) 損壊家屋等の公費解体の状況(平成29年3月末時点)

	解体想定棟数(A)	累計申請棟数(B)	解体計画(C)	累計解体済棟数(D)	計画達成率	解体進捗率	
					D/C	D/A	D/B
11月末	32,608棟	23,833棟		8,569棟		26.3%	36.0%
12月末	33,078棟	26,393棟	11,450棟	11,636棟	101.6%	35.2%	44.1%
1月末	33,131棟	29,838棟	14,187棟	14,570棟	102.7%	44.0%	48.8%
2月末	33,182棟	31,405棟	16,846棟	17,108棟	101.6%	51.6%	54.5%
3月末	34,749棟	33,554棟	19,457棟	20,487棟	105.3%	59.0%	61.1%

※熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上しています。

(例：申請1件で、母屋1棟、納屋1棟、計2棟の場合でも1で計上)

※3月に公表した数値についても精査し、一部修正しています。

### (2) 災害廃棄物の処理状況(平成29年2月末時点)

	廃棄物発生推計量(千トン)(A)※1	累計処理量(千トン)			処理進捗率(B/A)	再生利用率※2(C/B)
		(B=C+D)	再生利用(C)	処分(D)		
4月~11月	1,950	878	564	314	45.0%	64.2%
12月末		1,069	704	365	54.8%	65.8%
1月末		1,229	826	402	63.0%	67.3%
2月末		1,402	969	434	71.9%	69.1%

※1 H28.6策定の熊本県災害廃棄物処理実行計画(以下「実行計画」という)の数値。

※2 実行計画では再生利用率は70%を目標(H28.9~H29.2月分のみ)の再生利用率は77.5%)。

(注) 3月に公表した数値についても精査し、一部修正しています。

(注) 小数点以下の四捨五入の関係で合計が合わない箇所があります。

(注) 10月以降に実施された市町村の災害査定結果を踏まえた合計推計量は316万トン(環境省公表)。

公費解体の進捗状況(被災27市町村、3月末現在)

名称		解体想定棟数(A)	申請棟数(B)	累計解体済棟数				進捗率(%) (C)/(A)	進捗率(%) (C)/(B)	備考 (解体終了時期)
				12月末	1月末	2月末	3月末(C)			
熊本	熊本市※	13,795	12,739	3,162	4,126	5,056	6,539	47.4	51.3	H30.3
宇城	宇土市	1,116	1,027	258	329	419	543	48.7	52.9	H29.9
	宇城市	2,298	2,298	598	737	867	957	41.6	41.6	H29.12
	美里町	329	329	98	112	136	159	48.3	48.3	H29.12
玉名	玉名市	182	182	46	63	80	95	52.2	52.2	H29.12
	玉東町	53	53	11	13	17	21	39.6	39.6	H29.10
	和水町	3	3	3	3	3	3	100.0	100.0	完了
	南関町	2	2	0	0	2	2	100.0	100.0	完了
菊池	菊池市	1,062	1,062	353	420	612	790	74.4	74.4	H29.6
	合志市	537	537	217	246	306	344	64.1	64.1	H29.10
	大津町	1,428	1,428	503	618	715	828	58.0	58.0	H29.11
	菊陽町	402	402	157	181	205	234	58.2	58.2	H29.9
阿蘇	阿蘇市	885	885	768	780	790	813	91.9	91.9	H29.8
	南小国町	23	23	9	13	17	18	78.3	78.3	H29.7
	小国町	1	1	1	1	1	1	100.0	100.0	完了
	産山村	34	34	15	19	22	25	73.5	73.5	H29.6
	南阿蘇村	950	950	357	487	599	705	74.2	74.2	H29.8
	西原村	1,692	1,692	982	1,096	1,231	1,469	86.8	86.8	H29.7
上益城	御船町	1,546	1,546	420	554	730	922	59.6	59.6	H29.12
	嘉島町	1,104	1,104	770	836	904	1,000	90.6	90.6	H29.7
	益城町	5,479	5,479	2,180	3,067	3,365	3,806	69.5	69.5	H29.11
	甲佐町	1,086	1,086	540	635	724	845	77.8	77.8	H29.6
	山都町	105	105	40	49	58	66	62.9	62.9	H29.6
八代	八代市	280	280	53	85	112	142	50.7	50.7	H29.6
	氷川町	349	299	91	96	130	152	43.6	50.8	H29.8
芦北	芦北町	4	4	0	0	3	4	100.0	100.0	完了
天草	上天草市	4	4	4	4	4	4	100.0	100.0	完了
合計		34,749	33,554	11,636	14,570	17,108	20,487	59.0	61.1	

※熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上。  
(例:申請1件で、母屋1棟、納屋1棟、計2棟の場合でも1で計上)

平成28年熊本地震における災害廃棄物処理の進捗状況  
(H28.4～H29.2処理実績)

地域	市町村	災害廃棄物 推計量 (千t)	4～2月の 処理量 (t)			処理率 (処理量/ 災害廃棄 物推計量)	4～2月の 再生利用 率 (%)	9～2月の 再生利用 率 (%)
			再生利用 (t)	処分 (t)				
熊本	熊本市	812	640,742	378,109	262,634	78.9%	59.0%	71.4%
宇城	宇土市	41	24,207	17,855	6,351	58.4%	73.8%	85.9%
	宇城市	86	51,705	40,476	11,229	60.0%	78.3%	83.5%
	美里町	2	5,007	3,811	1,195	201.2%	76.1%	78.7%
玉名	玉名市	2	2,299	1,755	544	105.9%	76.3%	91.5%
	玉東町	2	1,365	752	614	64.6%	55.0%	63.6%
	和水町	1未満	157	134	23	100.0%	85.6%	—
	南関町	1未満	116	66	50	100.0%	57.0%	69.1%
菊池	菊池市	48	56,481	32,304	24,177	116.9%	57.2%	55.3%
	合志市	19	19,686	14,074	5,612	106.2%	71.5%	86.8%
	大津町	76	31,296	24,526	6,771	41.2%	78.4%	74.8%
	菊陽町	20	20,500	8,408	12,092	104.9%	41.0%	51.1%
阿蘇	阿蘇市	37	54,831	47,515	7,316	149.9%	86.7%	85.1%
	南小国町	1未満	886	493	393	153.4%	55.7%	51.8%
	小国町	1未満	199	93	105	100.0%	46.9%	46.9%
	産山村	2	1,707	932	775	73.4%	54.6%	61.5%
	高森町	1未満	31	30	1	100.0%	95.8%	85.6%
	南阿蘇村	52	39,806	29,631	10,175	76.0%	74.4%	79.1%
	西原村	109	66,872	56,139	10,734	61.5%	83.9%	88.9%
上益城	御船町	96	53,640	40,320	13,321	56.1%	75.2%	84.0%
	嘉島町	78	51,693	39,884	11,808	66.1%	77.2%	85.0%
	益城町	422	151,208	126,596	24,612	35.9%	83.7%	86.1%
	甲佐町	35	44,993	35,019	9,974	127.2%	77.8%	84.0%
	山都町	5	2,213	1,782	431	47.3%	80.5%	84.8%
八代	八代市	5	10,028	8,440	1,588	198.2%	84.2%	83.2%
	氷川町	8	2,267	1,871	396	28.0%	82.5%	82.5%
芦北	芦北町	—	254.2	217	37.5	—	85.3%	85.5%
天草	上天草市	1未満	251	240	10	100.0%	95.9%	85.8%
組合	菊池環境保全組合	—	1,649	1,649	0	—	100.0%	—
	山鹿植木広域行政事務組合	—	2,214	144	2,070	—	6.5%	6.1%
	御船町甲佐町衛生施設組合	—	1,340	430	910	—	32.1%	6.4%
	益城、嘉島、西原環境衛生施設組合	—	7,031	3,682	3,349	—	52.4%	100.0%
	宇城広域連合	—	2,422	1,266	1,157	—	52.2%	—
	阿蘇広域行政事務組合	—	179	179	0	—	100.0%	—
	有明広域行政事務組合	—	111	111	0	—	100.0%	—
県二次仮置場		—	53,050	49,633	3,418	—	93.6%	93.6%
県合計		1,950	1,402,438	968,566	433,872	71.9%	69.1%	77.5%

※熊本県災害廃棄物処理実行計画(H28.6)の値

※和水町、南関町、小国町、高森町、上天草市については、処理がすべて終了した。

※再生利用率については、8月末までは生活系ごみの焼却・埋立処理が中心となっていたため、低くなっているが、現在は公費解体による廃棄物の分別を徹底し、可能な限り再生利用できるよう処理に努めており、今後は県が目標とする70%以上の達成に向けて取り組んでいく。