

平成28年熊本地震 災害廃棄物処理等の進捗状況について

平成28年熊本地震に係る損壊家屋等の公費解体及び災害廃棄物の処理の進捗状況について、以下のとおりご報告します。

- (1) 公費解体済棟数(9月末時点) : 30,901棟
- ・解体進捗率 86.9%
 - ・計画達成率 97.9% [H29.6月策定の計画比]
- (2) 災害廃棄物の処理量(8月末時点) : 2,431千トン
- ・処理進捗率 84.0%
 - ・再生利用率 73.4%

(1) 公費解体の状況(平成29年9月末時点)

	累計申請棟数 (A)	累計解体済 棟数(B)	解体進捗率 (B) / (A)	解体計画 (C)	計画達成率 (B) / (C)
6月末	34,851棟	25,694棟	73.7%	26,139棟	98.3%
7月末	35,184棟	27,779棟	79.0%	28,131棟	98.7%
8月末	35,366棟	29,445棟	83.3%	29,972棟	98.2%
9月末	35,574棟	30,901棟	86.9%	31,569棟	97.9%

(注) 熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上しています。

(例: 申請1件で、母屋1棟、納屋1棟、計2棟の場合でも1で計上)

(注) 8月末以前の数値についても精査し、一部修正しています。

(注) 計画達成率は、H29.6月策定の処理実行計画(解体計画)に基づき算定しています。

(2) 災害廃棄物の処理状況(平成29年8月末時点)

	廃棄物発生 推計量(千ト ン)(A)※	累計処理量(千トン)			処理進 捗率 (B) / (A)	再生利 用率 (C) / (B)
		(B=C+D)	再生利用 (C)	処分 (D)		
5月末	2,893	2,010	1,431	579	69.5%	71.2%
6月末		2,173	1,547	626	75.1%	71.2%
7月末		2,308	1,646	662	79.8%	71.3%
8月末		2,431	1,785	646	84.0%	73.4%

※ H29.6月策定の処理実行計画の数値。

平成28年熊本地震における公費解体の進捗状況(被災27市町村)
(H28.4~H29.9解体実績)

名称		申請棟数(A)	累計解体済棟数				進捗率(%) (B)/(A)	計画達成率(%)	備考 解体終了予定
			6月末	7月末	8月末	9月末(B)			
熊本	熊本市※	13,401	8,287	8,822	9,634	10,321	77.0	96.2	H30.3
宇城	宇土市	1,112	827	951	1,013	1,089	97.9	97.6	H29.11
	宇城市	2,450	1,499	1,817	2,025	2,218	90.5	107.8	H29.12
	美里町	408	256	281	304	336	82.4	102.4	H29.12
玉名	玉名市	177	108	113	124	131	74.0	74.4	H29.12
	玉東町	59	30	34	39	45	76.3	88.2	H29.12
	和水町	3	3	3	3	3	100.0	H28.9月完了	
	南関町	2	2	2	2	2	100.0	H29.2月完了	
菊池	菊池市	1,290	933	990	1,018	1,046	81.1	94.3	H29.12
	合志市	632	398	450	486	524	82.9	99.1	H29.11
	大津町	1,506	1,140	1,212	1,271	1,339	88.9	94.2	H29.11
	菊陽町	421	294	317	340	362	86.0	89.8	H29.12
阿蘇	阿蘇市	901	853	856	886	894	99.2	101.0	H29.12
	南小国町	23	18	18	18	18	78.3	78.3	H30.3
	小国町	1	1	1	1	1	100.0	H28.8月完了	
	産山村	42	32	38	40	40	95.2	105.3	H29.10
	南阿蘇村	1,086	833	887	934	965	88.9	93.9	H30.3
	西原村	1,777	1,579	1,624	1,656	1,695	95.4	100.0	H29.12
上益城	御船町	1,679	1,346	1,403	1,439	1,522	90.6	100.2	H29.12
	嘉島町	1,135	1,083	1,098	1,114	1,116	98.3	99.8	H29.12
	益城町	5,585	4,614	5,234	5,367	5,445	97.5	100.7	H29.12
	甲佐町	1,158	975	1,010	1,039	1,085	93.7	91.6	H29.12
	山都町	121	119	121	121	121	100.0	H29.7月完了	
八代	八代市	293	251	260	267	271	92.5	96.8	H29.12
	氷川町	304	205	229	296	304	100.0	87.1	H29.12
芦北	芦北町	4	4	4	4	4	100.0	H29.3月完了	
天草	上天草市	4	4	4	4	4	100.0	H28.8月完了	
合計		35,574	25,694	27,779	29,445	30,901	86.9	97.9	

※ 熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上。
(例:申請1件で、母屋1棟、納屋1棟、計2棟の場合でも1で計上)

平成28年熊本地震における災害廃棄物処理の進捗状況
(H28.4～H29.8処理実績)

地域	市町村	災害廃棄物 推計量※ (千t)	H28.4～ H29.8月の 処理量 (t)			再生利用率 (%)	処理率 (処理量/災 害廃棄物推 計量)	備考
			再生利用 (t)	処分 (t)				
熊本	熊本市	1,479	1,135,909	691,975	443,934	60.9%	76.8%	
宇城	宇土市	72	60,759	51,595	9,163	84.9%	84.8%	
	宇城市	154	139,211	119,605	19,606	85.9%	90.6%	
	美里町	15	14,144	11,398	2,746	80.6%	91.7%	
玉名	玉名市	8	4,034	3,451	583	85.6%	50.3%	
	玉東町	4	2,665	2,019	646	75.8%	65.4%	
	和水町	1未満	157	134	23	85.6%	H28.10月完了	
	南関町	1未満	116	66	50	57.0%	H29.2月完了	
鹿本 ・ 菊池	山鹿市	1未満	0	—	—	—	H29.3月完了	
	菊池市	86	80,730	62,439	18,292	77.3%	94.2%	
	合志市	40	34,517	27,688	6,829	80.2%	87.3%	
	大津町	116	82,632	72,862	9,770	88.2%	71.3%	
	菊陽町	36	28,293	16,761	11,532	59.2%	78.8%	
阿蘇	阿蘇市	64	64,377	58,228	6,149	90.4%	99.8%	
	南小国町	1	1,057	630	427	59.6%	85.6%	
	小国町	1未満	199	93	105	46.9%	H28.12月完了	
	産山村	3	2,548	1,354	1,194	53.1%	92.3%	
	高森町	1未満	31	30	1	95.8%	H28.9月完了	
	南阿蘇村	72	50,952	41,335	9,617	81.1%	71.2%	
	西原村	101	84,820	74,501	10,319	87.8%	84.3%	
上益城	御船町	118	79,408	63,952	15,456	80.5%	67.5%	
	嘉島町	70	60,194	47,698	12,496	79.2%	86.5%	
	益城町	329	245,666	210,391	35,275	85.6%	74.7%	
	甲佐町	71	56,403	45,772	10,631	81.2%	79.7%	
	山都町	4	5,638	4,662	976	82.7%	H29.8月完了	
八代	八代市	25	24,916	19,640	5,276	78.8%	100.3%	
	氷川町	27	17,601	14,766	2,835	83.9%	66.1%	
芦北	芦北町	1未満	469	416	53	88.7%	H29.3月完了	
天草	上天草市	1未満	251	240	10	95.9%	H28.9月完了	
組合	菊池環境保全組合	—	1,649	1,649	0	100.0%	—	
	山鹿植木広域行政事務組合	—	2,319	173	2,146	7.5%	—	
	御船町甲佐町衛生施設組合	—	1,758	511	1,247	29.1%	—	
	益城、嘉島、西原環境衛生施設組合	—	8,346	4,997	3,349	59.9%	—	
	宇城広域連合	—	2,422	1,266	1,157	52.2%	—	
	阿蘇広域行政事務組合	—	179	179	0	100.0%	—	
	有明広域行政事務組合	—	111	111	0	100.0%	—	
県二次仮置場		—	136,787	132,086	4,702	96.6%	—	
県合計		2,893	2,431,270	1,784,674	646,595	73.4%	84.0%	

※H29.6策定の実行計画の数値。

(注)小数点以下の四捨五入の関係で合計が合わない箇所がある。

(注)各市町村で発生する災害廃棄物の一部については、一部事務組合等で処理している。