

平成28年熊本地震 災害廃棄物処理等の進捗状況について

平成28年熊本地震に係る損壊家屋等の公費解体及び災害廃棄物の処理の進捗状況について、以下のとおりご報告します。

- (1) 公費解体済棟数（11月末時点）：33,540棟
- ・解体進捗率 93.8%〔申請受付棟数に対する解体済棟数の比率〕
 - ・解体事業完了市町村 6市町／27市町村
- (2) 災害廃棄物の処理量（10月末時点）：2,685千トン
- ・処理進捗率 92.8%
 - ・再生利用率 74.3%
 - ・処理完了市町村 8市町／29市町村

(1) 公費解体の状況（平成29年11月末時点）

	累計申請棟数 (A)	累計解体済棟数 (B)	解体進捗率 (B)／(A)	残棟数 (A)－(B)
8月末	35,366棟	29,500棟	83.4%	5,866棟
9月末	35,574棟	30,984棟	87.1%	4,590棟
10月末	35,754棟	32,471棟	90.8%	3,283棟
11月末	35,766棟	33,540棟	93.8%	2,226棟

(注) 熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上しています。

(例：申請1件で、母屋1棟、納屋1棟、計2棟の場合でも1で計上)

(注) 10月末以前の数値についても精査し、一部修正しています。

(2) 災害廃棄物の処理状況（平成29年10月末時点）

	廃棄物発生 推計量(千ト ン) (A) ※	累計処理量(千トン)			処理進 捗率 (B)／(A)	再生利 用率 (C)／(B)
		(B=C+D)	再生利用 (C)	処分 (D)		
7月末	2,893	2,308	1,646	662	79.8%	71.3%
8月末		2,431	1,785	646	84.0%	73.4%
9月末		2,564	1,893	671	88.6%	73.8%
10月末		2,685	1,995	690	92.8%	74.3%

※ H29.6月策定の処理実行計画の数値。

平成28年熊本地震における公費解体の進捗状況(被災27市町村)
(H28.4~H29.11解体実績)

名称		申請棟数(A)	累計解体済棟数				進捗率(%) (B)/(A)	残棟数 (A)-(B)	備考 (解体終了予定)
			8月末	9月末	10月末	11月末(B)			
熊本	熊本市※	13,403	9,633	10,320	11,128	11,821	88.2	1,582	H30.3
宇城	宇土市	1,112	1,013	1,089	1,110	1,111	99.9	1	H29.12
	宇城市	2,457	2,025	2,224	2,303	2,395	97.5	62	H29.12
	美里町	380	292	315	335	356	93.7	24	H30.1
玉名	玉名市	174	124	131	146	168	96.6	6	H29.12
	玉東町	60	39	45	50	52	86.7	8	H29.12
	和水町	3	3	3	3	3	100.0	H28.9月完了	
	南関町	2	2	2	2	2	100.0	H29.2月完了	
菊池	菊池市	1,301	1,018	1,046	1,143	1,174	90.2	127	H30.2
	合志市	626	486	524	570	603	96.3	23	H30.1
	大津町	1,520	1,271	1,339	1,417	1,462	96.2	58	H30.2
	菊陽町	424	340	362	380	398	93.9	26	H30.1
阿蘇	阿蘇市	900	886	894	894	895	99.4	5	H30.2
	南小国町	23	18	18	18	18	78.3	5	H30.3
	小国町	1	1	1	1	1	100.0	H28.8月完了	
	産山村	42	40	40	41	41	97.6	1	H29.12
	南阿蘇村	1,094	934	965	992	1,009	92.2	85	H30.3
	西原村	1,777	1,656	1,695	1,711	1,729	97.3	48	H30.1
上益城	御船町	1,701	1,439	1,522	1,624	1,667	98.0	34	H30.3
	嘉島町	1,137	1,113	1,115	1,121	1,126	99.0	11	H29.12
	益城町	5,698	5,436	5,545	5,646	5,655	99.2	43	H29.12
	甲佐町	1,196	1,039	1,085	1,120	1,135	94.9	61	H30.2
	山都町	121	121	121	121	121	100.0	H29.7月完了	
八代	八代市	293	267	271	283	284	96.9	9	H29.12
	氷川町	313	296	304	304	306	97.8	7	H29.12
芦北	芦北町	4	4	4	4	4	100.0	H29.3月完了	
天草	上天草市	4	4	4	4	4	100.0	H28.8月完了	
合計		35,766	29,500	30,984	32,471	33,540	93.8	2,226	

※ 熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上。
(例:申請1件で、母屋1棟、納屋1棟、計2棟の場合でも1で計上)

平成28年熊本地震における災害廃棄物処理の進捗状況
(H28.4～H29.10処理実績)

地域	市町村	災害廃棄物 推計量※ (千t)	H28.4～ H29.10月の 処理量 (t)			再生利用率 (%)	処理率 (処理量/災 害廃棄物推 計量)	備考
			再生利用 (t)	処分 (t)				
熊本	熊本市	1,479	1,291,197	813,074	478,123	63.0%	87.3%	
宇城	宇土市	72	66,496	56,971	9,525	85.7%	92.8%	
	宇城市	154	154,124	133,036	21,088	86.3%	100.3%	
	美里町	15	16,375	13,281	3,094	81.1%	106.2%	
玉名	玉名市	8	4,795	4,195	600	87.5%	59.7%	
	玉東町	4	3,436	2,659	778	77.4%	84.3%	
	和水町	1未満	157	134	23	85.6%	H28.10月完了	
	南関町	1未満	116	66	50	57.0%	H29.2月完了	
鹿本 ・ 菊池	山鹿市	1未満	0	—	—	—	H29.3月完了	
	菊池市	86	85,674	66,689	18,985	77.8%	100.0%	
	合志市	40	38,980	30,891	8,089	79.2%	98.6%	
	大津町	116	96,812	85,933	10,879	88.8%	83.5%	
	菊陽町	36	32,392	20,235	12,157	62.5%	90.3%	
阿蘇	阿蘇市	64	66,380	60,114	6,266	90.6%	103.0%	
	南小国町	1	1,057	630	427	59.6%	85.6%	
	小国町	1未満	199	93	105	46.9%	H28.12月完了	
	産山村	3	3,966	2,256	1,710	56.9%	143.7%	
	高森町	1未満	31	30	1	95.8%	H28.9月完了	
	南阿蘇村	72	53,583	43,618	9,965	81.4%	74.8%	
	西原村	101	90,478	79,893	10,585	88.3%	89.9%	
上益城	御船町	118	85,321	69,510	15,811	81.5%	72.5%	
	嘉島町	70	61,021	48,470	12,551	79.4%	87.7%	
	益城町	329	251,364	215,180	36,184	85.6%	76.5%	
	甲佐町	71	59,912	49,130	10,781	82.0%	84.7%	
	山都町	4	5,638	4,662	976	82.7%	H29.8月完了	
八代	八代市	25	26,866	21,003	5,864	78.2%	108.2%	
	氷川町	27	18,961	16,059	2,902	84.7%	71.2%	
芦北	芦北町	1未満	469	416	53	88.7%	H29.3月完了	
天草	上天草市	1未満	251	240	10	95.9%	H28.9月完了	
組合	菊池環境保全組合	—	1,649	1,649	0	100.0%	—	
	山鹿植木広域行政事務組合	—	2,344	186	2,159	7.9%	—	
	御船町甲佐町衛生施設組合	—	1,897	538	1,358	28.4%	—	
	益城、嘉島、西原環境衛生施設組合	—	8,543	5,194	3,349	60.8%	—	
	宇城広域連合	—	2,422	1,266	1,157	52.2%	—	
	阿蘇広域行政事務組合	—	179	179	0	100.0%	—	
	有明広域行政事務組合	—	111	111	0	100.0%	—	
県二次仮置場		—	152,161	147,288	4,872	96.8%	—	
県合計		2,893	2,685,358	1,994,879	690,479	74.3%	92.8%	

※H29.6策定の実行計画の数値。

(注)小数点以下の四捨五入の関係で合計が合わない箇所がある。

(注)各市町村で発生する災害廃棄物の一部については、一部事務組合等で処理している。