

## 平成28年熊本地震 災害廃棄物処理等の進捗状況について

平成28年熊本地震に係る損壊家屋等の公費解体及び災害廃棄物の処理の進捗状況について、以下のとおりご報告します。

- (1) 公費解体済棟数（12月末時点）：34,646棟
- ・解体進捗率 96.7% [申請受付棟数に対する解体済棟数の比率]
  - ・解体事業完了市町村 7市町 / 27市町村
- (2) 災害廃棄物の処理量（11月末時点）：2,791千トン
- ・処理進捗率 96.4%
  - ・再生利用率 74.8%
  - ・処理完了市町村 8市町 / 29市町村

### (1) 公費解体の状況（平成29年12月末時点）

	累計申請棟数 (A)	累計解体済棟数 (B)	解体進捗率 (B) / (A)	残棟数 (A) - (B)
9月末	35,574棟	30,982棟	87.1%	4,592棟
10月末	35,754棟	32,474棟	90.8%	3,280棟
11月末	35,766棟	33,549棟	93.8%	2,217棟
12月末	35,838棟	34,646棟	96.7%	1,192棟

(注) 熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上しています。

(例：申請1件で、母屋1棟、納屋1棟、計2棟の場合でも1で計上)

(注) 11月末以前の数値についても精査し、一部修正しています。

### (2) 災害廃棄物の処理状況（平成29年11月末時点）

	廃棄物発生 推計量(千ト ン) (A) ※	累計処理量(千トン)			処理進 捗率 (B / A)	再生利 用率 (C / B)
		(B=C+D)	再生利用 (C)	処分 (D)		
8月末	2,893	2,431	1,785	646	84.0%	73.4%
9月末		2,564	1,893	671	88.6%	73.8%
10月末		2,685	1,995	690	92.8%	74.3%
11月末		2,791	2,086	705	96.4%	74.8%

※ H29.6月策定の処理実行計画の数値。

平成28年熊本地震における公費解体の進捗状況(被災27市町村)  
(H28.4~H29.12解体実績)

名称		申請棟数(A)	累計解体済棟数				進捗率(%) (B)/(A)	残棟数 (A)-(B)	備考 (解体終了予定)
			9月末	10月末	11月末	12月末(B)			
熊本	熊本市※	13,403	10,318	11,126	11,819	12,592	93.9	811	H30.3
宇城	宇土市	1,112	1,089	1,110	1,111	1,111	99.9	1	H30.1
	宇城市	2,466	2,218	2,297	2,389	2,463	99.9	3	H30.1
	美里町	393	317	342	368	392	99.7	1	H30.1
玉名	玉名市	174	131	146	168	173	99.4	1	H30.1
	玉東町	60	45	50	52	59	98.3	1	H30.3
	和水町	3	3	3	3	3	100.0	H28.9月完了	
	南関町	2	2	2	2	2	100.0	H29.2月完了	
菊池	菊池市	1,302	1,046	1,143	1,174	1,221	93.8	81	H30.3
	合志市	627	524	570	603	621	99.0	6	H30.1
	大津町	1,528	1,339	1,417	1,462	1,504	98.4	24	H30.2
	菊陽町	431	366	384	402	407	94.4	24	H30.2
阿蘇	阿蘇市	899	894	894	895	896	99.7	3	H30.3
	南小国町	23	18	18	18	19	82.6	4	H30.3
	小国町	1	1	1	1	1	100.0	H28.8月完了	
	産山村	42	40	41	41	42	100.0	H29.12月完了	
	南阿蘇村	1,101	965	992	1,009	1,025	93.1	76	H30.3
	西原村	1,770	1,695	1,711	1,729	1,744	98.5	26	H30.3
上益城	御船町	1,718	1,522	1,624	1,667	1,687	98.2	31	H30.3
	嘉島町	1,138	1,115	1,121	1,126	1,135	99.7	3	H30.3
	益城町	5,689	5,545	5,646	5,656	5,672	99.7	17	H30.1
	甲佐町	1,221	1,085	1,120	1,135	1,152	94.3	69	H30.2
	山都町	121	121	121	121	121	100.0	H29.7月完了	
八代	八代市	293	271	283	284	289	98.6	4	H30.1
	氷川町	313	304	304	306	307	98.1	6	H30.1
芦北	芦北町	4	4	4	4	4	100.0	H29.3月完了	
天草	上天草市	4	4	4	4	4	100.0	H28.8月完了	
合計		35,838	30,982	32,474	33,549	34,646	96.7	1,192	

※ 熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上。  
(例:申請1件で、母屋1棟、納屋1棟、計2棟の場合でも1で計上)

平成28年熊本地震における災害廃棄物処理の進捗状況  
(H28.4～H29.11処理実績)

地域	市町村	災害廃棄物 推計量※ (千t)	H28.4～ H29.11月の 処理量 (t)			再生利用率 (%)	処理率 (処理量/災 害廃棄物推 計量)	備考
			再生利用 (t)	処分 (t)				
熊本	熊本市	1,479	1,362,719	873,921	488,797	64.1%	92.1%	
宇城	宇土市	72	67,168	57,372	9,796	85.4%	93.8%	
	宇城市	154	159,281	137,984	21,296	86.6%	103.7%	
	美里町	15	17,779	14,398	3,381	81.0%	115.3%	
玉名	玉名市	8	5,075	4,468	608	88.0%	63.2%	
	玉東町	4	3,665	2,839	825	77.5%	89.9%	
	和水町	1未満	157	134	23	85.6%	H28.10月完了	
	南関町	1未満	116	66	50	57.0%	H29.2月完了	
鹿本 ・ 菊池	山鹿市	1未満	0	—	—	—	H29.3月完了	
	菊池市	86	88,915	69,584	19,331	78.3%	103.7%	
	合志市	40	41,456	32,557	8,899	78.5%	104.9%	
	大津町	116	102,686	90,980	11,706	88.6%	88.6%	
	菊陽町	36	33,887	21,562	12,325	63.6%	94.4%	
阿蘇	阿蘇市	64	66,401	60,129	6,271	90.6%	103.0%	
	南小国町	1	1,057	630	427	59.6%	85.6%	
	小国町	1未満	199	93	105	46.9%	H28.12月完了	
	産山村	3	4,046	2,278	1,768	56.3%	146.6%	
	高森町	1未満	31	30	1	95.8%	H28.9月完了	
	南阿蘇村	72	53,773	43,734	10,040	81.3%	75.1%	
	西原村	101	91,309	80,714	10,596	88.4%	90.7%	
上益城	御船町	118	88,286	71,828	16,458	81.4%	75.0%	
	嘉島町	70	61,021	48,470	12,551	79.4%	87.7%	
	益城町	329	256,566	220,151	36,415	85.8%	78.1%	
	甲佐町	71	60,024	49,229	10,795	82.0%	84.8%	
	山都町	4	5,638	4,662	976	82.7%	H29.8月完了	
八代	八代市	25	27,142	21,229	5,914	78.2%	109.3%	
	氷川町	27	18,961	16,059	2,902	84.7%	71.2%	
芦北	芦北町	1未満	469	416	53	88.7%	H29.3月完了	
天草	上天草市	1未満	251	240	10	95.9%	H28.9月完了	
組合	菊池環境保全組合	—	1,649	1,649	0	100.0%	—	
	山鹿植木広域行政事務組合	—	2,354	191	2,163	8.1%	—	
	御船町甲佐町衛生施設組合	—	1,952	548	1,404	28.1%	—	
	益城、嘉島、西原環境衛生施設組合	—	8,561	5,212	3,349	60.9%	—	
	宇城広域連合	—	2,422	1,266	1,157	52.2%	—	
	阿蘇広域行政事務組合	—	179	179	0	100.0%	—	
	有明広域行政事務組合	—	111	111	0	100.0%	—	
県二次仮置場		—	155,063	150,909	4,154	97.3%	—	
県合計		2,893	2,790,368	2,085,820	704,548	74.8%	96.4%	

※H29.6策定の実行計画の数値。

(注)小数点以下の四捨五入の関係で合計が合わない箇所がある。

(注)各市町村で発生する災害廃棄物の一部については、一部事務組合等で処理している。