

平成28年熊本地震 災害廃棄物処理等の進捗状況について

平成28年熊本地震に係る損壊家屋等の公費解体及び災害廃棄物の処理の進捗状況について、以下のとおりご報告します。

- (1) 公費解体済棟数（1月末時点）：35,256棟
- ・解体進捗率 98.4%〔申請受付棟数に対する解体済棟数の比率〕
 - ・解体事業完了市町村 13市町村／27市町村
- (2) 災害廃棄物の処理量（12月末時点）：2,887千トン
- ・処理進捗率 99.8%
 - ・再生利用率 75.2%
 - ・処理完了市町村 8市町／29市町村

(1) 公費解体の状況（平成30年1月末時点）

	累計申請棟数 (A)	累計解体済棟数 (B)	解体進捗率 (B)／(A)	残棟数 (A)－(B)
10月末	35,754棟	32,460棟	90.8%	3,294棟
11月末	35,766棟	33,530棟	93.7%	2,236棟
12月末	35,838棟	34,612棟	96.6%	1,226棟
1月末	35,812棟	35,256棟	98.4%	556棟

(注) 熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上しています。

(例：申請1件で、母屋1棟、納屋1棟、計2棟の場合でも1で計上)

(注) 12月末以前の数値についても精査し、一部修正しています。

(2) 災害廃棄物の処理状況（平成29年12月末時点）

	廃棄物発生 推計量(千ト ン) (A) ※	累計処理量(千トン)			処理進 捗率 (B)／(A)	再生利 用率 (C)／(B)
		(B=C+D)	再生利用 (C)	処分 (D)		
9月末	2,893	2,564	1,893	671	88.6%	73.8%
10月末		2,685	1,995	690	92.8%	74.3%
11月末		2,791	2,086	705	96.4%	74.8%
12月末		2,887	2,172	715	99.8%	75.2%

※ H29.6月策定の処理実行計画の数値。

平成28年熊本地震における公費解体の進捗状況(被災27市町村)
(H28.4~H30.1解体実績)

名称		申請棟数(A)	累計解体済棟数				進捗率(%) (B)/(A)	残棟数 (A)-(B)	備考 (解体終了予定)
			10月末	11月末	12月末	1月末(B)			
熊本	熊本市※	13,403	11,126	11,819	12,592	13,079	97.6	324	H30.3
宇城	宇土市	1,103	1,099	1,100	1,102	1,103	100.0	H30.1月完了	
	宇城市	2,433	2,292	2,377	2,430	2,433	100.0	H30.1月完了	
	美里町	393	342	368	392	393	100.0	H30.1月完了	
玉名	玉名市	174	146	168	173	174	100.0	H30.1月完了	
	玉東町	60	50	52	59	59	98.3	1	H30.2
	和水町	3	3	3	3	3	100.0	H28.9月完了	
	南関町	2	2	2	2	2	100.0	H29.2月完了	
菊池	菊池市	1,307	1,143	1,174	1,221	1,246	95.3	61	H30.3
	合志市	628	571	604	622	628	100.0	H30.1月完了	
	大津町	1,536	1,417	1,462	1,504	1,513	98.5	23	H30.3
	菊陽町	433	384	402	407	413	95.4	20	H30.3
阿蘇	阿蘇市	900	894	895	896	896	99.6	4	H30.3
	南小国町	23	18	18	19	19	82.6	4	H30.3
	小国町	1	1	1	1	1	100.0	H28.8月完了	
	産山村	42	41	41	42	42	100.0	H29.12月完了	
	南阿蘇村	1,099	992	1,009	1,025	1,032	93.9	67	H30.3
	西原村	1,770	1,711	1,729	1,744	1,756	99.2	14	H30.3
上益城	御船町	1,718	1,624	1,667	1,687	1,697	98.8	21	H30.3
	嘉島町	1,137	1,121	1,126	1,135	1,137	100.0	H30.1月完了	
	益城町	5,691	5,646	5,658	5,676	5,683	99.9	8	H30.3
	甲佐町	1,221	1,121	1,136	1,155	1,219	99.8	2	H30.2
	山都町	121	121	121	121	121	100.0	H29.7月完了	
八代	八代市	293	283	284	289	289	98.6	4	H30.2
	氷川町	313	304	306	307	310	99.0	3	H30.2
芦北	芦北町	4	4	4	4	4	100.0	H29.3月完了	
天草	上天草市	4	4	4	4	4	100.0	H28.8月完了	
合計		35,812	32,460	33,530	34,612	35,256	98.4	556	

※ 熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上。
(例: 申請1件で、母屋1棟、納屋1棟、計2棟の場合でも1で計上)

平成28年熊本地震における災害廃棄物処理の進捗状況
(H28.4～H29.12処理実績)

地域	市町村	災害廃棄物 推計量※ (千t)	H28.4～ H29.12月の 処理量 (t)			再生利用率 (%)	処理率 (処理量/災 害廃棄物推 計量)	備考
			再生利用 (t)	処分 (t)				
熊本	熊本市	1,479	1,431,752	934,136	497,616	65.2%	96.8%	
宇城	宇土市	72	67,170	57,373	9,797	85.4%	93.8%	
	宇城市	154	164,635	142,774	21,861	86.7%	107.2%	
	美里町	15	18,984	15,603	3,381	82.2%	123.1%	
玉名	玉名市	8	5,446	4,849	597	89.0%	67.9%	
	玉東町	4	4,086	3,204	882	78.4%	100.2%	
	和水町	1未満	157	134	23	85.6%	H28.10月完了	
	南関町	1未満	116	66	50	57.0%	H29.2月完了	
鹿本 ・ 菊池	山鹿市	1未満	0	—	—	—	H29.3月完了	
	菊池市	86	90,823	71,161	19,662	78.4%	106.0%	
	合志市	40	42,362	33,180	9,182	78.3%	107.2%	
	大津町	116	106,590	94,313	12,277	88.5%	91.9%	
	菊陽町	36	35,109	22,573	12,536	64.3%	97.8%	
阿蘇	阿蘇市	64	66,421	60,148	6,273	90.6%	103.0%	
	南小国町	1	1,057	630	427	59.6%	85.6%	
	小国町	1未満	199	93	105	46.9%	H28.12月完了	
	産山村	3	4,097	2,329	1,768	56.9%	148.4%	
	高森町	1未満	31	30	1	95.8%	H28.9月完了	
	南阿蘇村	72	54,177	44,006	10,171	81.2%	75.7%	
	西原村	101	91,680	81,073	10,607	88.4%	91.1%	
上益城	御船町	118	88,286	71,828	16,458	81.4%	75.0%	
	嘉島町	70	61,021	48,470	12,551	79.4%	87.7%	
	益城町	329	256,568	220,153	36,416	85.8%	78.1%	
	甲佐町	71	60,024	49,229	10,795	82.0%	84.8%	
	山都町	4	5,638	4,662	976	82.7%	H29.8月完了	
八代	八代市	25	27,738	21,737	6,001	78.4%	111.7%	
	氷川町	27	20,496	17,360	3,136	84.7%	77.0%	
芦北	芦北町	1未満	469	416	53	88.7%	H29.3月完了	
天草	上天草市	1未満	251	240	10	95.9%	H28.9月完了	
組合	菊池環境保全組合	—	1,649	1,649	0	100.0%	—	
	山鹿植木広域行政事務組合	—	2,367	195	2,172	8.2%	—	
	御船町甲佐町衛生施設組合	—	1,993	548	1,446	27.5%	—	
	益城、嘉島、西原環境衛生施設組合	—	8,578	5,228	3,349	61.0%	—	
	宇城広域連合	—	2,422	1,266	1,157	52.2%	—	
	阿蘇広域行政事務組合	—	179	179	0	100.0%	—	
	有明広域行政事務組合	—	111	111	0	100.0%	—	
県二次仮置場		—	164,527	161,043	3,484	97.9%	—	
県合計		2,893	2,887,211	2,171,989	715,221	75.2%	99.8%	

※H29.6策定の実行計画の数値。

(注)小数点以下の四捨五入の関係で合計が合わない箇所がある。

(注)各市町村で発生する災害廃棄物の一部については、一部事務組合等で処理している。