

平成28年熊本地震 災害廃棄物処理等の進捗状況について

平成28年熊本地震に係る損壊家屋等の公費解体及び災害廃棄物の処理の進捗状況について、以下のとおりご報告します。

- (1) 公費解体済棟数（2月末時点）：35,521棟
 - ・解体進捗率 99.6%〔申請受付棟数に対する解体済棟数の比率〕
- (2) 災害廃棄物の処理（1月末時点）
 - ・処理量 2,979千トン〔処理実行計画推計量：2,893千トン〕
 - ・再生利用率 75.7%

(1) 公費解体の状況（平成30年2月末時点）

	累計申請棟数 (A)	累計解体済棟数 (B)	解体進捗率 (B) / (A)	残棟数 (A) - (B)
11月末	35,766棟	33,545棟	93.8%	2,221棟
12月末	35,838棟	34,627棟	96.6%	1,211棟
1月末	35,812棟	35,271棟	98.5%	541棟
2月末	35,675棟	35,521棟	99.6%	154棟

(注) 熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上しています。

(例) 申請1件で、母屋1棟、納屋1棟、計2棟の場合でも1で計上)

(注) 1月末以前の数値についても精査し、一部修正しています。

(2) 災害廃棄物の処理状況（平成30年1月末時点）

	累計処理量(千トン)			再生利用率 (B) / (A)	備考 〔※処理進捗率〕 (A / 推計量)
	(A=B+C)	再生利用 (B)	処分 (C)		
10月末	2,685	1,995	690	74.3%	92.8%
11月末	2,791	2,086	705	74.8%	96.4%
12月末	2,887	2,172	715	75.2%	99.8%
1月末	2,979	2,256	723	75.7%	—

※H29.6月策定の処理実行計画の廃棄物発生推計量2,893千トンに対する進捗率。

平成28年熊本地震における公費解体の進捗状況(被災27市町村)
(H28.4~H30.2解体実績)

名称		申請棟数(A)	累計解体済棟数				進捗率(%) (B)/(A)	残棟数 (A)-(B)	備考 (解体終了予定)
			11月末	12月末	1月末	2月末(B)			
熊本	熊本市※	13,243	11,819	12,592	13,079	13,181	99.5	62	H30.3
宇城	宇土市	1,103	1,100	1,102	1,103	1,103	100.0	H30.1月完了	
	宇城市	2,433	2,377	2,430	2,433	2,433	100.0	H30.1月完了	
	美里町	393	368	392	393	393	100.0	H30.1月完了	
玉名	玉名市	174	168	173	174	174	100.0	H30.1月完了	
	玉東町	60	52	59	59	59	98.3	1	H30.3
	和水町	3	3	3	3	3	100.0	H28.9月完了	
	南関町	2	2	2	2	2	100.0	H29.2月完了	
菊池	菊池市	1,310	1,174	1,221	1,246	1,294	98.8	16	H30.3
	合志市	628	604	622	628	628	100.0	H30.1月完了	
	大津町	1,539	1,462	1,504	1,513	1,529	99.4	10	H30.3
	菊陽町	433	402	407	413	425	98.2	8	H30.3
阿蘇	阿蘇市	900	895	896	896	899	99.9	1	H30.3
	南小国町	23	18	19	19	19	82.6	4	H30.3
	小国町	1	1	1	1	1	100.0	H28.8月完了	
	産山村	42	41	42	42	42	100.0	H29.12月完了	
	南阿蘇村	1,100	1,009	1,025	1,032	1,075	97.7	25	H30.3
	西原村	1,770	1,729	1,744	1,756	1,760	99.4	10	H30.3
上益城	御船町	1,719	1,667	1,687	1,697	1,711	99.5	8	H30.3
	嘉島町	1,137	1,126	1,135	1,137	1,137	100.0	H30.1月完了	
	益城町	5,702	5,673	5,691	5,698	5,699	99.9	3	H30.3
	甲佐町	1,221	1,136	1,155	1,219	1,219	99.8	2	H30.3
	山都町	121	121	121	121	121	100.0	H29.7月完了	
八代	八代市	293	284	289	289	292	99.7	1	H30.3
	氷川町	317	306	307	310	314	99.1	3	H30.3
芦北	芦北町	4	4	4	4	4	100.0	H29.3月完了	
天草	上天草市	4	4	4	4	4	100.0	H28.8月完了	
合計		35,675	33,545	34,627	35,271	35,521	99.6	154	

※ 熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上。
(例:申請1件で、母屋1棟、納屋1棟、計2棟の場合でも1で計上)

平成28年熊本地震における災害廃棄物処理の進捗状況
(H28.4～H30.1処理実績)

地域	市町村	災害廃棄物 推計量※ (千t)	H28.4～ H30.1月の 処理量 (t)			再生利用率 (%)	処理率 (処理量/災 害廃棄物推 計量)	備考
			再生利用 (t)	処分 (t)				
熊本	熊本市	1,479	1,495,840	991,646	504,194	66.3%	101.1%	
宇城	宇土市	72	67,536	57,609	9,927	85.3%	94.3%	
	宇城市	154	168,528	146,179	22,350	86.7%	H30.1月完了	
	美里町	15	19,116	16,051	3,065	84.0%	H30.1月完了	
玉名	玉名市	8	5,765	5,063	702	87.8%	71.8%	
	玉東町	4	4,091	3,218	874	78.6%	100.4%	
	和水町	1未満	157	134	23	85.6%	H28.10月完了	
	南関町	1未満	116	66	50	57.0%	H29.2月完了	
鹿本 ・ 菊池	山鹿市	1未満	0	—	—	—	H29.3月完了	
	菊池市	86	92,850	73,010	19,840	78.6%	108.3%	
	合志市	40	42,988	33,567	9,421	78.1%	108.7%	
	大津町	116	106,766	94,848	11,918	88.8%	92.1%	
	菊陽町	36	35,109	22,573	12,536	64.3%	97.8%	
阿蘇	阿蘇市	64	66,454	60,180	6,274	90.6%	103.1%	
	南小国町	1	1,057	630	427	59.6%	85.6%	
	小国町	1未満	199	93	105	46.9%	H28.12月完了	
	産山村	3	4,097	2,329	1,768	56.9%	148.4%	
	高森町	1未満	31	30	1	95.8%	H28.9月完了	
	南阿蘇村	72	54,867	44,560	10,307	81.2%	76.6%	
	西原村	101	91,687	81,078	10,608	88.4%	91.1%	
上益城	御船町	118	88,286	71,828	16,458	81.4%	75.0%	
	嘉島町	70	61,021	48,470	12,551	79.4%	87.7%	
	益城町	329	256,568	220,153	36,416	85.8%	78.1%	
	甲佐町	71	60,024	49,229	10,795	82.0%	84.8%	
	山都町	4	5,638	4,662	976	82.7%	H29.8月完了	
八代	八代市	25	28,056	21,987	6,069	78.4%	113.0%	
	氷川町	27	20,496	17,360	3,136	84.7%	77.0%	
芦北	芦北町	1未満	469	416	53	88.7%	H29.3月完了	
天草	上天草市	1未満	251	240	10	95.9%	H28.9月完了	
組合	菊池環境保全組合	—	1,649	1,649	0	100.0%	—	
	山鹿植木広域行政事務組合	—	2,372	193	2,179	8.1%	—	
	御船町甲佐町衛生施設組合	—	2,031	549	1,482	27.0%	—	
	益城、嘉島、西原環境衛生施設組合	—	8,585	5,236	3,349	61.0%	—	
	宇城広域連合	—	2,422	1,266	1,157	52.2%	—	
	阿蘇広域行政事務組合	—	179	179	0	100.0%	—	
	有明広域行政事務組合	—	111	111	0	100.0%	—	
県二次仮置場	—	—	183,891	179,522	4,370	97.6%	—	
県合計	—	2,893	2,979,305	2,255,914	723,391	75.7%	—	

※H29.6策定の実行計画の数値。

(注)小数点以下の四捨五入の関係で合計が合わない箇所がある。

(注)各市町村で発生する災害廃棄物の一部については、一部事務組合等で処理している。