

平成28年熊本地震 災害廃棄物処理等の進捗状況について

平成28年熊本地震に係る損壊家屋等の公費解体及び当該災害廃棄物の処理の進捗状況について、以下のとおりご報告します。

- (1) 公費解体済棟数(3月末時点)：35,639棟
 ・解体進捗率 99.9%〔申請受付棟数に対する解体済棟数の比率〕
- (2) 災害廃棄物の処理(2月末時点)
 ・処理量 3,031千トン〔処理実行計画推計量：2,893千トン〕
 ・再生利用率 78.0%

(1) 公費解体の状況(平成30年3月末時点)

	累計申請棟数 (A)	累計解体済棟数 (B)	解体進捗率 (B) / (A)	残棟数 (A) - (B)
12月末	35,838棟	34,625棟	96.6%	1,213棟
1月末	35,812棟	35,270棟	98.5%	542棟
2月末	35,675棟	35,519棟	99.6%	156棟
3月末	35,676棟	35,639棟	99.9%	37棟

(注) 熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上しています。

(例) 申請1件で、母屋1棟、納屋1棟、計2棟の場合でも1で計上)

(注) 2月末以前の数値についても精査し、一部修正しています。

(2) 災害廃棄物の処理状況(平成30年2月末時点)

	累計処理量(千トン)			再生利用率 (B) / (A)	備考 〔※処理進捗率〕 (A / 推計量)
	(A=B+C)	再生利用 (B)	処分 (C)		
11月末	2,791	2,086	705	74.8%	96.4%
12月末	2,887	2,172	715	75.2%	99.8%
1月末	2,979	2,256	723	75.7%	—
2月末	3,031	2,365	666	78.0%	—

※H29.6月策定の処理実行計画の廃棄物発生推計量2,893千トンに対する進捗率。

平成28年熊本地震における公費解体の進捗状況(被災27市町村)
(H28.4~H30.3解体実績)

名称		申請棟数(A)	累計解体済棟数				進捗率(%) (B)/(A)	残棟数 (A)-(B)
			12月末	1月末	2月末	3月末(B)		
熊本	熊本市※	13,241	12,592	13,079	13,181	13,231	99.9	10
宇城	宇土市	1,103	1,102	1,103	1,103	1,103	100.0	0
	宇城市	2,433	2,430	2,433	2,433	2,433	100.0	0
	美里町	393	392	393	393	393	100.0	0
玉名	玉名市	174	173	174	174	174	100.0	0
	玉東町	60	59	59	59	60	100.0	0
	和水町	3	3	3	3	3	100.0	0
	南関町	2	2	2	2	2	100.0	0
菊池	菊池市	1,309	1,221	1,246	1,294	1,309	100.0	0
	合志市	628	622	628	628	628	100.0	0
	大津町	1,541	1,504	1,513	1,529	1,541	100.0	0
	菊陽町	433	407	413	425	433	100.0	0
阿蘇	阿蘇市	900	896	896	899	900	100.0	0
	南小国町	23	19	19	19	19	82.6	4
	小国町	1	1	1	1	1	100.0	0
	産山村	42	42	42	42	42	100.0	0
	南阿蘇村	1,100	1,025	1,032	1,075	1,086	98.7	14
	西原村	1,773	1,744	1,756	1,760	1,764	99.5	9
上益城	御船町	1,719	1,687	1,697	1,711	1,719	100.0	0
	嘉島町	1,138	1,135	1,137	1,137	1,138	100.0	0
	益城町	5,702	5,691	5,698	5,699	5,702	100.0	0
	甲佐町	1,221	1,155	1,219	1,219	1,221	100.0	0
	山都町	121	121	121	121	121	100.0	0
八代	八代市	293	289	289	292	293	100.0	0
	氷川町	315	305	309	312	315	100.0	0
芦北	芦北町	4	4	4	4	4	100.0	0
天草	上天草市	4	4	4	4	4	100.0	0
合計		35,676	34,625	35,270	35,519	35,639	99.9	37

※ 熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上。
(例: 申請1件で、母屋1棟、納屋1棟、計2棟の場合でも1で計上)

平成28年熊本地震における災害廃棄物処理の進捗状況
(H28.4～H30.2処理実績)

地域	市町村	災害廃棄物 推計量※ (千t)	H28.4～ H30.2月の 処理量 (t)			再生利用率 (%)	処理率 (処理量/災 害廃棄物推 計量)	備考
			再生利用 (t)	処分 (t)				
熊本	熊本市	1,479	1,528,705	1,087,742	440,963	71.2%	103.4%	
宇城	宇土市	72	67,536	57,609	9,927	85.3%		H30.2月完了
	宇城市	154	168,499	146,149	22,350	86.7%		H30.1月完了
	美里町	15	19,116	16,051	3,065	84.0%		H30.1月完了
玉名	玉名市	8	5,765	5,063	702	87.8%		H30.2月完了
	玉東町	4	4,091	3,218	874	78.6%	100.4%	
	和水町	1未満	157	134	23	85.6%		H28.10月完了
	南関町	1未満	116	66	50	57.0%		H29.2月完了
鹿本 ・ 菊池	山鹿市	1未満	0	—	—	—		H29.3月完了
	菊池市	86	97,606	76,793	20,813	78.7%	113.9%	
	合志市	40	43,273	33,597	9,676	77.6%		H30.2月完了
	大津町	116	111,917	97,045	14,872	86.7%	96.5%	
	菊陽町	36	35,869	23,239	12,630	64.8%	100.0%	
阿蘇	阿蘇市	64	66,583	60,294	6,289	90.6%	103.3%	
	南小国町	1	1,105	670	435	60.7%	89.4%	
	小国町	1未満	199	93	105	46.9%		H28.12月完了
	産山村	3	4,108	2,340	1,768	57.0%	148.8%	
	高森町	1未満	31	30	1	95.8%		H28.9月完了
	南阿蘇村	72	58,914	48,365	10,549	82.1%	82.3%	
	西原村	101	92,064	81,453	10,610	88.5%	91.5%	
上益城	御船町	118	89,520	72,385	17,135	80.9%	76.1%	
	嘉島町	70	61,021	48,470	12,551	79.4%	87.7%	
	益城町	329	256,632	220,216	36,416	85.8%	78.1%	
	甲佐町	71	60,024	49,229	10,795	82.0%	84.8%	
	山都町	4	5,638	4,662	976	82.7%		H29.8月完了
八代	八代市	25	28,756	22,604	6,152	78.6%	115.8%	
	氷川町	27	20,794	17,613	3,182	84.7%	78.1%	
芦北	芦北町	1未満	469	416	53	88.7%		H29.3月完了
天草	上天草市	1未満	251	240	10	95.9%		H28.9月完了
組合	菊池環境保全組合	—	1,649	1,649	0	100.0%	—	
	山鹿植木広域行政事務組合	—	2,325	196	2,129	8.4%	—	
	御船町甲佐町衛生施設組合	—	2,031	549	1,482	27.0%	—	
	益城、嘉島、西原環境衛生施設組合	—	8,585	5,236	3,349	61.0%	—	
	宇城広域連合	—	2,422	1,266	1,157	52.2%	—	
	阿蘇広域行政事務組合	—	179	179	0	100.0%	—	
	有明広域行政事務組合	—	111	111	0	100.0%	—	
県二次仮置場		—	184,483	180,091	4,392	97.6%	—	
県合計		2,893	3,030,544	2,365,063	665,481	78.0%	—	

※H29.6策定の実行計画の数値。

(注)小数点以下の四捨五入の関係で合計が合わない箇所がある。

(注)各市町村で発生する災害廃棄物の一部については、一部事務組合等で処理している。