

平成28年熊本地震 災害廃棄物処理等の進捗状況について

平成28年熊本地震に係る損壊家屋等の公費解体及び災害廃棄物の処理の進捗状況について、以下のとおりご報告します。

- (1) 公費解体済棟数（6月末時点）：25,686棟
- ・解体進捗率 73.7%
 - ・計画達成率 98.3% [H29.6月策定の計画比]
- (2) 災害廃棄物の処理量（5月末時点）：2,010千トン
- ・処理進捗率 69.5%
 - ・再生利用率 71.2%

(1) 公費解体の状況（平成29年6月末時点）

	累計申請棟数 (A)	累計解体済 棟数(B)	解体進捗率 (B) / (A)	解体計画 (C)	計画達成率 (B) / (C)
3月末	33,554棟	20,602棟	61.4%	19,457棟	105.9%
4月末	34,178棟	21,956棟	64.2%	21,415棟	102.5%
5月末	34,456棟	23,437棟	68.0%	24,032棟	97.5%
6月末	34,851棟	25,686棟	73.7%	26,139棟	98.3%

(注) 熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上しています。

(例：申請1件で、母屋1棟、納屋1棟、計2棟の場合でも1で計上)

(注) 5月末以前の数値についても精査し、一部修正しています。

(注) 4月末以前の計画達成率はH28.12月策定の解体計画、5月末以降はH29.6月策定の処理実行計画（解体計画）に基づき算定しています。

(2) 災害廃棄物の処理状況（平成29年5月末時点）

	廃棄物発生 推計量(千ト ン) (A) ※	累計処理量(千トン)			処理進 捗率 (B / A)	再生利 用率 (C / B)
		(B=C+D)	再生利用 (C)	処分 (D)		
4月～2月	2,893	1,398	978	420	48.3%	70.0%
3月末		1,577	1,112	465	54.5%	70.5%
4月末		1,777	1,263	514	61.4%	71.1%
5月末		2,010	1,431	579	69.5%	71.2%

※ H29.6策定の処理実行計画の数値。

(注) 小数点以下の四捨五入の関係で合計が合わない箇所があります。

(注) 4月末以前の数値についても精査し、一部修正しています。

平成28年熊本地震における公費解体の進捗状況(被災27市町村)
(H28.4~H29.6解体実績)

名称		申請棟数(A)	累計解体済棟数				進捗率(%) (B)/(A)	計画達成率(%)	備考 解体終了時期 ※2
			3月末	4月末	5月末	6月末(B)			
熊本	熊本市※1	13,240	6,539	6,865	7,332	8,291	62.6	98.4	H30.3
宇城	宇土市	1,115	543	616	711	827	74.2	98.9	H29.9
	宇城市	2,298	957	1,054	1,215	1,499	65.2	102.9	H29.12
	美里町	397	177	203	229	256	64.5	101.2	H29.12
玉名	玉名市	183	95	96	99	108	59.0	84.4	H29.12
	玉東町	54	21	26	28	30	55.6	88.2	H29.10
	和水町	3	3	3	3	3	100.0	完了	
	南関町	2	2	2	2	2	100.0	完了	
菊池	菊池市	1,214	854	854	893	947	78.0	100.9	H29.12
	合志市	627	344	347	366	391	62.4	92.9	H29.11
	大津町	1,469	852	922	1,037	1,140	77.6	101.7	H29.11
	菊陽町	407	234	245	265	285	70.0	92.8	H29.9
阿蘇	阿蘇市	892	813	824	841	853	95.6	98.4	H29.8
	南小国町	23	18	18	18	18	78.3	100.0	H29.7
	小国町	1	1	1	1	1	100.0	完了	
	産山村	40	25	28	31	32	80.0	94.1	H29.8
	南阿蘇村	1,065	705	775	800	833	78.2	91.0	H29.8
	西原村	1,709	1,469	1,517	1,540	1,579	92.4	98.3	H29.8
上益城	御船町	1,650	922	1,069	1,188	1,346	81.6	104.4	H29.10
	嘉島町	1,123	1,000	1,035	1,056	1,086	96.7	98.3	H29.7
	益城町	5,506	3,806	4,109	4,334	4,614	83.8	98.0	H29.10
	甲佐町	1,126	849	893	933	974	86.5	96.8	H29.9
	山都町	120	77	98	110	119	99.2	105.3	H29.6
八代	八代市	280	136	181	213	239	85.4	85.4	H29.6
	氷川町	299	152	167	184	205	68.6	79.8	H29.8
芦北	芦北町	4	4	4	4	4	100.0	完了	
天草	上天草市	4	4	4	4	4	100.0	完了	
合計		34,851	20,602	21,956	23,437	25,686	73.7	98.3	

※1 熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上。

(例:申請1件で、母屋1棟、納屋1棟、計2棟の場合でも1で計上)

※2 解体終了時期は、H29.6策定の実行計画における終期を掲載。

(注)和水町、南関町、小国町、芦北町、上天草市については、公費解体がすべて終了。

平成28年熊本地震における災害廃棄物処理の進捗状況
(H28.4～H29.5処理実績)

地域	市町村	災害廃棄物 推計量※ (千t)	H28.4～ H29.5月の 処理量			処理率 (処理量/災 害廃棄物推 計量)	再生利用率 (%)
			(t)	再生利用 (t)	処分 (t)		
熊本	熊本市	1,479	931,624	569,438	362,186	63.0%	61.1%
宇城	宇土市	72	45,367	37,227	8,140	63.3%	82.1%
	宇城市	154	87,754	70,807	16,947	57.1%	80.7%
	美里町	15	10,136	8,253	1,882	65.7%	81.4%
玉名	玉名市	8	3,369	2,803	566	42.0%	83.2%
	玉東町	4	1,924	1,449	475	47.2%	75.3%
	和水町	1未満	157	134	23	100.0%	85.6%
	南関町	1未満	116	66	50	100.0%	57.0%
鹿本 ・ 菊池	山鹿市	1未満	0	—	—	100.0%	—
	菊池市	86	69,952	41,441	28,511	81.6%	59.2%
	合志市	40	26,955	21,153	5,802	68.2%	78.5%
	大津町	116	63,329	45,513	17,817	54.6%	71.9%
	菊陽町	36	26,156	12,099	14,057	72.9%	46.3%
阿蘇	阿蘇市	64	59,688	50,744	8,944	92.6%	85.0%
	南小国町	1	1,057	579	478	85.6%	54.8%
	小国町	1未満	199	93	105	100.0%	46.9%
	産山村	3	2,477	1,283	1,194	89.7%	51.8%
	高森町	1未満	31	30	1	100.0%	95.8%
	南阿蘇村	72	47,801	36,638	11,163	66.8%	76.6%
	西原村	101	77,654	66,009	11,645	77.2%	85.0%
上益城	御船町	118	71,070	56,043	15,027	60.4%	78.9%
	嘉島町	70	57,613	45,288	12,325	82.8%	78.6%
	益城町	329	215,646	183,323	32,323	65.6%	85.0%
	甲佐町	71	52,366	42,080	10,285	74.0%	80.4%
	山都町	4	4,478	3,731	747	110.1%	83.3%
八代	八代市	25	20,949	16,638	4,312	84.4%	79.4%
	氷川町	27	13,757	11,567	2,190	51.7%	84.1%
芦北	芦北町	1未満	469	416	53	100.0%	88.7%
天草	上天草市	1未満	251	240	10	100.0%	95.9%
組合	菊池環境保全組合	—	1,649	1,649	0	—	100.0%
	山鹿植木広域行政事務組合	—	2,287	155	2,132	—	6.8%
	御船町甲佐町衛生施設組合	—	1,563	477	1,086	—	30.5%
	益城、嘉島、西原環境衛生施設組合	—	7,846	4,497	3,349	—	57.3%
	宇城広域連合	—	2,422	1,266	1,157	—	52.2%
	阿蘇広域行政事務組合	—	179	179	0	—	100.0%
	有明広域行政事務組合	—	111	111	0	—	100.0%
県二次仮置場	—	—	101,276	97,672	3,604	—	96.4%
県合計	—	2,893	2,009,678	1,431,091	578,587	69.5%	71.2%

※H29.6策定の実行計画の数値。

(注)小数点以下の四捨五入の関係で合計が合わない箇所がある。

(注)各市町村で発生する災害廃棄物の一部については、一部事務組合等で処理している。

(注)和水町、南関町、山鹿市、小国町、高森町、芦北町、上天草市については、処理がすべて終了。