報道資料

令和８年（２０２６年）１０月２０日
健康福祉政策課・住宅課

令和８年熊本地震に係る建設型応急住宅の整備について

本日20日（火）に、美里町で新たに1団地7戸の整備に着手しますので、お知らせします。
今回の追加により、県内（熊本市を除く）に整備する建設型応急住宅は、963戸（3市3町・29団地）となります。

１　新たに工事着手する仮設住宅団地の概要

団地名称	（仮称）砥用（ともち）庁舎仮設団地
所在地	下益城郡美里町三和430
敷地面積	約1，280㎡
建設戸数	7戸
住宅の構造・階数	軽量鉄骨造・平屋
施工者	（一社）プレハブ建築協会
入居予定時期	11月下旬

※10月20日（火）から敷地の整備等に着手する予定です。

（仮称）砥用庁舎仮設団地
※美里町砥用庁舎駐車場

２　市町村の進捗状況

市町村名	現在の整備数		うち完了		備　考
	団地数	戸　数	団地数	戸　数	
八代市	9	３０２	2	３５	
宇土市	3	９０	1	１７	
宇城市	5	２３７	3	５０	
美里町	3	１０１	2	７２	
甲佐町	1	３１	1	２０	
氷川町	8	２０２	4	７５	
計	２９	９６３	１３	２６９	

住宅課
西村、田添（内線　54256）ダイヤルイン 096-333-2547

健康福祉政策課すまい対策室
松永、内野（内線　33084）ダイヤルイン 096-333-2185

（裏面あり）

【参考】着手済み団地概要（R8. 10. 20 現在）

市町村	団地名 ※完成前は仮称		戸 数		構造 階数	着手日	入居(予定)	施工状況
八代市	毘舎丸		18	302	W-1F	8 月 11 日	10 月 5 日	10 月 2 日完成
	鏡町		17		W-1F	8 月 18 日	10 月 16 日	10 月 14 日完成
	植柳上		34		W-2F	8 月 18 日	10 月中旬	外構工事
	海士江		35		W-1F,2F	8 月 22 日	10 月下旬	内装工事
	鏡ヶ池		34		W-1F	8 月 26 日	10 月下旬	内装工事
	沖町		31		W-1F	9 月 7 日	11 月中旬	本体工事
	古城町		29		W-2F	9 月 18 日	12 月中旬	解体工事
	がめさん公園内		44		W-1F	9 月 18 日	12 月上旬	本体工事
	鏡わかあゆ		60		W-1F	10 月 1 日	12 月下旬	基礎工事
宇土市	浦田		17	90	W-1F	8 月 22 日	10 月 16 日	10 月 14 日完成
	高柳		45		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	内装工事
	南段原		28		W-1F	10 月 10 日	12 月中旬	整地工事
宇城市	当尾	第一期	10	237	W-1F	8 月 3 日	9 月 23 日	9 月 20 日完成
		第二期	48		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	内装工事
		第三期	20		W-1F	10 月 9 日	12 月中旬	基礎工事
	小川	第一期	30		W-1F	8 月 3 日	9 月 29 日	9 月 26 日完成
		第二期	6		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	内装工事
	豊野	第一期	10		W-1F	8 月 3 日	9 月 30 日	9 月 26 日完成
		第二期	25		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	内装工事
		第三期	22		W-1F	10 月 9 日	12 月中旬	基礎工事
	小川駅西	第一期	20		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	内装工事
		第二期	16		W-1F	10 月 9 日	12 月中旬	解体工事
	小川北新田		30		W-1F	10 月 14 日	12 月下旬	整地工事
美里町	中央庁舎	第一期	12	101	W-1F	8 月 9 日	10 月 10 日	10 月 7 日完成
		第二期	22		S-1F	10 月 7 日	11 月中旬	基礎工事
	町営球技場	第一期	40		S-1F	8 月 22 日	10 月 3 日	9 月 29 日完成
		第二期	20		S-1F	9 月 12 日	10 月 19 日	10 月 15 日完成
	砥用庁舎		7		S-1F	10 月 20 日	11 月下旬	－
甲佐町	乙女	第一期	20	31	S-1F	8 月 18 日	9 月 28 日	9 月 26 日完成
		第二期	11		S-1F	9 月 8 日	10 月下旬	検査中
氷川町	吉本	第一期	20	202	S-1F	8 月 3 日	9 月 5 日	8 月 29 日完成
		第二期	7		S-1F	8 月 26 日	10 月中旬	外構工事
	宮原防災公園		24		S-1F	8 月 10 日	9 月 24 日	9 月 22 日完成
	鹿島		18		S-1F	8 月 10 日	9 月 10 日	9 月 8 日完成
	新村		13		S-2F	8 月 13 日	10 月 4 日	10 月 2 日完成
	栫		12		W-1F	9 月 18 日	11 月下旬	本体工事
	下宮		60		W-1F	10 月 14 日	12 月下旬	整地工事
	法道寺		8		W-1F	10 月 17 日	12 月下旬	整地工事
	鏡わかあゆ		40		W-1F	10 月 17 日	12 月下旬	基礎工事
3 市 3 町 2 9 団地			9 6 3 戸		木造（W）761 戸、軽量鉄骨造（S）202 戸			