報道資料

令和８年（２０２６年）１０月２２日
健康福祉政策課・住宅課

建設型応急住宅の完成について

甲佐町の「乙女仮設団地（第二期）」が、本日完成しましたので、お知らせします。
これにより、建設に着手した963戸（29団地）のうち、280戸（13団地）が完成したことになります。

１　工事完了した仮設住宅団地の概要

団地名称	甲佐町乙女仮設団地（第二期）
所在地	下益城郡甲佐町田口３８３－２
敷地面積	約７，７３９㎡
建設戸数等	１１戸・３棟
住宅の構造・階数	軽量鉄骨造・平屋
施工者	（一社）プレハブ建築協会
着　工	９月　８日（火）
完　成	１０月２２日（木）
入居開始	１０月２４日（土）（予定）※鍵引渡し式の開催予定無し

２　市町村の進捗状況

市町村名	現在の整備数		うち完了		備　考
	団地数	戸数	団地数	戸数	
八代市	９	３０２	２	３５	
宇土市	３	９０	１	１７	
宇城市	５	２３７	３	５０	
美里町	３	１０１	２	７２	
甲佐町	１	３１	１	３１	
氷川町	８	２０２	４	７５	
計	２９	９６３	１３	２８０	

住宅課
西村、田添（内線　54256）ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ096-333-2547

健康福祉政策課すまい対策室
松永、内野（内線　33084）ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ096-333-2185

（入居関係）甲佐町建設課　096-234-1183

（裏面あり）

【参考】着手済み団地概要（R8. 10. 22 現在）

市町村	団地名 ※完成前は仮称		戸 数		構造 階数	着手日	入居(予定)	施工状況
八代市	毘舎丸		18	302	W-1F	8 月 11 日	10 月 5 日	10 月 2 日完成
	鏡町		17		W-1F	8 月 18 日	10 月 16 日	10 月 14 日完成
	植柳上		34		W-2F	8 月 18 日	10 月中旬	外構工事
	海士江		35		W-1F,2F	8 月 22 日	10 月下旬	外構工事
	鏡ヶ池		34		W-1F	8 月 26 日	10 月下旬	外構工事
	沖町		31		W-1F	9 月 7 日	11 月中旬	内装工事
	古城町		29		W-2F	9 月 18 日	12 月中旬	基礎工事
	がめさん公園内		44		W-1F	9 月 18 日	12 月上旬	本体工事
	鏡わかあゆ		60		W-1F	10 月 1 日	12 月下旬	基礎工事
宇土市	浦田		17	90	W-1F	8 月 22 日	10 月 16 日	10 月 14 日完成
	高柳		45		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	内装工事
	南段原		28		W-1F	10 月 10 日	12 月中旬	整地工事
宇城市	当尾	第一期	10	237	W-1F	8 月 3 日	9 月 23 日	9 月 20 日完成
		第二期	48		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	内装工事
		第三期	20		W-1F	10 月 9 日	12 月中旬	基礎工事
	小川	第一期	30		W-1F	8 月 3 日	9 月 29 日	9 月 26 日完成
		第二期	6		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	内装工事
	豊野	第一期	10		W-1F	8 月 3 日	9 月 30 日	9 月 26 日完成
		第二期	25		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	内装工事
		第三期	22		W-1F	10 月 9 日	12 月中旬	基礎工事
	小川駅西	第一期	20		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	内装工事
		第二期	16		W-1F	10 月 9 日	12 月中旬	解体工事
	小川北新田		30		W-1F	10 月 14 日	12 月下旬	整地工事
美里町	中央庁舎	第一期	12	101	W-1F	8 月 9 日	10 月 10 日	10 月 7 日完成
		第二期	22		S-1F	10 月 7 日	11 月中旬	本体工事
	町営球技場	第一期	40		S-1F	8 月 22 日	10 月 3 日	9 月 29 日完成
		第二期	20		S-1F	9 月 12 日	10 月 19 日	10 月 15 日完成
	砥用庁舎		7		S-1F	10 月 20 日	11 月下旬	整地工事
甲佐町	乙女	第一期	20	31	S-1F	8 月 18 日	9 月 28 日	9 月 26 日完成
		第二期	11		S-1F	9 月 8 日	10 月 24 日	10 月 22 日完成
氷川町	吉本	第一期	20	202	S-1F	8 月 3 日	9 月 5 日	8 月 29 日完成
		第二期	7		S-1F	8 月 26 日	10 月中旬	検査中
	宮原防災公園		24		S-1F	8 月 10 日	9 月 24 日	9 月 22 日完成
	鹿島		18		S-1F	8 月 10 日	9 月 10 日	9 月 8 日完成
	新村		13		S-2F	8 月 13 日	10 月 4 日	10 月 2 日完成
	栫		12		W-1F	9 月 18 日	11 月下旬	本体工事
	下宮		60		W-1F	10 月 14 日	12 月下旬	整地工事
	法道寺		8		W-1F	10 月 17 日	12 月下旬	基礎工事
	鏡わかあゆ		40		W-1F	10 月 17 日	12 月下旬	基礎工事
3 市 3 町 2 9 団地			**9 6 3 戸**		**木造（W）761 戸、軽量鉄骨造（S）202 戸**			