熊本都市圏総合交通戦略　施策進捗状況一覧

資料３

短期に完了する事業
中期に完了する事業
中長期に完了する事業
中長期以降に継続する事業


実施施策の完了
実施施策の完了（期間の延長）
実施期間の短縮・前倒し
実施期間の延長

評価時点（2025年度）

基本	基本施策区分	施策No.	施策名	実施主体・関係者	短期 2020年	中期 ～2023年	中長期 ～2025年	以降 2026年～	完了予定年度	備考（現状、変更・追加理由等）
公共交通	①基幹公共交通の定時性、速達性、輸送力の強化	1	路面電車の延伸の検討・実施	熊本市					未定	東町線の延伸は市電の運行トラブル等を受け実施設計着手を延期。今後、市電再生プロジェクトの議論の状況等を踏まえ再開時期を検討。
		2	路面電車の輸送能力の向上	熊本市					2026年以降	輸送力のある多両編成車両の導入に向け、2022年度から車両の設計を実施。2024、2025年度で各２編成導入した。2026年度以降も継続して導入予定。
		3	路面電車の軌道の高度化	熊本市					未定	熊本市交通局経営計画に基づき順次軌道の高度化を行っていく。
		4	快速バスの導入検討	熊本市 バス事業者					継続	各公共交通軸の特性を活かした基幹交通の機能強化等の施策検討に合わせ、導入検討を行う。
		5	バス優先・専用レーンの導入検討	熊本市 道路管理者 交通管理者 バス事業者					継続	R8年度実施予定の朝ピーク時の快速バス実証実験などにより、バスの定時性・速達性向上の効果を実感してもらいながら、導入に向けた検討を行う。
		6	広域交通拠点：（仮称）熊本桜町バスターミナルの整備	バス事業者					2019年度完	
		7	広域交通拠点：熊本駅白川口バスターミナルの整備	熊本市 バス事業者					2020年度完	
		8	交通結節点の整備（上熊本駅東口駅前広場）※	熊本市					2017年度完	
		9	交通結節点の整備(益城町木山地区)	熊本県					2027年度	2024年度に交通広場の供用開始。2027年度までに完了予定。
		10	交通結節点の整備(植木駅前広場)	熊本市					2021年度完	
		11	交通結節点の整備(御代志駅前広場)	合志市					2024年度完	
		12	交通結節点の整備(松橋駅前広場)	宇城市					2020年度完	
		13	空港アクセスの改善(阿蘇くまもと空港ライナー)	熊本県 大津町					継続	2011年度からの継続事業。 公共交通としての安定運行の実現のため、2026年7月から有料での運行を開始。
		14	空港アクセスの改善(新交通システムの検討)	熊本県					2022年度完	2022年12月完了。
	②バス路線網の再編	15	バス路線網再編と交通結節点整備の検討・実施（植木方面）	熊本市 バス事業者 熊本県					継続	2019年度に再編を実施。植木駅前広場等の整備を実施。
		16	バス路線網再編と交通結節点整備の検討・実施（合志・菊池方面）	熊本市 バス事業者 熊本県					継続	2021年度に事業者と協議を実施。
		17	バス路線網再編と交通結節点整備の検討・実施（菊陽・大津方面）	熊本市 バス事業者 熊本県					継続	2021年度に再編を実施。
		18	バス路線網再編と交通結節点整備の検討・実施（長嶺方面）	熊本市 バス事業者 熊本県					継続	2021年度に再編を実施。
		19	バス路線網再編と交通結節点整備の検討・実施（益城・空港方面）	熊本市 バス事業者 熊本県					継続	2021年度に事業者と協議を実施。
		20	バス路線網再編と交通結節点整備の検討・実施（嘉島方面）	熊本市 バス事業者 熊本県					継続	2021年度に事業者と協議を実施。
		21	バス路線網再編と交通結節点整備の検討・実施（宇土・宇城方面）	熊本市 バス事業者 熊本県					継続	2021年度に事業者と協議を実施。
		22	バス路線網再編と交通結節点整備の検討・実施（田崎・城山方面）	熊本市 バス事業者 熊本県					継続	2019年度に再編を実施。
		23	環状線の機能強化検討・実施	熊本市 バス事業者					継続	運転士不足により、まちなかループバスや東BPライナーが運行継続が困難となった。今後、取組の方向性を含め、継続して検討していく。
		24	競合路線の改善	熊本市 バス事業者					継続	2021年度に共同経営計画に基づき、重複路線4方面を再編し、競合路線を改善。
		25	合志庁舎と御代志駅とを結ぶバス路線の実証実験	合志市 バス事業者					2020年度完	
		26	御代志駅を発着とするバス路線網への再編	合志市 バス事業者					2020年度完	
		27	路線バスの利用低迷路線の効率化に向けた見直し	大津町 バス事業者					2020年度完	
		28	肥後大津駅の乗り継ぎ機能の強化(路線バス等各交通モードの乗入検討)	大津町 バス事業者					2020年度完	
	③コミュニティ交通の拡充	29	コミュニティ交通の導入(熊本市)	熊本市					継続	公共交通空白地域等において、デマンド型乗合タクシーの運行を実施。
		30	コミュニティ交通の導入検討(益城町)	益城町					継続	2020年度から導入しており、2021年度に既存コミュニティ交通利用者等へヒアリング調査を実施し、見直しや新規導入を検討中。
		31	パーク＆ライド駐車場の拡大	熊本県 駐車場管理者					継続	継続事業、民間駐車場等への協力要請などを実施し、取組みの拡大を図っている。
		32	サイクル＆ライド用の駐輪場整備(上熊本駅)※	熊本市					2017年度完	

熊本都市圏総合交通戦略　施策進捗状況一覧


資料３



基本	基本施策区分	施策No.	施策名	実施主体・関係者	短期 2020年	中期 ～2023年	中長期 ～2025年	以降 2026年～	評価時点（2025年度）	完了予定年度	備考（現状、変更・追加理由等）
公共交通	④公共交通の利用促進、防災力の向上	33	サイクル＆ライド用の駐輪場整備(川尻駅)※	熊本市						2017年度完	
		34	サイクル＆ライド用の駐輪場整備(植木駅)	熊本市						2021年度完	
		35	サイクル＆ライド用の駐輪場整備(交通結節点)	熊本市						継続	
		36	サイクル＆ライドの推進	熊本市						継続	2021年3月に「熊本市自転車活用推進計画」を策定し、駅などの交通結節点でのサイクル＆ライド駐輪場整備を実施
		37	サイクル＆ライド用の駐輪場整備(益城町：県道熊本高森線沿線)	益城町						2025年度完	
		38	広域交通拠点：熊本空港ターミナルビルの整備	熊本県						2022年度	2023年3月23日に供用開始。
		39	電停の改良(辛島町電停)	熊本市						2021年度完	2022年2月完了。
		40	電停の改良(動植物園入口電停等)	熊本市						2021年度完	
		41	主要バス停施設の改善	熊本市 バス事業者						継続	継続事業、直近では白川公園前バス停などにベンチを設置。2023年よりバス停のベンチ設置事業の開始。
		42	バスの待合環境の向上（商業施設等への「バスまち処」の設置）	熊本市						継続	2025年度時点で71店舗に導入。
		43	車両の改善(ノンステップバス等の導入)	バス事業者 熊本市 熊本県						2026年以降	2018年から順次導入している。
		44	車両の改善(低床式路面電車の導入等)	熊本市						2026年以降	輸送力のある多両編成車両の導入に向け、2022年度から車両の設計を実施。2024、2025年度で各2編成導入した。2026年度以降も継続して導入予定。
		45	公共交通案内情報の提供(バスロケーションシステムの導入)	バス事業者 熊本市						2019年度完	
		46	バスの統一時刻表・共同路線図の導入拡大	熊本市 バス事業者						継続	2021年、熊本駅にスマートバス停を設置し、全社の時刻表を表示。
		47	公共交通案内情報の提供(バス路線図の作成配布、ホームページへの路線図掲載)	熊本市 バス事業者						継続	バスガイドマップのHP掲載。 アプリや時刻表のQRコードを掲載するなど、新たな情報を掲載し、更新している。
		48	公共交通利用促進キャンペーンの実施	熊本市 バス事業者						継続	公共交通利用促進キャンペーンを実施。
		49	公共交通機関共通ICカードの普及促進	バス事業者 熊本市 熊本県						継続	チラシ配布等の普及促進活動を実施。
		50	深夜バスの通年運行	熊本市 バス事業者						継続	深夜バス（23時台のバス）を運行を実施。
		51	モビリティマネジメントの実施(住民への利用促進啓発)	熊本市 バス事業者						継続	バス事業者と連携し、高齢者向けにバスの乗り方教室を実施。
		52	モビリティマネジメントの実施(小学生への出前講座)	熊本市 バス事業者						継続	2018年よりバスの乗り方講座を実施している。
		53	モビリティマネジメントの実施(益城町：ノーマイカー通勤の推進)	益城町						継続	ノーマイカー通勤の推進に向け、協議実施中。
		54	バス停名称及び行先案内記号の統一(多言語対応・ナンバリング)	バス事業者 熊本県							
		55	交通事業者の災害時における事業継続計画(BCP)の策定	交通事業者						未定	6事業者のうち4事業者は完了、1事業者は策定中。
		56	路面電車の電柱建替	熊本市						継続	市電再生プロジェクトによる業務の見直しの中で、計画の再検討を実施。
		57	車内停名表示器(OBCビジョン)への更新(四ヶ国語表示)	熊本市						2018年度完	継続事業。
		58	路面電車運行情報の提供(ロケーションシステムの導入)※	熊本市						2017年度完	
		59	路面電車運行情報の提供(四ヶ国語対応路線図の作成・配布)	熊本市						2018年度完	継続事業。
		60	路面電車運行情報の提供(ホームページに路線図・時刻表の掲載)	熊本市						2018年度完	継続事業。
		61	広域交通拠点：熊本港の整備（防災拠点の機能強化）	熊本県			－				
		62	国道3号(熊本北バイパス　熊本市北区四方寄町～合志市須屋）4車線化整備	国土交通省						2022年度完	2023年（令和5年）2月供用開始。
		63	国道3号(植木バイパス3-2工区　熊本市北区四方寄町～下硯川町）暫定2車線整備	国土交通省						2022年度完	2023年（令和5年）2月供用開始。
		64	国道3号(植木バイパス3-1工区　熊本市北区下硯川町～植木町鐙田)暫定2車線整備	国土交通省						未定	用地は完了しており、改良工事等を推進している。
		65	国道57号(瀬田拡幅　大津町瀬田)整備	国土交通省						2020年度完	
		66	国道57号(熊本天草幹線道路　熊本宇土道路)整備	国土交通省						未定	調査設計、取得用地管理工事を実施中

熊本都市圏総合交通戦略　施策進捗状況一覧


資料３



基本	基本施策区分	施策No.	施策名	実施主体・関係者	短期 2020年	中期 ～2023年	中長期 ～2025年	以降 2026年～	完了予定年度	備考（現状、変更・追加理由等）
道路	①2環状11放射道路網の形成	67	国道57号(熊本天草幹線道路　宇土道路)整備	国土交通省					未定	調査設計、用地買収、改良工事、橋梁上下部工工事、トンネル工事を実施中。
		68	県道堂園小森線(布田拡幅その2　西原村布田)整備	熊本県					2027年度	事業着手済み。用地取得に時間を要してているため、完了年度が遅延。
		69	県道堂園小森線(小谷拡幅　益城町小谷)整備	熊本県					2027年度	事業着手済み。用地取得に時間を要してているため、完了年度が遅延。
		70	国道443号(空港北拡幅　大津町下町～菊陽町曲手)整備	熊本県					2030年度	用地買収及び道路改良工事を実施中。
		71	熊本都市圏南部の渋滞対策検討	熊本県 熊本市					未定	渋滞対策の対策案ついて検討中。
		72	県道熊本高森線((都)益城中央線他　益城町広崎～寺迫)4車線化等整備	熊本県					2025年度完	
		73	県道熊本高森線((都)水前寺秋津線　熊本市東区沼山津)4車線化整備	熊本県					2022年度完	
		74	県道砂原四方寄線((都)熊本西環状線　熊本市西区花園7丁目～北区四方寄町)暫定2車線整備※	熊本市					2016年度完	
		75	県道砂原四方寄線((都)熊本西環状線　熊本市西区池亀町～池上町)　暫定2車線整備	熊本市					2025年度完	
		76	県道砂原四方寄線((都)熊本西環状線　熊本市南区砂原町～西区池上町)　暫定2車線整備	熊本市					未定	早期開通に向け、用地交渉、橋梁工事等を実施中。
		77	県道花園インター線(熊本市西区池亀町～花園7丁目)整備※	熊本市					2016年度完	
		78	県道池上インター線(熊本市西区池上町)整備	熊本市					2025年度	
		79	県道熊本菊鹿線他((都)坪井龍田陣内線　熊本市中央区坪井3丁目～子飼本町)整備	熊本市					2025年度	
		80	県道熊本玉名線((都)池田町花園線　熊本市西区上熊本2丁目)整備	熊本市					2026年以降	新たな3つの高規格道路の影響など総合的に判断し、整備時期を明確にする。
		81	城南スマートインターチェンジ(熊本市南区城南町塚原)整備※	熊本市 NEXCO					2017年度完	
		82	北熊本スマートインターチェンジ(熊本市北区改寄町～植木町石川)整備	熊本市 NEXCO					2018年度完	
	②交差点改良等による交通円滑化	83	国道3号(植木バイパス　交差点)立体化	国土交通省					未定	No.63と連携。
		84	国道3号(熊本北バイパス　四方寄交差点)立体化	国土交通省					2022年度完	2023年（令和5年）2月供用。
		85	国道57号(東バイパス)等、都市内交通円滑化に向けた検討	国土交通省 熊本県 熊本市					未定	対策検討を実施。
		86	国道266号(松橋工区　宇城市松橋町松橋　松橋交差点)改良	熊本県					2019年度完	
		87	県道四方寄熊本線(熊本市中央区京町本丁　京町本丁交差点)改良	熊本市					未定	用地交渉が難航しているため。
		88	県道熊本菊鹿線他(熊本市中央区坪井4丁目　浄行寺交差点)改良	熊本市					2025年度完	No.79と連携。
		89	県道熊本菊鹿線(熊本市中央区薬園町　薬園町交差点)改良	熊本市					2025年度完	No.79と連携。
		90	県道熊本菊陽線(熊本市中央区黒髪5丁目　黒髪5丁目交差点)改良	熊本市					2022年度完	
		91	国道266号（熊本市南区出仲間8丁目～田井島交差点）改良	熊本市					2020年度完	
		92	市道東阿高今線(熊本市南区城南町宮地　城南総合出張所入口交差点)改良	熊本市					2024年度完	事業着手済み。用地取得に時間を要してているため、完了年度が遅延。
	②交差点改良等による交通円滑化	93	県道熊本高森線(熊本市西区田崎1丁目　田崎町交差点)改良	熊本市					2020年度完	
		94	県道戸島熊本線(熊本市東区新外　新外交差点)改良	熊本市					未定	関係者協議に時間を要しているため。
		95	市道春日2丁目世安町第1号線(熊本市西区春日2丁目～二本木2丁目　二本木口交差点)改良	熊本市					2023年度完	
		96	県道熊本空港線(熊本市東区八反田2丁目　御領2丁目交差点)改良	熊本市					未定	用地交渉に時間を要しているため。
		97	県道熊本空港線(熊本市東区長嶺東6丁目　長嶺東6丁目交差点)改良	熊本市					未定	用地交渉が難航しているため。
		98	県道益城菊陽線(熊本市東区戸島1丁目　戸島三差路交差点)改良	熊本市					2029年度	用地交渉に時間を要しているため。
		99	道路標識の設置改善による交通円滑化	熊本市					2021年度完	

熊本都市圏総合交通戦略　施策進捗状況一覧


資料３



基本	基本施策区分	施策No.	施策名	実施主体・関係者	短期 2020年	中期 ～2023年	中長期 ～2025年	以降 2026年～	完了予定年度	備考（現状、変更・追加理由等）
道路		100	既存案内標識への高速道路ナンバリング	国土交通省 熊本県 熊本市 宇城市 益城町					2020年度完	
		101	交通情報提供システム(AMIS)の高度化	交通管理者					継続	道路情報板、光ビーコンの整備を実施中。
		102	交通信号灯器のLED化	交通管理者					継続	安全で円滑な交通環境確立に向け、順次整備実施中。
		103	交通信号制御の高度化	交通管理者					継続	安全で円滑な交通環境確立に向け、順次整備実施中。
	③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備	104	県道小池竜田線(小池工区　益城町小池)整備	熊本県					2019年度完	
		105	県道熊本嘉島線(上仲間工区　嘉島町上仲間)整備	熊本県					2019年度完	
		106	県道八代鏡宇土線(新松原工区　宇土市新松原町)整備	熊本県					2020年度完	
		107	県道田代御船線(上野2工区　御船町田代)整備	熊本県					2020年度完	
		108	県道下郷北新田線(北部田工区　宇城市小川町北部田)整備	熊本県					2022年度完	
		109	県道中小野浦川内線(竹崎工区　宇城市松橋町竹崎)整備	熊本県					2030年度	事業着手済み。用地交渉が難航していた為、事業完了までに時間を要している。
		110	県道御船甲佐線(滝川工区　御船町滝川)整備	熊本県					2022年度完	
		111	県道住吉熊本線(上庄工区　合志市上庄)整備	熊本県					2020年度完	
		112	県道今吉野甲佐線(田口工区　甲佐町田口)整備	熊本県					2026年度	事業着手済み。用地交渉が難航していた為、事業完了までに時間を要している。
		113	県道大津植木線(辻久保工区　合志市栄～合志市野々島)整備	熊本県					2025年度完	
		114	県道原植木線(吉富工区　菊池市泗水町吉富)整備	熊本県					未定	事業着手済み。地元調整等のため、事業完了までに時間を要している。
		115	県道宇土不知火線(網津2工区　宇土市網津町)整備	熊本県					未定	事業着手済み。一部用地において、用地交渉が難航している為、事業完了までに時間を要している。
		116	県道辛川鹿本線(辛川工区　菊陽町辛川)整備	熊本県					未定	事業着手済み。計画変更等に伴い、事業が遅れている。
		117	県道瀬田竜田線(吹田・森工区　大津町吹田～大津町森)整備	熊本県					未定	事業着手済み。用地買収及び道路改良工事を実施中。
		118	国道387号(合志市御代志)歩道整備	熊本県					2027年度	事業着手済み、用地完了箇所から順次施工中
		119	国道501号(飽田バイパス　熊本市西区中島町～南区銭塘)整備	熊本市					2028年度	地元調整等に時間を要したため。
		120	県道熊本高森線((都)熊本駅城山線　熊本市西区田崎本町～田崎2丁目)整備	熊本市					2020年度完	
		121	県道熊本玉名線(熊本市西区河内町)整備	熊本市					2019年度完	
		122	県道天明川尻線(熊本市南区海路口町～熊本市南区奥古閑町)整備	熊本市					未定	道路改築工事実施中。
		123	市道二本木2丁目新大江1丁目第1号線((都)二本木新大江線　熊本市中央区新大江)整備	熊本市					2020年度完	
		124	市道川尻町下無田第1号線(熊本市南区元三4丁目～熊本市東区画図町下無田)整備	熊本市					2027年度	橋梁架替工事及び道路改築工事実施中。
		125	県道託麻北部線(熊本市東区吉原町～熊本市北区龍田町)整備	熊本市					2022年度完	
		126	(都)高平麻生田線(熊本市北区高平1丁目～熊本市北区清水本町)整備	熊本市					未定	新たな3つの高規格道路の具体化に合わせ、その影響など総合的に判断し、整備時期を明確にする。
		127	市道田崎1丁目第1号線他(熊本駅周辺連立側道・交差道路)整備	熊本市					2020年度完	
		128	市道春日3丁目第16号線((都)熊本駅南線　熊本市西区春日2丁目～春日5丁目)整備	熊本市					2020年度完	
		129	県道並建熊本線((都)春日池上線　熊本市西区春日1丁目～春日3丁目)整備	熊本市					2019年度完	
		130	県道熊本田原坂線((都)上熊本法成寺線・野口清水線～崇城大学前)整備※	熊本市					2018年度完	
		131	市道花園2丁目上熊本3丁目第1号線((都)野口清水線　熊本市西区池亀町～上熊本3丁目)整備	熊本市					2024年度完	
		132	県道熊本玉名線((都)池田町花園線　熊本市西区上熊本2丁目～花園3丁目)整備	熊本市					2030年度	事業着手済み、下水道事業との事業調整が必要となり、計画の再検討が必要となった。
		133	県道小島新町線((都)新町戸坂線　熊本市中央区横手1丁目～西区横手3丁目)整備	熊本市					2023年度完	

熊本都市圏総合交通戦略　施策進捗状況一覧

資料３



基本	基本施策区分	施策No.	施策名	実施主体・関係者	短期 2020年	中期 ～2023年	中長期 ～2025年	以降 2026年～	評価時点（2025年度）	完了予定年度	備考（現状、変更・追加理由等）
道路	③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備	134	市道花園2丁目上熊本3丁目第1号線((都)花園池亀線　熊本市西区花園3丁目～花園2丁目)整備	熊本市						2023年度完	
		135	市道花園2丁目上熊本3丁目第1号線((都)花園池亀線　熊本市西区花園2丁目～池亀町)整備	熊本市						2023年度完	
		136	市道上代1丁目島崎6丁目第1号線((都)野口清水線　熊本市西区島崎5丁目～島崎6丁目)整備	熊本市						2023年度完	
		137	市道花園3丁目島崎6丁目第1号線((都)池田町花園線　熊本市西区花園3丁目～島崎6丁目)整備	熊本市						2023年度完	
		138	市道上熊本2丁目花園5丁目第1号線((都)上熊本駅西口線　熊本市西区上熊本2丁目～花園5丁目)整備	熊本市						2022年度	
		139	県道辛川鹿本線(中原工区　熊本市東区小山町)整備	熊本市						未定	道路詳細設計が完了し、関係者協議実施中。
		140	(都)下南部画図線(熊本市東区西原3丁目～熊本市東区若葉6丁目)整備	熊本市						未定	新たな3つの高規格道路の具体化に合わせ、その影響など総合的に判断し、整備時期を明確にする。
		141	市道龍田3丁目龍田4丁目第1号線(熊本市北区龍田3丁目～龍田4丁目)整備	熊本市						未定	一部区間完成済み。残り区間について用地交渉実施中。
		142	市道春日2丁目第8号線(熊本市西区春日2丁目)整備	熊本市						2020年度完	
		143	(都)新外秋津線(熊本市東区小峯1丁目～熊本市東区佐土原1丁目)整備	熊本市						未定	新たな3つの高規格道路の具体化に合わせ、その影響など総合的に判断し、整備時期を明確にする。
		144	(都)新土河原出水線(熊本市南区田迎6丁目～熊本市中央区国府4丁目)整備	熊本市						未定	新たな3つの高規格道路の具体化に合わせ、その影響など総合的に判断し、整備時期を明確にする。
		145	町道横町線((都)横町線　益城町木山)整備	益城町						2023年度完	
		146	(都)益城東西線(益城町馬水～寺迫)整備	益城町						未定	早期完了に向け、用地買収、道路改良工事を実施中。
		147	(都)南北線(益城町安永)整備	益城町						未定	早期完了に向け、用地買収、道路改良工事を実施中。
		148	(都)第二南北線(益城町馬水)整備	益城町						未定	事業着手済み。一部用地において、用地交渉が難航している為、遅れが生じている。
		149	市道福原・原水線(合志市福原～大津町原水)整備	合志市						2019年度完	
		150	市道御代志木原野線(合志市御代志～野々島)整備	合志市						2024年度完	
		151	市道永熊本線(合志市御代志～豊岡)整備	合志市						2021年度完	
		152	市道建山・黒石原線他(合志市豊岡)整備	合志市						2026年度	一部用地において交渉が難航したため遅れが生じている。
	③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備	153	町道古閑原上堀川線(原水工区　菊陽町原水)整備	菊陽町						2019年度完	
		154	町道新町合志線(原水工区　菊陽町原水)整備	菊陽町						2019年度完	
		155	村道万徳新所線(西原村小森万徳～新所)整備	西原村						2022年度完	
		156	市道南段原線((都)北段原線　宇土市神馬町)整備	宇土市						2026年度	用地買収は全て完了し、工事箇所が農地と隣接しており、施工時期の調整等に時間を要している。
		157	市道長崎久具線(1期　宇城市不知火町長崎～松橋町東松崎)整備	宇城市						2020年度完	
		158	大野川リバーサイドロード(松橋町豊崎～松橋町久具)整備	宇城市						2033年度	2022年から一部工事にも着手。用地取得に時間を要している。
		159	松橋駅西線(宇城市不知火町高良)整備	宇城市						2029年度	2020年から一部工事にも着手。用地取得に時間を要している。
		160	市道新村田島線(菊池市七城町蘇崎～菊池市泗水町田島)整備	菊池市						2032年度	事業着手済み。一部用地において、用地交渉が難航しているため、事業完了までに時間を要している。
		161	市道住吉赤星線(菊池市出田～菊池市泗水町住吉)整備	菊池市						未定	2026年度以降に着手予定としており、未着手。
		162	市道北岸線(菊池市泗水町吉富～菊池市泗水町田島)整備	菊池市						2033年度	事業着手済み。一部用地において、用地交渉が難航しているため、事業完了までに時間を要している。
		163	市道小野崎森北線(菊池市木柑子～菊池市森北)整備	菊池市						未定	事業着手済み。一部用地において、用地交渉が難航しているため、事業完了までに時間を要している。
		164	(都)井寺北甘木線他(嘉島町北甘木～井寺)整備	嘉島町						2028年度	事業着手済み。一部用地において、用地交渉が難航しているため、事業完了までに時間を要している。
		165	町道仁田子古川線(甲佐町大町)整備	甲佐町						2019年度完	
		166	町道松ヶ崎妙見谷線(甲佐町糸田～早川)整備	甲佐町						2018年度完	
		167	町道吉田県道線(甲佐町吉田～芝原)整備	甲佐町						2019年度完	
		168	町道西寒野打越線(甲佐町西寒野～東寒野)整備	甲佐町						2023年度完	
		169	町道上揚井戸江線(甲佐町上揚～安平)整備	甲佐町						2024年度完	

熊本都市圏総合交通戦略　施策進捗状況一覧

資料３

- 短期に完了する事業
- 中期に完了する事業
- 中長期に完了する事業
- 中長期以降に継続する事業

- 実施施策の完了
- 実施施策の完了（期間の延長）
- 実施期間の短縮・前倒し
- 実施期間の延長

評価時点（2025年度）

基本	基本施策区分	施策No.	施策名	実施主体・関係者	短期 2020年	中期 ～2023年	中長期 ～2025年	以降 2026年～	完了予定年度	備考（現状、変更・追加理由等）
道路		170	国道3号(南高江地区　熊本市南区近見町7丁目～南高江町5丁目）無電柱化	国土交通省					2027年度	不測（地下水等）の事態の発生のため
		171	県道熊本高森線((都)益城中央線　益城町広崎～宮園)無電柱化	熊本県					2025年度完	
		172	県道益城菊陽線他((都)木山宮園線他　益城町木山)無電柱化	熊本県					2027年度	2027年度完了予定に向け、電線共同溝の整備を実施中。
		173	国道266号(熊本市南区出仲間7丁目～熊本市南区田井島2丁目)無電柱化	熊本市					2024年度完	
		174	県道熊本菊鹿線他((都)上熊本弓削線　熊本市中央区坪井3丁目～子飼本町)無電柱化	熊本市					2025年度完	No.79と連携。
		175	市道二本木3丁目世安町第1号線(熊本市西区二本木3丁目～熊本市中央区世安町)無電柱化	熊本市					未定	不明埋設物への対応方策の検討に時間を要し、事業スケジュールの遅れが生じているため。
		176	県道熊本高森線((都)熊本駅城山線　熊本市西区田崎本町～田崎2丁目)無電柱化	熊本市					2020年度完	
		177	県道並建熊本線((都)春日池上線　熊本市西区春日1丁目～春日3丁目)無電柱化	熊本市					2019年度完	
		178	県道熊本玉名線((都)池田町花園線　熊本市西区上熊本2丁目～花園3丁目)無電柱化	熊本市					2030年度	No.132と連携。
		179	県道小島新町線((都)新町戸坂線　熊本市中央区横手1丁目～西区横手3丁目)無電柱化	熊本市					2023年度完	No.133と連携。
		180	市道上熊本2丁目花園5丁目第１号線((都)上熊本駅西口線　熊本市西区上熊本2丁目～上熊本3丁目)無電柱化	熊本市					2022年度	2022年度完了。 No.138と連携。
		181	市道春日2丁目第8号線(熊本市西区春日2丁目)無電柱化	熊本市					2020年度完	
		182	市道春日3丁目第16号線((都)熊本駅南線　熊本市西区春日2丁目～春日5丁目)無電柱化	熊本市					2020年度完	
		183	緊急輸送道路上の橋梁の耐震補強	国土交通省 熊本県 熊本市 NEXCO					未定	橋梁の耐震補強工事を推進
	④基幹公共交通軸と一体となった道路整備	184	県道熊本浜線(熊本市中央区萩原町～南区田井島2丁目）バス走行環境改善	熊本市					2024年度完	
		185	バスベイの整備	熊本市					継続	坪井龍田陣内線、上熊本弓削線にて令和7年度完了。新水前寺駅高架下バス停にて令和8年度完了予定。
道路	①2環状11放射道路網の形成	186	国道3号(植木バイパス1工区)暫定2車線整備	国土交通省			―			
		187	中九州横断道路(大津熊本道路)整備	国土交通省					未定	調査設計、用地買収、改良工事等を実施中。
		188	熊本環状連絡道路(九州縦貫自動車道～熊本西環状道路）整備	調整中			―			令和7年度新規事業化（調査設計を実施中）
		189	熊本天草幹線道路(宇土三角道路)整備	国土交通省					未定	測量、調査設計、用地買収を実施中
		190	有明海沿岸道路（Ⅱ期）整備	国土交通省			―			
	立体交差点改良等による交通円滑化	191	国道57号（熊本東バイパス交差点）立体化	国土交通省			―			
	①中心市街地の拠点機能の向上	192	広域交通拠点：再開発による（仮称）熊本桜町バスターミナルの整備						2019年度完	
		193	広域交通拠点：熊本駅白川口駅前広場の整備	熊本市					2020年度完	
		194	JRの鉄道高架化※	熊本県 JR					2018年度完	
		195	公共交通と連携した中心部における駐車場のあり方検討（駐車場整備計画の策定、附置義務条例の見直し等）	熊本市					2021年度完	継続事業
		196	熊本城周遊バスの運行	熊本市 バス事業者					継続	継続事業
		197	市電軌道の緑化(花畑町電停～辛島町電停)	熊本市					2021年度完	
		198	民間の交通券配布に関する周知広報	バス事業者					2018年度完	継続事業
	②歩行者ネットワークの形成	199	シンボルプロムナード等の整備	熊本市					2021年度完	
		200	中心市街地における歩行者中心の交通体系の検討	熊本市					2026年以降	事業着手済み、関係機関協議や社会実験を実施中。
		201	サイクル＆ライド用の駐輪場整備（熊本駅）	熊本市					2020年度完	
		202	県道熊本玉名線(熊本市中央区南坪井町～坪井1丁目)自転車走行空間整備※	熊本市					2018年度完	
		203	市道子飼本町大江6丁目第1号線(熊本市中央区　大江渡鹿交差点～子飼橋)自転車走行空間整備	熊本市					2019年度完	
		204	白川河川堤防を活用した自転車歩行者専用道路等の整備(大甲橋～明午橋右岸)※	熊本市					2018年度完	

熊本都市圏総合交通戦略　施策進捗状況一覧

資料３

- 短期に完了する事業
- 中期に完了する事業
- 中長期に完了する事業
- 中長期以降に継続する事業

- 実施施策の完了
- 実施施策の完了（期間の延長）
- 実施期間の短縮・前倒し
- 実施期間の延長

評価時点（2025年度）

基本	基本施策区分	施策No.	施策名	実施主体・関係者	短期 2020年	中期 ～2023年	中長期 ～2025年	以降 2026年～	完了予定年度	備考（現状、変更・追加理由等）
まちなか交通	③自転車ネットワークの形成	205	白川河川堤防を活用した自転車歩行者専用道路等の整備（明午橋～子飼橋～龍神橋）	熊本市					2024年度完	
		206	市道新屋敷3丁目大江5丁目第1号線(熊本市中央区　新屋敷交差点～白山交差点)自転車走行空間整備	熊本市					2025年度完	
		207	県道熊本高森線(熊本市)自転車走行空間整備	熊本市					未定	2025年度に優先整備路線を見直したため、実施は未定。
		208	市道段山本町上熊本2丁目第1号線(熊本市西区上熊本2丁目～島崎1丁目)自転車走行空間整備	熊本市					2019年度完	
		209	県道熊本玉名線(熊本市西区上熊本2丁目～上熊本1丁目)自転車走行空間整備	熊本市					2024年度完	
		210	市道帯山4丁目第1号線(熊本市中央区帯山3丁目～帯山4丁目)自転車走行空間整備	熊本市					2019年度完	
		211	県道熊本停車場線(熊本市中央区本山4丁目～迎町1丁目)自転車走行空間整備	熊本市					2022年度完	
		212	国道266号他(熊本市中央区本荘4丁目～南熊本5丁目)自転車走行空間整備	熊本市					未定	関係機関との協議が難航しており、整備が遅れているもの。
		213	市道渡鹿4丁目黒髪5丁目第1号線(熊本市中央区渡鹿4丁目～渡鹿5丁目)自転車走行空間整備	熊本市					2026年以降	当該路線の道路改築に合わせた整備を予定。
		214	市道千葉城町草葉町第1号線(熊本市中央区城東町～草葉町)自転車走行空間整備	熊本市					2020年度完	
		215	市道九品寺6丁目画図町下無田第1号線(熊本市中央区九品寺5丁目～九品寺6丁目)自転車走行空間整備	熊本市					2026年以降	当該路線の道路改築に合わせた整備を予定。
		216	県道瀬田熊本線(熊本市中央区大江1丁目～渡鹿8丁目)自転車走行空間整備	熊本市					2024年度完	
		217	市道花畑町九品寺4丁目第1号線(熊本市中央区九品寺1丁目～九品寺4丁目)自転車走行空間整備	熊本市					未定	関係機関との協議が難航しており、整備が遅れているもの。
		218	市道安政町第3号線(熊本市中央区九品寺1丁目)自転車走行空間整備	熊本市					未定	2025年度に優先整備路線を見直したため、実施は未定。
		219	市道萩原町出水2丁目第1号線(熊本市中央区国府3丁目～出水1丁目)自転車走行空間整備	熊本市					未定	来年度以降に設計着手予定。
		220	県道熊本空港線(熊本市中央区出水1丁目～出水2丁目)自転車走行空間整備	熊本市					2023年度完	
		221	市道健軍2丁目尾ノ上2丁目第1号線(熊本市東区健軍2丁目～健軍1丁目)自転車走行空間整備	熊本市					未定	2025年度に優先整備路線を見直したため、実施は未定。
		222	市道東町1丁目画図東2丁目第1号線(熊本市東区健軍3丁目～健軍本町)自転車走行空間整備	熊本市					未定	2025年度に優先整備路線を見直したため、実施は未定。
		223	自転車放置禁止区域の拡大及び区域内の放置自転車の取締強化	熊本市					継続	2021年に熊本駅周辺の禁止区域拡大を実施。継続事業
		224	自転車放置禁止に関する啓発活動	熊本市					継続	継続事業。
		225	自転車駐輪場の附置義務の推進	熊本市					継続	継続事業。
公共交通	①基幹公共交通の定時性、速達性、輸送力の強化	226	空港アクセスの改善（空港アクセス鉄道整備調査検討）	熊本県					未定	都市計画決定に係る手続きに着手。
	④公共交通の利用促進、防災力の向上	227	路面電車運行情報の提供（デジタルサイネージの導入）	熊本市					2023年度完	
		228	公共交通のシームレス化の推進	熊本市					継続	継続事業。
		229	公共交通利用促進事業	熊本市					継続	交通事業者の自由な発想に基づく利用促進策に対して支援中。継続事業。
道路	②交差点改良等による交通円滑化	230	六嘉秋津新町線（北甘木工区）	熊本県					2024年度完	
		231	国道443号（辺田見工区）	熊本県					2021年度完	
		232	国道443号（小池工区）	熊本県					2025年度完	
		233	御船甲佐線（田口工区）	熊本県					2023年度完	
		234	南方大人足線交差点改良事業	菊陽町					2024年度完	
	③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備	235	（都）菊陽空港線（県道新山原水線）整備	熊本県・菊陽町					2026年度	道路改良舗装工事等を実施中。
		236	（主）大津植木線　多車線化	熊本県					2028年度	調査設計、用地買収、道路改良工事を実施中。
		237	合志ICアクセス道路	熊本県					2028年度	調査設計、用地買収、道路改良工事を実施中。
		238	三本松甲佐線（上揚工区）	熊本県					未定	改良工事を実施中。
		239	横野矢部線（滝尾工区）	熊本県					2027年度	改良工事を実施中。 施工計画の検討に時間を要している。
		240	瀬田熊本線（錦野工区）	熊本県					未定	用地買収、道路改良工事を実施中。

熊本都市圏総合交通戦略　施策進捗状況一覧

資料３

短期に完了する事業
中期に完了する事業
中長期に完了する事業
中長期以降に継続する事業

実施施策の完了
実施施策の完了（期間の延長）
実施期間の短縮・前倒し
実施期間の延長

評価時点（2025年度）

基本	基本施策区分	施策No.	施策名	実施主体・関係者	短期 2020年	中期 ～2023年	中長期 ～2025年	以降 2026年～	完了予定年度	備考（現状、変更・追加理由等）
道路	③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備	241	原植木線（南田島工区）	熊本県					2019年度完	今回追加※R1完了
		242	市道上群中林線整備	合志市					2029年度	事業着手済み。隣接事業との調整により遅れている。
		243	杉並木公園線延伸計画道路事業	菊陽町					2031年度	2025年度都市計画決定、2026年度から詳細設計に着手。
		244	町道中早川北早川線（甲佐町早川）整備	甲佐町					2027年度	事業着手済み。一部用地において、用地交渉が難航しているため、事業完了までに時間を要している。
		245	町道大町塔ノ木線（甲佐町早川）整備	甲佐町					2026年度	事業着手済み。一部用地において、用地交渉が難航しているため、事業完了までに時間を要している。
まちなか交通	①中心市街地の拠点機能の向上	246	駐車場の適正配置・集約駐車施設の整備促進	熊本市					継続	実態調査と検討委員会の意見を踏まえ、集約駐車施設の新規整備から既存駐車場活用へ方針転換し、施策見直しも含め継続検討することになったため。
		247	まちなかループバスの導入	熊本市					2023年度完	
	①中心市街地の拠点機能の向上 ③自転車ネットワークの形成	248	シェアサイクル導入	熊本市					継続	2022年４月から実証実験を開始し、2024年3月に事業者と本格運用の協定締結（導入決定）。2024年4月から本格運用へ移行。
道路	③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備	249	熊本都市圏北連絡道路・熊本都市圏南連絡道路・熊本空港連絡道路	調整中			―			
		250	熊本都市圏北部の渋滞対策検討	調整中			―			
	①②環状11放射道路網の形成	251	国道387号（須屋付近）道路計画検討	熊本県			―			R6新規事業化。
……	②歩行者ネットワークの形成	252	グリーンスローモビリティの導入	熊本市			―			

※熊本都市圏都市交通マスタープラン策定から平成29年度（2017年度）までに完了した施策