報道資料

令和８年（２０２６年）１０月３１日
健康福祉政策課・住宅課

建設型応急住宅の完成について

宇土市の「高柳仮設団地」が、本日完成しましたので、お知らせします。
これにより、建設に着手した1，044戸（32団地）のうち、425戸（16団地）が完成したことになります。

１　工事完了した仮設住宅団地の概要

団地名称	宇土市高柳仮設団地
所在地	宇土市高柳町２０１
敷地面積	約９，２７０㎡
建設戸数等	４５戸・１３棟、談話室１棟
住宅の構造・階数	木造・平屋
施工者	（一社）熊本県優良住宅協会
着　工	８月２９日（土）
完　成	１０月３１日（土）
入居開始	１１月　３日（火）（予定）※鍵引渡し式の開催予定無し

２　市町村の進捗状況

市町村名	現在の整備数		うち完了		備　考
	団地数	戸数	団地数	戸数	
八代市	１１	３７２	４	１０３	
宇土市	３	９０	２	６２	
宇城市	５	２３７	３	７５	
美里町	３	１０１	２	７２	
甲佐町	１	３１	１	３１	
氷川町	９	２１３	４	８２	
計	**３２**	**１，０４４**	**１６**	**４２５**	

住宅課
西村、田添（内線　54256）ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 096-333-2547

健康福祉政策課すまい対策室
松永、内野（内線　33084）ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 096-333-2185

（入居関係）宇土市建設部都市整備課　0964-27-3332

（裏面あり）

【参考】着手済み団地概要（R8. 10. 31 現在）

市町村	団地名 ※完成前は仮称		戸 数		構造 階数	着手日	入居(予定)	施工状況
八代市	毘舎丸		18	372	W-1F	8 月 11 日	10 月 5 日	10 月 2 日完成
	鏡町		17		W-1F	8 月 18 日	10 月 16 日	10 月 14 日完成
	植柳上		34		W-2F	8 月 18 日	10 月 30 日	10 月 27 日完成
	海士江		35		W-1F,2F	8 月 22 日	10 月下旬	外構工事
	鏡ヶ池		34		W-1F	8 月 26 日	11 月 1 日	10 月 29 日完成
	沖町		31		W-1F	9 月 7 日	11 月中旬	内装工事
	古城町		29		W-2F	9 月 18 日	12 月中旬	基礎工事
	がめさん公園内		44		W-1F	9 月 18 日	12 月上旬	本体工事
	鏡わかあゆ		60		W-1F	10 月 1 日	12 月下旬	基礎工事
	大還児童公園内		19		W-1F,2F	10 月 24 日	12 月下旬	整地工事
	やまびこ公園内		51		W-1F,2F	10 月 30 日	12 月下旬	整地工事
宇土市	浦田		17	90	W-1F	8 月 22 日	10 月 16 日	10 月 14 日完成
	高柳		45		W-1F	8 月 29 日	11 月 3 日	10 月 31 日完成
	南段原		28		W-1F	10 月 10 日	12 月中旬	整地工事
宇城市	当尾	第一期	10	237	W-1F	8 月 3 日	9 月 23 日	9 月 20 日完成
		第二期	48		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	外構工事
		第三期	20		W-1F	10 月 9 日	12 月中旬	本体工事
	小川	第一期	30		W-1F	8 月 3 日	9 月 29 日	9 月 26 日完成
		第二期	6		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	外構工事
	豊野	第一期	10		W-1F	8 月 3 日	9 月 30 日	9 月 26 日完成
		第二期	25		W-1F	8 月 29 日	11 月 2 日	10 月 30 日完成
		第三期	22		W-1F	10 月 9 日	12 月中旬	本体工事
	小川駅西	第一期	20		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	外構工事
		第二期	16		W-1F	10 月 9 日	12 月中旬	解体工事
	小川北新田		30		W-1F	10 月 14 日	12 月下旬	整地工事
美里町	中央庁舎	第一期	12	101	W-1F	8 月 9 日	10 月 10 日	10 月 7 日完成
		第二期	22		S-1F	10 月 7 日	11 月中旬	内装工事
	町営球技場	第一期	40		S-1F	8 月 22 日	10 月 3 日	9 月 29 日完成
		第二期	20		S-1F	9 月 12 日	10 月 19 日	10 月 15 日完成
	砥用庁舎		7		S-1F	10 月 20 日	11 月下旬	整地工事
甲佐町	乙女	第一期	20	31	S-1F	8 月 18 日	9 月 28 日	9 月 26 日完成
		第二期	11		S-1F	9 月 8 日	10 月 24 日	10 月 22 日完成
氷川町	吉本	第一期	20	213	S-1F	8 月 3 日	9 月 5 日	8 月 29 日完成
		第二期	7		S-1F	8 月 26 日	10 月 26 日	10 月 24 日完成
	宮原防災公園		24		S-1F	8 月 10 日	9 月 24 日	9 月 22 日完成
	鹿島		18		S-1F	8 月 10 日	9 月 10 日	9 月 8 日完成
	新村		13		S-2F	8 月 13 日	10 月 4 日	10 月 2 日完成
	椈		12		W-1F	9 月 18 日	11 月下旬	内装工事
	下宮		60		W-1F	10 月 14 日	12 月下旬	整地工事
	法道寺		8		W-1F	10 月 17 日	12 月下旬	基礎工事
	鏡わかあゆ		40		W-1F	10 月 17 日	12 月下旬	基礎工事
	南鹿野		11		S-1F	10 月 24 日	12 月中旬	整地工事
3 市 3 町 3 2 団地			**1,044 戸**		**木造（W）831 戸、軽量鉄骨造（S）213 戸**			