報道資料

令和８年（２０２６年）１１月５日
健康福祉政策課・住宅課

建設型応急住宅の完成について

宇城市の「小川仮設団地（第二期）」が、本日完成しましたので、お知らせします。
これにより、建設に着手した1，094戸（33団地）のうち、466戸（17団地）が完成したことになります。

１　工事完了した仮設住宅団地の概要

団地名称	宇城市小川仮設団地（第二期）
所在地	宇城市小川町南新田（みなみしんでん）564－8
敷地面積	約5，900㎡
建設戸数等	6戸･2棟
住宅の構造･階数	木造･平屋
施工者	（一社）全国木造建設事業協会
着　工	8月29日（土）
完　成	11月　5日（木）
入居開始	11月　9日（月）（予定）※鍵引渡し式の開催予定無し

２　市町村の進捗状況

市町村名	現在の整備数		うち完了		備　考
	団地数	戸数	団地数	戸数	
八代市	12	422	5	138	
宇土市	3	90	2	62	
宇城市	5	237	3	81	
美里町	3	101	2	72	
甲佐町	1	31	1	31	
氷川町	9	213	4	82	
計	33	1，094	17	466	

住宅課
西村、田添　（内線　54256）　ダイヤルイン 096-333-2547

健康福祉政策課すまい対策室
松永、内野　（内線　33084）　ダイヤルイン 096-333-2185

（入居関係）宇城市福祉部高齢介護課　0964-32-1406

（裏面あり）

【参考】着手済み団地概要（朱書きは今回分）

市町村	団地名 ※完成前は仮称		戸 数		構造 階数	着手日	入居(予定)	施工状況
八代市	毘舎丸		18	422	W-1F	8 月 11 日	10 月 5 日	10 月 2 日完成
	鏡町		17		W-1F	8 月 18 日	10 月 16 日	10 月 14 日完成
	植柳上		34		W-2F	8 月 18 日	10 月 30 日	10 月 27 日完成
	海士江		35		W-1F,2F	8 月 22 日	11 月 5 日	11 月 2 日完成
	鏡ヶ池		34		W-1F	8 月 26 日	11 月 1 日	10 月 29 日完成
	沖町		31		W-1F	9 月 7 日	11 月中旬	内装工事
	古城町	第一期	29		W-2F	9 月 18 日	12 月中旬	本体工事
		第二期	5		W-2F	11 月 4 日	12 月下旬	整地工事
	がめさん公園内		44		W-1F	9 月 18 日	12 月上旬	本体工事
	鏡わかあゆ		60		W-1F	10 月 1 日	12 月下旬	基礎工事
	大還児童公園内		19		W-1F,2F	10 月 24 日	12 月下旬	整地工事
	やまびこ公園内		51		W-1F,2F	10 月 30 日	12 月下旬	整地工事
	西宮町		45		W-1F,2F	11 月 4 日	12 月下旬	整地工事
宇土市	浦田		17	90	W-1F	8 月 22 日	10 月 16 日	10 月 14 日完成
	高柳		45		W-1F	8 月 29 日	11 月 3 日	10 月 31 日完成
	南段原		28		W-1F	10 月 10 日	12 月中旬	基礎工事
宇城市	当尾	第一期	10	237	W-1F	8 月 3 日	9 月 23 日	9 月 20 日完成
		第二期	48		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	検査中
		第三期	20		W-1F	10 月 9 日	12 月中旬	本体工事
	小川	第一期	30		W-1F	8 月 3 日	9 月 29 日	9 月 26 日完成
		第二期	6		W-1F	8 月 29 日	11 月 9 日	11 月 5 日完成
	豊野	第一期	10		W-1F	8 月 3 日	9 月 30 日	9 月 26 日完成
		第二期	25		W-1F	8 月 29 日	11 月 2 日	10 月 30 日完成
		第三期	22		W-1F	10 月 9 日	12 月中旬	本体工事
	小川駅西	第一期	20		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	外構工事
		第二期	16		W-1F	10 月 9 日	12 月中旬	基礎工事
	小川北新田		30		W-1F	10 月 14 日	12 月下旬	基礎工事
美里町	中央庁舎	第一期	12	101	W-1F	8 月 9 日	10 月 10 日	10 月 7 日完成
		第二期	22		S-1F	10 月 7 日	11 月中旬	内装工事
	町営球技場	第一期	40		S-1F	8 月 22 日	10 月 3 日	9 月 29 日完成
		第二期	20		S-1F	9 月 12 日	10 月 19 日	10 月 15 日完成
	砥用庁舎		7		S-1F	10 月 20 日	11 月下旬	基礎工事
甲佐町	乙女	第一期	20	31	S-1F	8 月 18 日	9 月 28 日	9 月 26 日完成
		第二期	11		S-1F	9 月 8 日	10 月 24 日	10 月 22 日完成
氷川町	吉本	第一期	20	213	S-1F	8 月 3 日	9 月 5 日	8 月 29 日完成
		第二期	7		S-1F	8 月 26 日	10 月 26 日	10 月 24 日完成
	宮原防災公園		24		S-1F	8 月 10 日	9 月 24 日	9 月 22 日完成
	鹿島		18		S-1F	8 月 10 日	9 月 10 日	9 月 8 日完成
	新村		13		S-2F	8 月 13 日	10 月 4 日	10 月 2 日完成
	栃		12		W-1F	9 月 18 日	11 月下旬	内装工事
	下宮		60		W-1F	10 月 14 日	12 月下旬	基礎工事
	法道寺		8		W-1F	10 月 17 日	12 月下旬	基礎工事
	鏡わかあゆ		40		W-1F	10 月 17 日	12 月下旬	基礎工事
	南鹿野		11		S-1F	10 月 24 日	12 月中旬	整地工事
3 市 3 町 33 団地			**1,094 戸**		**木造（W）881 戸、軽量鉄骨造（S）213 戸**			