報道資料

令和８年（２０２６年）１１月１２日
健康福祉政策課・住宅課

# 建設型応急住宅の完成について

宇城市の「小川駅西仮設団地（第一期）」及び美里町の「中央庁舎仮設団地（第二期）」が、本日１２日（木）に完成しましたので、お知らせします。

これにより、建設に着手した１，１６６戸（３８団地）のうち、５５６戸（１８団地）が完成したことになります。

## １　工事完了した仮設住宅団地の概要

| | | |
|---|---|---|
| 団地名称 | 宇城市小川駅西仮設団地（第一期） | 美里町中央庁舎仮設団地（第二期） |
| 所在地 | 宇城市小川町３１４－２ | 下益城郡美里町馬場１１１０ |
| 敷地面積 | 約３，００５㎡ | 約１３，３００㎡ |
| 建設戸数等 | ２０戸・６棟、談話室１棟 | ２２戸・８棟 |
| 住宅の構造・階数 | 木造・平屋 | 軽量鉄骨造・平屋 |
| 施工者 | （一社）全国木造建設事業協会 | （一社）プレハブ建築協会 |
| 着　工 | ８月２９日（土） | １０月　７日（水） |
| 完　成 | １１月１２日（木） | １１月１２日（木） |
| 入居開始 | １１月１６日（月）<br>※鍵引渡し式の開催予定無し | １１月１６日（月）<br>※鍵引渡し式の開催予定無し |

## ２　市町村の進捗状況

| 市町村名 | 現在の整備数 | | うち完了 | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 団地数 | 戸数 | 団地数 | 戸数 | |
| 八代市 | １２ | ４２２ | ５ | １３８ | |
| 宇土市 | ３ | ９０ | ２ | ６２ | |
| 宇城市 | ５ | ２３７ | ４ | １４９ | |
| 美里町 | ４ | １２０ | ２ | ９４ | |
| 甲佐町 | １ | ３１ | １ | ３１ | |
| 氷川町 | １３ | ２６６ | ４ | ８２ | |
| 計 | ３８ | １，１６６ | １８ | ５５６ | |


**住宅課**
西村、田添（内線　54256）ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 096-333-2547

**健康福祉政策課すまい対策室**
松永、内野（内線　33084）ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 096-333-2185

**（入居関係）宇城市福祉部高齢介護課**　0964-32-1406

**美里町福祉課**　0964-47-1116


（裏面あり）

## 【参考】着手済み団地概要（朱書きは今回分）

| 市町村 | 団地名<br>※完成前は仮称 | | 戸 数 | | 構造<br>階数 | 着手日 | 入居(予定) | 施工状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八代市 | 毘舎丸 | | 18 | 422 | W-1F | 8 月 11 日 | 10 月 5 日 | 10 月 2 日完成 |
| | 鏡町 | | 17 | | W-1F | 8 月 18 日 | 10 月 16 日 | 10 月 14 日完成 |
| | 植柳上 | | 34 | | W-2F | 8 月 18 日 | 10 月 30 日 | 10 月 27 日完成 |
| | 海士江 | | 35 | | W-1F,2F | 8 月 22 日 | 11 月 5 日 | 11 月 2 日完成 |
| | 鏡ヶ池 | | 34 | | W-1F | 8 月 26 日 | 11 月 1 日 | 10 月 29 日完成 |
| | 沖町 | | 31 | | W-1F | 9 月 7 日 | 11 月中旬 | 外構工事 |
| | 古城町 | 第一期 | 29 | | W-2F | 9 月 18 日 | 12 月中旬 | 本体工事 |
| | | 第二期 | 5 | | W-2F | 11 月 4 日 | 12 月下旬 | 整地工事 |
| | がめさん公園内 | | 44 | | W-1F | 9 月 18 日 | 12 月上旬 | 本体工事 |
| | 鏡わかあゆ | | 60 | | W-1F | 10 月 1 日 | 12 月下旬 | 本体工事 |
| | 大還児童公園内 | | 19 | | W-1F,2F | 10 月 24 日 | 12 月下旬 | 基礎工事 |
| | やまびこ公園内 | | 51 | | W-1F,2F | 10 月 30 日 | 12 月下旬 | 整地工事 |
| | 西宮町 | | 45 | | W-1F,2F | 11 月 4 日 | 12 月下旬 | 整地工事 |
| 宇土市 | 浦田 | | 17 | 90 | W-1F | 8 月 22 日 | 10 月 16 日 | 10 月 14 日完成 |
| | 高柳 | | 45 | | W-1F | 8 月 29 日 | 11 月 3 日 | 10 月 31 日完成 |
| | 南段原 | | 28 | | W-1F | 10 月 10 日 | 12 月中旬 | 基礎工事 |
| 宇城市 | 当尾 | 第一期 | 10 | 237 | W-1F | 8 月 3 日 | 9 月 23 日 | 9 月 20 日完成 |
| | | 第二期 | 48 | | W-1F | 8 月 29 日 | 11 月 10 日 | 11 月 6 日完成 |
| | | 第三期 | 20 | | W-1F | 10 月 9 日 | 12 月中旬 | 内装工事 |
| | 小川 | 第一期 | 30 | | W-1F | 8 月 3 日 | 9 月 29 日 | 9 月 26 日完成 |
| | | 第二期 | 6 | | W-1F | 8 月 29 日 | 11 月 9 日 | 11 月 5 日完成 |
| | 豊野 | 第一期 | 10 | | W-1F | 8 月 3 日 | 9 月 30 日 | 9 月 26 日完成 |
| | | 第二期 | 25 | | W-1F | 8 月 29 日 | 11 月 2 日 | 10 月 30 日完成 |
| | | 第三期 | 22 | | W-1F | 10 月 9 日 | 12 月中旬 | 内装工事 |
| | 小川<br>駅西 | 第一期 | 20 | | W-1F | 8 月 29 日 | 11 月 16 日 | 11 月 12 日完成 |
| | | 第二期 | 16 | | W-1F | 10 月 9 日 | 12 月中旬 | 基礎工事 |
| | 小川北新田 | | 30 | | W-1F | 10 月 14 日 | 12 月下旬 | 基礎工事 |
| 美里町 | 中央<br>庁舎 | 第一期 | 12 | 120 | W-1F | 8 月 9 日 | 10 月 10 日 | 10 月 7 日完成 |
| | | 第二期 | 22 | | S-1F | 10 月 7 日 | 11 月 16 日 | 11 月 12 日完成 |
| | 町営<br>球技場 | 第一期 | 40 | | S-1F | 8 月 22 日 | 10 月 3 日 | 9 月 29 日完成 |
| | | 第二期 | 20 | | S-1F | 9 月 12 日 | 10 月 19 日 | 10 月 15 日完成 |
| | 砥用庁舎 | | 7 | | S-1F | 10 月 20 日 | 11 月下旬 | 基礎工事 |
| | カントリーパーク | | 19 | | S-1F | 11 月 6 日 | 12 月下旬 | 整地工事 |
| 甲佐町 | 乙女 | 第一期 | 20 | 31 | S-1F | 8 月 18 日 | 9 月 28 日 | 9 月 26 日完成 |
| | | 第二期 | 11 | | S-1F | 9 月 8 日 | 10 月 24 日 | 10 月 22 日完成 |
| 氷川町 | 吉本 | 第一期 | 20 | 266 | S-1F | 8 月 3 日 | 9 月 5 日 | 8 月 29 日完成 |
| | | 第二期 | 7 | | S-1F | 8 月 26 日 | 10 月 26 日 | 10 月 24 日完成 |
| | 宮原防災公園 | | 24 | | S-1F | 8 月 10 日 | 9 月 24 日 | 9 月 22 日完成 |
| | 鹿島 | | 18 | | S-1F | 8 月 10 日 | 9 月 10 日 | 9 月 8 日完成 |
| | 新村 | | 13 | | S-2F | 8 月 13 日 | 10 月 4 日 | 10 月 2 日完成 |
| | 椿 | | 12 | | W-1F | 9 月 18 日 | 11 月下旬 | 外構工事 |
| | 下宮 | | 60 | | W-1F | 10 月 14 日 | 12 月下旬 | 基礎工事 |
| | 法道寺 | | 8 | | W-1F | 10 月 17 日 | 12 月下旬 | 基礎工事 |
| | 鏡わかあゆ | | 40 | | W-1F | 10 月 17 日 | 12 月下旬 | 基礎工事 |
| | 南鹿野 | | 11 | | S-1F | 10 月 24 日 | 12 月中旬 | 整地工事 |
| | 北川 | | 5 | | W-1F | 11 月 6 日 | 12 月下旬 | 整地工事 |
| | 高野道北 | | 18 | | W-1F | 11 月 11 日 | 12 月下旬 | 整地工事 |
| | 高野道南 | | 16 | | W-1F | 11 月 11 日 | 12 月下旬 | 整地工事 |
| | 立石 | | 14 | | W-1F | 11 月 12 日 | 12 月下旬 | 整地工事 |
| 3 市 3 町 3 8 団地 | | | 1,166 戸 | | 木造（W）934 戸、軽量鉄骨造（S）232 戸 | | | |