

令和 2 年 7 月豪雨 文化財復旧記録集

2025 年

熊本県教育委員会

例 言

- ・本書は、令和2年7月豪雨で被災した文化財に係る諸対応についての記録集である。
- ・本書には、令和2年7月豪雨における県内所在の文化財の被災状況とその復旧・復興に係る対応を掲載し、課題と展望を示した。
- ・本書の執筆は、熊本県教育庁教育総務局文化課職員が行い、編集は、村上幸奈（令和5年度（2023年度））・木庭真由子（令和6年度（2024年度）・令和7年度（2025年度））が行った。

凡 例

- ・各関係機関及び関係者職名等は、原則として当時の所属に基づく。
- ・図表の引用又は転載元は、図表下部及び主要参考文献に掲載した。なお、引用又は転載元の記載がない図表は熊本県文化課作成による。
- ・画像の撮影者・提供元は各画像の下部に示した。
- ・各ページの年号表記は、ページ初出のみ以下に示す例のとおり和暦と西暦を併記し、以降は和暦のみ記載した。
（例）令和2年（2020年）年7月4日
- ・本文中で用いる用語の正式名称は初出の際に示し、以降は以下書きの略称を用いることを原則とした。
- ・注記が必要な部分には、各ページ最下部にまとめて記載した。
- ・図表中に注記が必要な場合は、該当箇所に「※」を付し、注記の内容は図表の下に記した。

本文目次

例 凡 目 次

第1部 文化財の被害状況と復旧の歩み

第1章 令和2年7月豪雨と文化財被害	3
1 令和2年7月豪雨の概要	3
2 文化財被害の概要	4
3 平成28年熊本地震と令和2年7月豪雨による文化財被害の違いと災害への備え	6
4 令和2年7月豪雨における新型コロナウイルス感染症の影響	8
第2章 発災後の経過	11
1 発災後の文化課の動き	11
2 初期対応（発災～発災後2週間（令和2年（2020年）7月3日～17日））	12
3 中期対応（発災後3週間～3ヶ月（令和2年（2020年）7月18日～9月30日））	15
4 長期対応（発災後4ヶ月～現在（令和2年（2020年）10月1日～現在））	15

第2部 文化財復旧の取組と情報発信

第1章 文化財復旧の取組	19
1 文化課の取組	19
（1）対応方針と体制	19
（2）文書の発出	20
（3）被災市町村負担最小化の取組	21
（4）埋蔵文化財に係る取組	22
（5）『熊本県文化財防災マニュアル』の改定	23
（6）活かされた熊本地震の経験と課題及び今後の展望	23
2 文化財レスキュー事業	24
（1）先行レスキュー	24
（2）文化財レスキュー事業	24
（3）活かされた熊本地震の経験と課題及び今後の展望	29
3 歴史的建造物に係る取組	32
（1）歴史的建造物被災調査	32
（2）国登録有形文化財化支援事業	33
（3）活かされた熊本地震の経験と課題及び今後の展望	34
第2章 関係機関等との連携等	37
1 関係機関等との連携等の概要	37
2 県関係機関との連携等	38
（1）熊本県立美術館	38
（2）熊本県立装飾古墳館／熊本県立装飾古墳館分館歴史公園鞠智城・温故創生館	39
（3）熊本県立図書館／くまもと文学・歴史館	39
（4）熊本県博物館ネットワークセンター	39
3 県内関係機関との連携等	40
（1）熊本博物館	40
（2）山江村歴史民俗資料館	40
（3）熊本被災史料レスキューネットワーク	41

(4) 公益社団法人日本建築士会連合会九州ブロック会／公益社団法人熊本県建築士会	41
4 県外関係機関との連携等	42
(1) 文化財防災ネットワーク事務局／九州国立博物館	42
(2) 九州歴史資料館	43
(3) 長崎県埋蔵文化財センター	43
5 活かされた熊本地震の経験と課題及び今後の展望	43
第3章 文化財復旧等に係る補助事業	45
1 文化財復旧等に係る補助事業の概要	45
2 補助事業	47
(1) 国庫補助事業	47
(2) 県費補助事業	48
3 活かされた熊本地震の経験と課題及び今後の展望	54
第4章 情報発信	57
1 被災文化財等活用支援事業の取組	57
(1) 被災文化財等活用支援事業の概要	57
(2) 出前授業	57
(3) 出前講座	62
2 その他情報発信の取組	63
3 活かされた熊本地震の経験と課題及び今後の展望	63
(1) 出前授業	63
(2) 出前講座	64
第3部 文化財等の復旧事例	
第1章 有形文化財	67
1 建造物	67
(1) 被災状況	67
(2) 復旧状況	67
2 美術工芸品	68
(1) 被災状況	68
(2) 復旧状況	68
【復旧事例】青井阿蘇神社 本殿・廊・幣殿・拝殿・楼門	69
【復旧事例】青井阿蘇神社襖橋	72
【復旧事例】大門観音堂の鰐口	74
第2章 民俗文化財・無形文化財	77
1 民俗文化財	77
(1) 被災状況	77
(2) 復旧状況	77
2 無形文化財	77
(1) 被災状況	77
【復旧事例】真宗禁制の遺物一括	78
第3章 記念物・文化的景観	81
1 史跡	81
(1) 被災状況	81
(2) 復旧状況	81
2 名勝	81
(1) 被災状況	81
3 天然記念物	81

(1) 被災状況	81
(2) 復旧状況	82
4 文化的景観	82
(1) 被災状況	82
(2) 復旧状況	82
【復旧事例】人吉城跡	83
【復旧事例】相良のアイラトビカズラ	87
第4章 未指定文化財	89
1 未指定文化財の被災の概要	89
(1) 被災の概要	89
(2) 美術工芸品等	89
(3) 建造物	89
2 復旧状況	89
(1) 美術工芸品等	89
(2) 建造物	89
【復旧事例】大柿毘沙門堂・木造毘沙門天立像	90
第5章 文化財関連施設と収蔵資料	93
1 被災の概要	93
2 復旧状況	93
【復旧事例】旧八代市西部文化財収蔵施設	94
第4部 総括	
総括	101
付 編	
参 考 資 料	
主要参考文献	

図目次

第1部

- | | | | |
|-------|--------------------------------------|-------|----------------------------------|
| 図 1-1 | 令和2年7月豪雨における県内アメダス総降水量の分布図 | 図 1-4 | 平成28年熊本地震と令和2年7月豪雨で被災した文化財種別毎の割合 |
| 図 1-2 | 市町村毎の文化財被災件数 | 図 1-5 | 平成28年熊本地震と令和2年7月豪雨における文化財の被害内容 |
| 図 1-3 | 平成28年熊本地震と令和2年7月豪雨における県内文化財の被災範囲（地域） | 図 1-6 | 初期・中期・長期における主な動き |

第2部

- | | | | |
|--------|--|--------|----------------------------------|
| 図 2-1 | 令和2年度（2020年度）文化課体制図 | 図 2-11 | 被災文化財（指定文化財及び国登録文化財）復旧支援事業概要 |
| 図 2-2 | 文化財レスキュー事業の班体制と主な役割 | 図 2-12 | 地域コミュニティ施設等再建支援事業概要 |
| 図 2-3 | 文化財レスキュー事業の経過 | 図 2-13 | 熊本県球磨川流域復興基金交付金事業における事務の流れ（イメージ） |
| 図 2-4 | 文化財レスキュー事業の流れ | 図 2-14 | 出前授業年間スケジュール |
| 図 2-5 | 廃棄防止を呼びかけるチラシ | 図 2-15 | 令和6年度（2024年度）出前授業指導計画 |
| 図 2-6 | 国登録有形文化財化支援事業の内容 | 図 2-16 | 令和6年度（2024年度）出前授業アンケート結果 |
| 図 2-7 | 国登録有形文化財化支援事業の流れ | 図 2-17 | 出前講座チラシ |
| 図 2-8 | 所有者支援業務・復旧工事支援業務フロー図 | | |
| 図 2-9 | 現地調査業務・意見具申書作成業務フロー図 | | |
| 図 2-10 | 令和2年7月豪雨で被災した文化財及び地域コミュニティ施設の復旧に係る民間事業者の負担割合 | | |

第3部

- | | | | |
|-------|----------------|--------|---------------------------------|
| 図 3-1 | 青井阿蘇神社位置図 | 図 3-8 | 大柿毘沙門堂及び木造毘沙門天立像位置図 |
| 図 3-2 | 青井阿蘇神社禊橋位置図 | 図 3-9 | 文化財収蔵施設の災害対策例 |
| 図 3-3 | 大門観音堂の鰐口位置図 | 図 3-10 | 旧八代市西部文化財収蔵施設位置図 |
| 図 3-4 | 真宗禁制の遺物一括位置図 | 図 3-11 | 旧八代市西部文化財収蔵施設収蔵資料救出におけるトリアージの基準 |
| 図 3-5 | 人吉城跡位置図 | | |
| 図 3-6 | 人吉城跡被害状況図 | | |
| 図 3-7 | 相良のアイラトビカズラ位置図 | | |

表目次

第1部

表 1-1	指定等文化財の被災状況及び復旧状況	表 1-2	文化財種別毎の被災件数
-------	-------------------	-------	-------------

第2部

表 2-1	令和2年7月豪雨の災害対応に当たり文化課から発出した文書一覧①	表 2-8	令和2年7月豪雨で被災した文文化財の復旧等に係る主な補助事業
表 2-2	令和2年7月豪雨の災害対応に当たり文化課から発出した文書一覧②	表 2-9	国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金／国宝重要文化財等防災施設整備費補助金交付実績（災害復旧事業）
表 2-3	文化財レスキュー事業における文化財の救出状況	表 2-10	熊本県文化財保存事業費補助金交付実績（災害復旧事業）
表 2-4	救出資料の返却状況	表 2-11	熊本県球磨川流域復興基金交付実績
表 2-5	令和2年7月豪雨における歴史的建造物の被災状況	表 2-12	出前授業実施実績
表 2-6	令和2年7月豪雨の災害対応に当たり連携等をいただいた主な機関（県内）	表 2-13	出前講座開催実績
表 2-7	令和2年7月豪雨の災害対応に当たり連携等をいただいた主な機関（県外）		

第3部

表 3-1	令和2年7月豪雨における指定等文化財の被災及び復旧状況（建造物）	表 3-5	令和2年7月豪雨における指定等文化財の被災及び復旧状況（天然記念物）
表 3-2	令和2年7月豪雨における指定等文化財の被災及び復旧状況（美術工芸品）	表 3-6	令和2年7月豪雨における指定等文化財の被災及び復旧状況（重要文化的景観）
表 3-3	令和2年7月豪雨における指定等文化財の被災及び復旧状況（有形民俗文化財）	表 3-7	旧八代市西部文化財収蔵施設救出・応急処置・返却資料数
表 3-4	令和2年7月豪雨における指定等文化財の被災及び復旧状況（史跡）		

写真目次

第2部

写真 2-1	整理番号を記載した荷札と救出資料	写真 2-3	出前授業の様子
写真 2-2	文化財レスキュー事業の様子	写真 2-4	出前講座の様子

第3部

写真 3-1	青井阿蘇神社社殿（東から）	写真 3-11	木造毘沙門天立像
写真 3-2	青井阿蘇神社拝殿（南から）	写真 3-12	旧八代市西部文化財収蔵施設被災
写真 3-3	青井阿蘇神社禊橋（北西から）		状況
写真 3-4	大門観音堂の鰐口	写真 3-13	被災した写真資料
写真 3-5	真宗禁制の遺物一括（俎板仏）	写真 3-14	旧八代市西部文化財収蔵施設被災
写真 3-6	真宗禁制の遺物一括（傘仏）		確認の様子
写真 3-7	人吉城跡三の丸北側斜面（北から）	写真 3-15	旧八代市西部文化財収蔵施設所蔵
写真 3-8	人吉城跡北外曲輪（東から）		資料の応急処置状況（写真資料）
写真 3-9	相良のアイラトビカズラ（東から）	写真 3-16	旧八代市西部文化財収蔵施設所蔵
写真 3-10	大柿毘沙門堂（東から）		資料の応急処置状況（図面類）